

監査公表第798号

地方自治法第199条第9項の規定により、次のとおり令和4年度定期監査(工事)の結果を公表します。

令和5年3月30日

京都市監査委員

令和4年度 定期監査(工事)の結果

京都市監査委員	西 村 義 直
同	安 井 勉
同	山 添 洋 司
同	河原林 温 朗

第1 監査の実施

京都市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。

- 1 監査の種類 定期監査（工事）（地方自治法第199条第1項、第2項）
- 2 監査の対象局等 環境政策局、産業観光局、都市計画局、建設局、上下水道局及び教育委員会
(工事依頼による案件については、依頼局及び被依頼局双方の関係部課を監査対象とする。)

3 監査の対象範囲

- (1) 令和3年度以前に契約した請負工事
(ただし、令和2年度以前に施工を完了したものを除く。)
- (2) 上記(1)に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託
- (3) 令和3年度に契約した維持管理業務委託

4 監査の着眼点

- (1) 工事等に関する設計事務、契約事務、施工管理、履行確認等の執行が法令等に従って行われているか。
- (2) 上記(1)の事務等の執行が地方自治法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨に則ってなされているか。

5 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行った。

また、建設副産物の処理に伴う手続き等が適正に執行されているかを調査することで、今後の事務の執行の改善に資することを目的として、「建設副産物の処理に係る取組状況について」をテーマとして設定し、令和3年度から継続して監査を実施した。

6 監査の実施場所 監査事務局執務室等

7 監査の実施期間 令和4年4月18日から令和5年3月24日まで

8 監査を実施した監査委員

監査委員 吉井 章 (令和4年5月19日まで)
同 西村 義直 (令和4年5月20日から)
同 安井 勉
同 山添 洋司
同 河原林 温朗

なお、山添洋司監査委員は、令和2年3月31日まで公営企業管理者（上下水道局長）の職にあったため、上下水道局の案件については、地方自治法第199条の2の規定により除斥となった。

第2 監査の結果

違法又は不正等の指摘にとどまらず、監査で発見された不適切な事務処理等の問題点の原因や背景等も踏まえ、速やかな事務改善につなげられるよう、監査対象課等に対する助言、支援及び改善提案をより一層重視する実効性のある監査を目指し実施した。

その結果、発見された問題点に対して、監査の実施期間中に適切に措置を講じた事項を「改善済事項」として記述し、措置が講じられているものの社会的な影響を与えかねない積算に係るものについては「指摘事項」として記述した。同様に市民の安全に影響を及ぼしかねないものなどについても「指摘事項」とするが、今回は認められなかった。また、是正及び改善を図るために指導した軽易な事項は、記述を省略した。

なお、テーマ監査の結果は後述する。

1 環境政策局

(1) 監査対象部課等

循環型社会推進部	まち美化推進課
適正処理施設部	施設管理課

(別表1～3)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(環境政策局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

監査実施整理番号	工事名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工種	担当部課等
			最終変更金額		当初請負金額			
1	京都市東北部クリーンセンター大規模改修工事 ただし、機械設備工事		71,797	R2.11.2	R2.11.3	一般	設備	適正処理施設部 施設管理課
			72,369		↓			
			66,880		R3.6.30			
			67,412					
2	京都市東北部クリーンセンター大規模改修工事 ただし、空調設備その他改修工事		69,718	R3.5.17	R3.5.18	一般	設備	適正処理施設部 施設管理課
			70,807		↓			
			64,394		R4.1.31			
			65,399					
3	京都市南部クリーンセンター破砕施設跡地整備工事(緑化整備)		16,742	R3.5.13	R3.5.14	一般	土木	適正処理施設部 施設管理課
			17,380		↓			
			15,727		R3.9.15			
			16,326					
4	京都市東部山間埋立処分地トンネル補修工事		10,362	R3.7.28	R3.7.29	一般	土木	適正処理施設部 施設管理課
			10,835		↓			
			9,057		R3.11.25			
			9,469					
T1	京都市北部クリーンセンター他整備工事 ただし、ごみピット及び資源ごみピット火炎検知装置整備工事		78,441	R3.8.2	R3.8.3	随契	設備	適正処理施設部 施設管理課
					↓			
			74,800		R4.3.15			
T2	京都市東部山間埋立処分地搬入道路等維持補修工事		14,465	R3.5.27	R3.5.28	一般	土木	適正処理施設部 施設管理課
			15,015		↓			
			12,661		R3.9.24			
			13,141					

別表2 設計業務委託(環境政策局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		↓		
		契	当初契約金額		当初期限		
		約	最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)					
5	京都市東北部クリーン センター建築及び建築 設備大規模改修工事 設計業務		19,294	R2.4.28	R2.4.29	一般	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			17,050		R2.10.30		
6	京都市東部山間埋立 処分地トンネル補修詳 細設計業務委託		6,325	R2.5.1	R2.5.2	一般	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			5,087		R2.10.30		

別表3 維持管理業務委託(環境政策局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		単位(千円)	当初契約金額	最終変更期限			
7	京都市環境政策局 し 尿前処理維持管理業 務委託			15,340	R3.4.1	R3.4.1	一般
				↓			
		15,338		R4.3.31			
8	令和3年度京都市南部 クリーンセンター第二工 場プラント設備保守管 理委託(その1)につい て		45,111	R3.4.1	R3.4.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			45,001		R3.7.31		
9	令和3年度京都市南部 クリーンセンタープラント 設備保守管理委託(そ の2)について		236,390	R3.8.1	R3.8.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			232,100		R4.3.31		
10	令和3年度京都市南部 クリーンセンター電気設 備点検整備委託		11,902	R3.12.22	R3.12.23	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			11,902		R4.3.31		
11	令和3年度京都市西部 圧縮梱包施設プラント 設備保守管理委託(そ の1)		19,151	R3.4.1	R3.4.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			18,535		R3.9.30		
12	令和3年度京都市西部 圧縮梱包施設プラント 設備保守管理委託(そ の2)		13,233	R3.9.30	R3.10.1	随契	適正処理施設部 施設管理課
					↓		
			12,925		R4.3.31		

2 産業観光局

(1) 監査対象部課等

中央卸売市場第一市場 中央卸売市場第二市場 クリエイティブ産業振興室 農林振興室	林業振興課 京北・左京山間部農林業振興センター
---	----------------------------

(別表1～2)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(産業観光局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

監査実施整理番号	工事名	設計	当初契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約方法	工種	担当部課等
		請負					
		当初設計金額					
		最終変更金額					
		当初請負金額					
		最終変更金額					
		単位(千円)					
1	京都市勧業館整備工事ただし、空調設備その他改修工事	82,236	R3.6.24	R3.6.25	一般	設備	クリエイティブ産業振興室
		83,600		↓			
		75,240		R4.2.15			
		76,487		R4.3.31			
2	京都市勧業館整備工事ただし、高圧饋電盤改修工事	45,716	R3.8.2	R3.10.1	随契	設備	クリエイティブ産業振興室
				↓			
		45,100		R4.1.31			
3	林道改良工事(林道深見大布施線)	13,649	R2.10.28	R2.10.29	一般	土木	農林振興室 京北・左京山間部 農林業振興センター
		13,740		↓			
		11,976		R3.1.29			
		12,055		R3.5.17			
T1	京都市勧業館整備工事ただし、A及びC電気室高圧受変電設備改修工事	30,107	R3.8.26	R3.8.27	一般	設備	クリエイティブ産業振興室
				↓			
		27,399		R4.1.31			
T2	京都市勧業館整備工事ただし、空調設備改修工事	32,857	R3.10.15	R3.10.16	随契	設備	クリエイティブ産業振興室
				↓			
		30,951		R4.3.15			

別表2 維持管理業務委託(産業観光局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		単位(千円)	当初契約金額	最終変更期限			
4	京都市中央卸売市場 第一市場施設保全業 務 ただし、青果1号棟 低温倉庫圧縮機分解 整備業務			11,831	R3.11.1	R3.11.2	一般
			11,831	↓ R4.3.31			
5	生産設備エア関係機器 保守点検		9,570	R3.6.30	R3.6.30	随契	中央卸売市場第二市 場
			9,570		↓ R4.3.31		

3 都市計画局

(1) 監査対象部課等

都市景観部 公共建築部	風致保全課 公共建築企画課、公共建築建設課、 公共建築整備課
----------------	--------------------------------------

(別表1～4)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

監査の実施期間中に、適切に措置を講じた事項が認められた。

ア 件数

設計・積算	施工 (安全管理を除く)	施工 (安全管理)	その他
—	—	—	1

(内訳)

(ア) その他 (契約事務)

- a 複数者が履行可能な業務委託を「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に適合しない随意契約を行っていた。

別表1 工事(都市計画局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

監査実施整理番号	工事名	設計請負 単位(千円)	当初設計金額	当初契約日	着工日	契約方法	工種	担当部課等
			最終変更金額		当初工期			
			当初請負金額					
			最終変更金額					
1	西賀茂蛙ヶ谷管理道整備工事		19,734	R3.10.27	R3.10.28	一般	土木	都市景観部 風致保全課
			19,987		↓			
			17,428		R4.2.28			
			17,651		R4.3.15			
2	京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事 ただし、建築主体その他工事		9,551,520	H29.5.30	H29.5.31	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課
			11,228,861		↓			
			9,502,920		R2.11.30			
			11,171,724		R3.8.31			
3	京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事 ただし、空調設備工事		1,200,960	H29.5.30	H29.5.31	一般	設備	公共建築部 公共建築建設課
			1,263,527		↓			
			1,176,120		R2.11.30			
			1,237,392		R3.8.31			
4	旧京都市衛生環境研究所解体撤去工事 ただし、土壌汚染対策工事		34,793	R3.2.12	R3.2.13	随契	建築	公共建築部 公共建築建設課
			35,332		↓			
			25,600		R3.6.30			
			25,996					
5	京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎(仮称)新築工事 ただし、電気設備工事		2,369,520	H29.5.30	H29.5.31	一般	設備	公共建築部 公共建築建設課
			2,590,414		↓			
			2,206,440		R2.11.30			
			2,412,131		R3.8.31			
6	京都市楽只保育所整備工事 ただし、建築主体その他工事		486,090	R2.12.10	R2.12.11	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課
					↓			
			445,500		R3.12.28			
7	京都市国際交流会館整備工事 ただし、エレベーター前防火区画設置工事		14,960	R3.9.28	R3.9.29	随契	建築	公共建築部 公共建築整備課
					↓			
			13,524		R3.12.15			
8	京都市西京極総合運動公園野球場整備工事 ただし、4段目座席改修工事		46,926	R3.9.2	R3.9.3	一般	建築	公共建築部 公共建築整備課
					↓			
			42,364		R4.2.25			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	京都市立納所小学校ほか1校整備工事 ただし、夜間照明設備改修工事		28,930	R3.11.1	R3.11.2	一般	設備	公共建築部 公共建築整備課
			26,037		↓			
					R4.3.31			
10	京都市桂川特別養護老人ホーム整備工事 ただし、空調設備その他改修工事		245,300	R3.7.12	R3.7.13	一般	設備	公共建築部 公共建築整備課
			231,847		↓			
					R4.2.28			
11	京都市よしだ学園整備工事 ただし、外壁及び屋上防水改修工事		24,915	R3.8.24	R3.8.25	一般	建築	公共建築部 公共建築整備課
			25,597		↓			
			22,633		R3.12.24			
			23,252					
T1	大枝文化会館解体撤去工事		12,639	R3.3.25	R3.11.1	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課
			17,050		↓			
			11,349		R4.1.31			
			15,309		R4.3.11			
T2	旧京都市上下水道局西京営業所解体撤去工事		39,340	R3.6.17	R3.6.18	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課
			39,779		↓			
					R3.10.17			
T3	京都市京セラ美術館整備工事 ただし、中央ホール消火設備改修工事		61,193	R3.6.18	R3.6.19	一般	設備	公共建築部 公共建築建設課
			61,215		↓			
			56,650		R4.3.15			
			56,669					
T4	旧京都市衛生環境研究所地下部解体撤去工事		230,450	R3.6.3	R3.6.4	一般	建築	公共建築部 公共建築建設課
			225,841		↓			
			216,700		R3.12.28			
			212,366					
T5	京都市大学のまち交流センター整備工事 ただし、空調設備その他改修工事		115,830	R3.7.6	R3.7.7	一般	設備	公共建築部 公共建築整備課
			106,315		↓			
					R4.2.15			
T6	京都市修徳特別養護老人ホーム整備工事 ただし、屋上防水その他改修工事		33,374	R3.9.8	R3.9.9	一般	建築	公共建築部 公共建築整備課
			30,162		↓			
					R4.1.31			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T7	京都市左京区役所八 瀬出張所整備工事 た だし、屋根その他改修 工事		15,532	R3.10.20	R3.10.21	一般	建築	公共建築部 公共建築整備課
			13,986		↓			
					R4.1.31			
T8	京都市消防活動総合セ ンター整備工事 ただ し、整備棟屋上防水改 修工事		32,142	R3.5.27	R3.6.28	一般	建築	公共建築部 公共建築整備課
			28,996		↓			
					R3.10.27			

別表2 設計業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「随契(プロ)」はプロポーザル方式(随意契約)を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		当初期限		
		単位(千円)					
12	京都市新庁舎整備事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備 設計意図伝達等業務 委託		144,720	H29.3.24	H29.3.25	随契	公共建築部 公共建築建設課
			213,140		↓		
			143,974		R2.11.30		
			212,041		R3.8.30		
13	京都市新庁舎整備事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備 基本設計・実施設計業 務委託		572,400	H26.7.23	H26.7.24	随契 (プロ)	公共建築部 公共建築建設課
			642,600		↓		
			410,400		H28.6.30		
			460,731				
14	京都市楽只保育所新 築工事ほか設計業務委 託 ただし、建築及び設 備基本設計・実施設計 業務委託		42,108	R1.9.2	R1.9.3	随契 (プロ)	公共建築部 公共建築建設課
					↓		
			33,000		R2.7.31 R2.11.30		
15	京都市立鳳徳小学校ほ か7校整備工事実施設 計業務委託 ただし、夜 間照明設備改修工事 実施設計業務委託		5,577	R2.7.21	R2.7.29	一般	公共建築部 公共建築整備課
					↓		
			5,500		R3.3.15		
16	京都市立新町小学校ほ か6校整備工事実施設 計業務委託 ただし、夜 間照明設備改修工事 実施設計業務委託		3,013	H30.8.31	H30.9.1	一般	公共建築部 公共建築整備課
					↓		
			2,916		H31.3.15		
17	京都市久世特別養護 老人ホームほか3件整 備工事設計業務委託 ただし、空調設備その 他改修工事基本設計・ 実施設計業務委託		18,612	R1.5.21	R1.5.22	一般	公共建築部 公共建築整備課
					↓		
			17,600		R2.2.28		

別表3 工事監理業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		↓		
		契	当初契約金額		当初期限		
		約	最終変更金額		最終変更期限		
			単位(千円)				
18	京都市本庁舎改修工 事及び新西庁舎(仮 称)新築工事監理業務 委託 ただし、建築及び設備 工事監理業務委託		206,928	H29.5.19	H29.5.20	随契	公共建築部 公共建築建設課
			251,808		↓		
			206,820		R2.11.30		
			251,675		R3.8.31		

別表4 維持管理業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		当初契約金額		最終変更期限			
		単位(千円)					
19	西賀茂蛙ヶ谷危険木伐 採等業務		10,314	R4.2.16	R4.2.17	随契	都市景観部 風致保全課
					↓		
			10,314		R4.3.31		

4 建設局

(1) 監査対象部課等

土木管理部	北部土木事務所、左京土木事務所、 東部土木事務所、南部土木事務所、 西部土木事務所、京北・左京山間部土木事務所、 西京土木事務所、伏見土木事務所
道路建設部	道路建設課、道路環境整備課

(別表1～3)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

監査実施整理番号	工事名	設計	当初契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約方法	工種	担当部課等
		請負					
		当初設計金額					
		最終変更金額					
		当初請負金額					
		最終変更金額					
		単位(千円)					
1	中川トンネル道路照明設備更新工事	170,225	R3.6.9	R3.6.10	一般	設備	土木管理部 北部土木事務所
		172,777		↓			
		154,484		R4.3.15			
		156,798		R4.3.31			
2	(総合評価)災害防除(一般国道162号)工事(その4)	159,698	R3.5.31	R3.6.1	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所
		147,653		↓			
		143,455		R4.3.15			
		132,634		R4.3.31			
3	舗装道補修(今宮門前通)工事	59,499	R2.11.19	R2.11.20	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所
		60,489		↓			
		52,641		R3.3.31			
		53,516		R4.3.31			
4	舗装道補修(北泉通)工事	29,689	R3.9.14	R3.9.15	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所
		36,597		↓			
		26,456		R4.3.15			
		32,611		R4.3.31			
5	緊急工事(左京土木事務所管内) 令和2年災第6号道路災害復旧工事	103,213	R2.9.14	R2.9.14	随契	土木	土木管理部 左京土木事務所
		111,903		↓			
		102,300		R3.3.15			
		110,912		R3.5.31			
6	歩道整備工事(山科西野緯11号線)	119,922	R2.9.18	R2.9.19	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所
		125,169		↓			
		107,449		R3.3.15			
		112,149		R3.8.31			
7	道路修繕工事(安井経6号線他(ねねの道))	73,480	R3.6.23	R3.6.24	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所
		75,240		↓			
		65,443		R3.11.30			
		67,009		R3.12.24			
8	道路照明灯ランプ更新工事(東部土木事務所管内)	61,028	R3.10.11	R3.10.12	一般	設備	土木管理部 東部土木事務所
		68,596		↓			
		54,055		R4.3.15			
		60,757					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	舗装道補修工事 (不明門通他)		64,955	R2.9.17	R2.10.15	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所
			62,700		↓			
			58,108		R3.2.26			
			56,090		R3.7.30			
10	カルバート補修工事 (中山稲荷線)(その4)		53,988	R3.11.12	R4.1.6	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所
			61,578		↓			
			48,084		R4.3.15			
			54,843					
11	道路照明灯ランプ更新 他工事(南部土木事務所)		43,736	R3.12.6	R4.2.9	一般	設備	土木管理部 南部土木事務所
					↓			
			38,549		R4.3.15			
					R4.3.31			
12	道路改良工事(梅津東 山七条線)		41,129	R3.6.17	R3.6.18	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			49,247		↓			
			36,249		R4.3.15			
			43,403					
13	災害防除工事(国道16 2号)(御経坂)		40,172	R3.8.4	R3.8.5	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			35,625		↓			
			40,205		R4.3.15			
			35,654					
14	道路照明灯ランプ更新 工事 (西部土木事務所管 内)		96,371	R3.10.5	R3.10.6	一般	設備	土木管理部 西部土木事務所
			103,191		↓			
			86,343		R4.3.15			
			92,453					
15	舗装道補修工事(久多 広河原線(その3))		32,703	R3.7.14	R3.7.15	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			38,126		↓			
			28,781		R3.12.28			
			33,553					
16	(総合評価)災害防除 工事(国道477号)(井 戸その2)		97,647	R3.7.13	R3.7.14	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			99,121		↓			
			86,955		R4.3.15			
			88,266					
17	河川維持補修(その3) 工事(普通河川荒木川 他)		44,572	R2.12.2	R2.12.3	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			48,378		↓			
			39,809		R3.3.31			
			43,206		R3.6.10			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
18	緊急工事(西京土木事務所管内)柚原向日線 災害復旧工事		70,411	R2.9.15	R2.9.16	随契	土木	土木管理部 西京土木事務所
			71,555		↓			
			70,253		R3.3.15			
			71,394		R3.6.15			
19	道路照明灯更新工事 (西京土木事務所管内)		11,928	R3.11.24	R3.11.25	一般	設備	土木管理部 西京土木事務所
			12,001		↓			
			10,415		R4.2.28			
			10,483		R4.3.15			
20	交差点改良工事(外環 状線)		49,940	R2.11.16	R2.11.17	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			55,847		↓			
			44,449		R3.3.31			
			49,706		R4.1.31			
21	道路照明灯設置(その 1)工事		15,763	R3.3.9	R3.3.10	一般	設備	土木管理部 伏見土木事務所
					↓			
			13,736		R3.3.31			
					R3.8.6			
22	歩道整備工事(水垂上 桂線)		83,534	R3.3.17	R3.3.18	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			100,221		↓			
			74,714		R4.1.11			
			89,637		R4.3.31			
23	3・3・5中山石見線道路 改築(その18)工事		141,229	R2.11.27	R2.11.28	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			159,357		↓			
			130,808		R3.3.31			
			147,598		R3.10.23			
24	二・二・12御陵六地藏 線(第三工区)道路改 良(その2)工事		298,540	R2.12.9	R2.12.10	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			353,837		↓			
			270,348		R3.3.31			
			320,420		R4.3.31			
25	電線共同溝(御薊橋関 連その1)工事		268,290	R2.6.12	R2.6.13	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			295,130		↓			
			244,365		R3.3.15			
			268,810		R.3.9.15			
26	三条通(三条小橋)道 路改良工事		108,064	R1.12.16	R1.12.17	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			157,465		↓			
			96,449		R3.2.15			
			140,538		R4.3.15			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
27	西大路駅北側アクセス 通路整備(公共関連) 工事(その2)		173,118	R3.3.11	R3.3.12	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			179,531		↓			
			156,880		R3.3.31			
			162,690		R4.3.15			
28	西大路駅北側アクセス 通路整備工事ただし、 上屋及びエレベーター 棟新設電気設備工事		100,276	R3.5.19	R3.5.20	一般	設備	道路建設部 道路環境整備課
			101,343		↓			
			92,375		R4.3.15			
			93,358					
29	押小路通電線共同溝 新設工事		57,156	R2.11.5	R2.11.6	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			60,841		↓			
			50,484		R3.3.31			
			53,738		R3.10.15			
T1	舗装道補修(上賀茂緯 156号線他)工事		29,997	R3.10.28	R3.10.29	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所
			34,265		↓			
			26,434		R4.3.15			
			30,195					
T2	歩道整備(上御霊前 通)工事		11,737	R3.9.24	R3.9.25	一般	土木	土木管理部 北部土木事務所
			12,320		↓			
			10,380		R4.3.15			
			10,895					
T3	道路維持補修(吉田経 10号線他)工事		29,821	R3.6.25	R3.6.26	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所
			31,559		↓			
			26,403		R3.11.17			
			27,941		R3.12.17			
T4	歩道整備(丸太町通) 工事		17,974	R3.7.6	R3.7.7	一般	土木	土木管理部 左京土木事務所
			18,557		↓			
			15,745		R3.11.13			
			16,256		R3.12.13			
T5	歩道整備工事(山科東 野経22号線)		21,703	R3.8.27	R3.8.28	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所
			21,802		↓			
			19,120		R4.3.15			
			19,207					
T6	舗装道補修工事(山科 上花山経25号線)		22,913	R3.10.15	R3.10.16	一般	土木	土木管理部 東部土木事務所
			22,880		↓			
			20,218		R4.3.15			
			20,188					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T7	道路照明灯更新工事 (山科西野山経69号線 他)		10,824	R3.11.30	R3.12.1	一般	設備	土木管理部 東部土木事務所
			11,583		↓			
			9,482		R4.3.15			
			10,146					
T8	舗装道補修工事 (西寺緯3号線他)		28,545	R3.9.14	R3.11.5	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所
			27,434		↓			
			25,237		R4.1.12			
			24,253					
T9	舗装道補修工事 (久世橋通)		98,542	R3.11.8	R3.12.2	一般	土木	土木管理部 南部土木事務所
			100,078		↓			
			88,476		R4.3.15			
			89,817					
T10	舗装道補修工事(二条 停車場嵐山線)		24,717	R3.5.18	R3.5.19	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			23,364		↓			
			21,816		R3.12.28			
			20,621					
T11	歩道整備工事(衣笠宇 多野線)		36,784	R3.6.7	R3.6.8	一般	土木	土木管理部 西部土木事務所
			44,000		↓			
			32,443		R4.3.15			
			38,806					
T12	災害防除工事(国道 477号)(別所その1)		59,664	R2.9.10	R2.9.11	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			63,085		↓			
			53,131		R3.3.15			
			56,177		R3.8.31			
T13	舗装道補修工事(山合 線他)		29,986	R3.8.23	R3.8.24	一般	土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			30,899		↓			
			26,555		R3.12.21			
			27,362					
T14	道路照明灯ランプ更新 工事(京北・左京山間 部土木事務所管内)		19,855	R3.12.10	R3.12.11	一般	設備	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
					↓			
			17,523		R4.3.31			
					R4.6.9			
T15	歩道整備(その1)工事 (桂川街道)		39,369	R3.6.14	R3.6.15	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			43,813		↓			
			35,379		R4.2.9			
			39,372		-			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T16	舗装道補修(その4)工 事(宇多野嵐山山田線 他)		18,843	R3.10.20	R3.10.21	一般	土木	土木管理部 西京土木事務所
			19,844		↓			
			16,467		R4.2.17			
			17,341		-			
T17	舗装道補修工事(外環 状線)		86,878	R3.7.1	R3.7.2	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			90,376		↓			
			77,870		R3.12.8			
			81,004		R3.12.28			
T18	河川維持補修(その3)工 事(養齊川他)		16,357	R3.11.24	R3.11.25	一般	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			18,513		↓			
			14,693		R4.3.15			
			16,629		R4.3.31			
T19	3・3・184鴨川東岸線 (第3工区)道路改良 (その2-1)工事		26,391	R3.1.18	R.1.19	随契	土木	道路建設部 道路建設課
			36,187		↓			
			23,782		R3.3.31			
			32,608		R3.6.30			
T20	(総合評価)(主)京都京 北線(弁ヶ淵)道路改良 (その4)工事		208,725	R2.8.7	R2.8.8	一般	土木	道路建設部 道路建設課
			214,533		↓			
			187,583		R3.3.15			
			192,800		R3.9.15			
T21	既存設備撤去入線(御 薮橋関連)工事		13,387	R3.11.26	R3.11.27	一般	設備	道路建設部 道路建設課
					↓			
			11,781		R4.3.15			
T22	河原町通電線共同溝 新設(その2)工事		125,004	R3.3.11	R3.3.12	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			123,244		↓			
			112,097		R4.3.15			
			110,518					
T23	歩道整備工事(竹田街 道他)		142,395	R2.9.1	R2.9.2	一般	土木	道路建設部 道路環境整備課
			144,958		↓			
			128,588		R3.3.15			
			130,902		R3.10.15			

別表2 設計業務委託(建設局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		当初期限		
		単位(千円)					
30	中川トンネル道路照明 設備等更新設計業務 委託		6,259	R2.7.7	R2.7.8	一般	土木管理部 北部土木事務所
			6,820		↓		
			6,050		R3.3.15		
			6,591				
31	災害防除測量設計業 務委託(国道162号)		29,788	H24.8.9	H24.8.10	一般	土木管理部 北部土木事務所
			32,391		↓		
			14,490		H25.3.15		
			15,755		H26.3.14		
32	緊急調査設計業務(北 部土木事務所管内)一 般国道162号(その1)		11,955	H30.5.17	H30.5.17	随契	土木管理部 北部土木事務所
					↓		
			11,880		H31.3.15		
33	測量設計業務委託(今 宮門前通)		7,392	R1.11.28	R1.11.29	一般	土木管理部 北部土木事務所
			8,349		↓		
			6,545		R2.3.13		
			7,392		R2.8.31		
34	道路詳細設計測量業 務委託(北泉通)		12,265	R1.6.25	R1.6.26	一般	土木管理部 左京土木事務所
					↓		
			9,667		R2.3.13		
35	緊急調査設計業務(左 京土木事務所管内) 一般府道上黒田貴船 線		22,374	R2.7.15	R2.7.15	随契	土木管理部 左京土木事務所
					↓		
			22,011		R3.2.26		
36	道路詳細設計業務委 託(道路拡幅)(山科西 野経18号線他)		11,583	R1.8.6	R1.8.7	一般	土木管理部 東部土木事務所
			12,650		↓		
			10,230		R2.3.13		
			11,171				
37	カルバート補修詳細設 計業務委託(中山稻荷 線、区画道路E109号)		8,402	H29.5.22	H29.5.23	一般	土木管理部 南部土木事務所
			9,460		↓		
			7,560		H30.3.15		
			8,511				

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限 最終変更期限		
			当初契約金額				
			最終変更金額				
単位(千円)							
38	測量設計業務委託(梅津東山七条線)		11,341	R1.5.27	R1.5.28	一般	土木管理部 西部土木事務所
					↓		
			10,821		R2.3.13		
					R2.8.31		
39	測量設計業務委託(一般国道162号)		17,798	H28.10.5	H28.10.6	一般	土木管理部 西部土木事務所
			14,796		↓		
			15,984		H29.3.15		
			13,287		H29.9.13		
40	測量調査設計業務委託(一般国道477号)		6,080	H28.7.6	H28.7.7	一般	土木管理部 京北・左京山間部土木事務所
			6,469		↓		
			5,400		H29.3.15		
			5,744				
41	緊急調査設計業務(西京土木事務所管内)		18,865	R2.7.9	R2.7.9	随契	土木管理部 西京土木事務所
					↓		
			18,480		R3.3.15		
42	桃山南口横断歩道橋撤去測量設計業務委託		8,208	H29.7.25	H29.7.26	一般	土木管理部 伏見土木事務所
			9,018		↓		
			7,236		H30.3.15		
			7,949		H30.9.14		
43	3・3・5中山石見線道路詳細設計業務		56,028	H11.12.20	H11.12.21	一般	道路建設部 道路建設課
					↓		
			53,550		H12.3.31		
					H12.10.31		
44	3・3・5中山石見線北工区修正設計業務委託		13,965	H20.7.14	H20.7.15	一般	道路建設部 道路建設課
			13,918		↓		
			12,561		H21.3.13		
			12,519		H21.9.11		
45	3・3・5中山石見線関連道路等詳細設計業務委託		13,553	H21.8.24	H21.8.25	一般	道路建設部 道路建設課
			14,890		↓		
			10,269		H22.12.28		
			11,281				
46	二・二・12御陵六地藏線(第三工区)道路詳細設計業務委託		28,695	H22.5.20	H22.5.21	一般	道路建設部 道路建設課
			34,752		↓		
			17,745		H23.3.15		
			21,490		H24.3.15		

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限 最終変更期限		
			当初契約金額				
			最終変更金額				
単位(千円)							
47	御菌橋電線共同溝他 修正設計業務委託		12,214	H30.8.3	H30.8.4	一般	道路建設部 道路建設課
			12,927		↓		
			9,803		H31.3.15		
			10,374		R1.12.27		
48	三条通電線共同溝詳 細設計業務委託		22,474	H30.3.14	H30.3.15	一般	道路建設部 道路環境整備課
			25,758		↓		
			18,230		H31.3.15		
			20,892				
49	詳細設計業務委託 (西大路北側アクセス通 路)		34,452	R1.10.7	R1.10.8	随契	道路建設部 道路環境整備課
			39,501		↓		
			32,450		R2.3.13		
			37,205		R2.12.28		
50	押小路通電線共同溝 詳細設計業務委託		12,409	H30.9.14	H30.9.15	一般	道路建設部 道路環境整備課
					↓		
			9,954		H31.3.15		
					R2.3.13		

別表3 維持管理業務委託(建設局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等	
			最終変更金額		↓ 当初期限			
		当初契約金額			最終変更期限			
		最終変更金額						
		単位(千円)						
51	桂川駅東西自由通路 清掃等業務委託		5,413	R3.4.1	R3.4.1	随契	土木管理部 南部土木事務所	
					↓			
			5,413		R4.3.31			
52	令和3年度油小路共同 溝維持管理業務委託		23,650	R3.6.9	R3.6.10	随契	土木管理部 伏見土木事務所	
					↓			
			23,650		R3.12.15			

5 上下水道局

(1) 監査対象部課等

下水道部	設計課、 きた下水道管路管理センター、 みなみ下水道管路管理センター、 ポンプ施設事務所、 鳥羽水環境保全センター（水処理第1課、 水処理第2課、汚泥処理課、吉祥院支所）、 伏見水環境保全センター、 石田水環境保全センター
------	--

(別表1～3)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項は認められなかった。

(3) 改善済事項

監査の実施期間中に、適切に措置を講じた事項が認められた。

ア 件数

設計・積算	施工 (安全管理を除く)	施工 (安全管理)	その他
—	—	—	1

(内訳)

(ア) その他（設計業務委託）

- a 特記仕様書で定めのある業務の一部を委託の対象外とし、委託業務としては完了とすることとしたが、必要となる契約変更の手続きを行わず、受託者と主任監督員との打合せ議事録の作成をもって完成検査を行い、支払いをしていた。

別表1 工事(上下水道局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

監査実施整理番号	工事名	設計	当初契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約方法	工種	担当部課等
		請負					
		当初設計金額 最終変更金額 当初請負金額 最終変更金額 単位(千円)					
1	津知橋北幹線公共下水道工事	642,103	H30.12.26	H30.12.27	一般	土木	下水道部 設計課
		733,689		↓			
		584,388		R2.1.31			
		667,737		R4.3.31			
2	西部1号2号分流幹線(その1)公共下水道工事	1,109,214	H31.3.20	H31.3.21	一般	土木	下水道部 設計課
		1,323,727		↓			
		1,095,120		R3.3.15			
		1,306,904		R3.9.30			
3	管路地震対策(その63)公共下水道工事	343,497	R2.12.22	R2.12.23	一般	土木	下水道部 設計課
		357,731		↓			
		312,945		R3.3.31			
		325,910		R4.2.28			
4	管路地震対策(その67)公共下水道工事	143,253	R3.5.28	R3.5.29	一般	土木	下水道部 設計課
		149,655		↓			
		128,825		R4.3.15			
		134,581					
5	鳥羽水環境保全センター 洗砂施設棟新築工事	149,864	R2.11.13	R2.11.14	一般	建築	下水道部 設計課
		156,134		↓			
		136,752		R3.11.30			
		142,472					
6	鳥羽水環境保全センター 1号流動炉焼却設備工事	1,990,985	R2.9.10	R2.9.11	一般	設備	下水道部 設計課
				↓			
		1,892,000		R4.3.30			
7	排水路整備(その1)工事	27,841	R2.12.11	R2.12.12	随契	土木	下水道部 きた下水道管路管理センター
		32,582		↓			
		27,500		R3.3.15			
		32,182		R3.6.15			
8	久世 幹線監視制御設備更新工事(その2)	96,844	R3.1.13	R3.1.14	一般	設備	下水道部 ポンプ施設事務所
				↓			
		94,600		R3.7.30			
				R3.10.29			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	鳥羽 第1課用水ポンプ 等更新工事		41,079	R3.10.1	R3.10.2	一般	設備	下水道部 鳥羽水環境保全セ ンター水処理第1 課
					↓			
			37,620		R4.3.31			
10	鳥羽 場内環境整備工 事(その2)		17,149	R3.7.6	R3.7.7	一般	土木	下水道部 鳥羽水環境保全セ ンター水処理第2 課
					↓			
			15,089		R4.3.18			
11	鳥羽 第2沈砂池流入 ゲート改良工事		38,137	R3.8.25	R3.8.26	一般	設備	下水道部 鳥羽水環境保全セ ンター水処理第2 課
					↓			
			34,980		R4.3.31			
12	鳥羽 階段炉焼却設備 更新工事(その2)		99,364	R3.2.12	R3.2.13	一般	設備	下水道部 鳥羽水環境保全セ ンター汚泥処理課
					↓			
			98,230		R4.3.15			
13	吉祥院 A系雨水ポン プ吸込弁更新工事		45,946	R2.10.22	R2.10.23	一般	設備	下水道部 鳥羽水環境保全セ ンター吉祥院支所
					↓			
			42,020		R3.5.31			
14	伏見 分流最終沈殿池 汚泥かき寄せ機更新工 事		158,737	R2.10.16	R2.10.17	一般	設備	下水道部 伏見水環境保全セ ンター
					↓			
			158,730		R3.12.17			
15	石田 汚水除じん機 No.1駆動部更新工事		56,861	R2.7.30	R2.7.31	一般	設備	下水道部 石田水環境保全セ ンター
			62,498		↓			
			55,000		R3.3.15			
			60,451		R3.5.31			
T1	管路地震対策(その5 5)公共下水道工事		59,774	R2.5.18	R2.5.19	一般	土木	下水道部 設計課
			61,908		↓			
			53,243		R3.2.15			
			55,143		R3.5.31			
T2	伏見排水区淀系統納 所(その6)公共下水道 工事		48,092	R3.2.22	R3.2.23	一般	土木	下水道部 設計課
			55,924		↓			
			42,650		R3.10.20			
			49,594					

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T3	東大路幹線接続支線 (その4)公共下水道工 事		258,489	R1.10.30	R1.10.31	一般	土木	下水道部 設計課
			292,435		↓			
			235,488		R2.3.31			
			266,411		R3.9.30			
T4	石田水環境保全セン ター CD終沈電気室 新築工事		104,951	R2.9.10	R2.9.11	一般	建築	下水道部 設計課
			114,389		↓			
			95,260		R3.7.30			
			103,825					
T5	西部排水区中河原系 統山ノ内池尻町支線公 共下水道管布設工事		25,399	R2.11.6	R2.11.7	一般	土木	下水道部 きた下水道管路管 理センター
			30,063		↓			
			22,363		R3.3.6			
			26,468		R3.4.30			
T6	排水路整備(浸水対 策)(その4)工事		40,205	R3.2.10	R3.2.11	一般	土木	下水道部 きた下水道管路管 理センター
			46,948		↓			
			35,448		R3.10.29			
			41,393		R4.3.31			
T7	久世 2号雨水ポンプ 軸受部更新工事		117,651	R3.6.14	R3.6.15	一般	設備	下水道部 ポンプ施設事務所
					↓			
			117,590		R4.3.30			
T8	伏見 合流沈砂池流入 ゲート更新工事		28,188	R2.10.26	R2.10.27	一般	設備	下水道部 伏見水環境保全セ ンター
					↓			
			27,390		R3.6.30			

別表2 設計業務委託(上下水道局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		単位(千円)					
16	公共下水道管渠実施 設計(その3)委託		18,543	H30.5.24	H30.5.25	一般	下水道部 設計課
					↓		
			14,850		H30.12.20		
17	公共下水道管渠実施 設計(その14)委託		58,492	H30.3.7	H30.3.8	一般	下水道部 設計課
			69,102		↓		
			46,803		H30.9.30		
			55,298		R2.3.27		
18	公共下水道管渠実施 設計(その21)委託		7,304	R2.3.4	R2.3.5	一般	下水道部 設計課
			14,949		↓		
			5,805		R2.3.31		
			11,882		R3.2.26		
19	鳥羽水環境保全セン ター 実施設計委託(そ の23)		21,913	H30.12.3	H30.12.4	一般	下水道部 設計課
					↓		
			20,412		R1.7.31		
20	鳥羽水環境保全セン ター 汚泥処理施設実 施設計委託(その18)		39,787	R1.7.30	R1.7.31	一般	下水道部 設計課
					↓		
			31,726		R2.3.31		
21	公共下水道管渠実施 設計(その13)委託		19,437	R2.3.4	R2.3.5	一般	下水道部 設計課
			20,042		↓		
			15,510		R2.3.31		
			15,991		R2.9.30		
22	桂川排水区雨水排水 施設実施設計業務委 託		6,919	R1.7.17	R1.7.18	随契	下水道部 きた下水道管路管理 センター
			8,272		↓		
			6,897		R2.1.15		
			8,245		R2.5.15		

別表3 維持管理業務委託(上下水道局)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		当初期限		
			当初契約金額				
			最終変更金額				
			単位(千円)				
23	京都市西部下水道管路施設維持管理委託		464,761	R1.12.23	R2.4.1	一般	下水道部 きた下水道管路管理センター
			485,508		↓		
			461,945		R4.3.31		
			482,467				
24	京北特環マンホールポンプ場等保守点検業務委託		17,089	R3.4.1	R3.4.1	指名	下水道部 ポンプ施設事務所
			17,124		↓		
			17,050		R4.3.31		
			17,084				
25	鳥羽 消防用設備点検整備委託		14,892	R3.7.9	R3.7.10	指名	下水道部 鳥羽水環境保全センター水処理第1課
					↓		
			12,628		R4.3.15		
26	鳥羽 第2東ポンプ場等ディーゼルエンジン整備委託		14,962	R3.8.6	R3.8.7	指名	下水道部 鳥羽水環境保全センター水処理第2課
			16,874		↓		
			14,300		R4.3.15		
			16,127				
27	鳥羽 脱水汚泥搬送設備点検整備委託		31,379	R3.9.2	R3.9.3	指名	下水道部 鳥羽水環境保全センター汚泥処理課
					↓		
			28,050		R4.3.15		
28	吉祥院 オゾン発生設備点検整備委託		11,317	R3.9.27	R3.9.28	指名	下水道部 鳥羽水環境保全センター吉祥院支所
					↓		
			11,308		R4.2.28		
29	伏見 酸素発生装置点検整備委託		23,787	R3.9.9	R3.9.10	指名	下水道部 伏見水環境保全センター
			24,260		↓		
			23,650		R4.3.15		
			24,119				
30	石田 計装設備点検整備委託		15,400	R3.7.1	R3.7.2	指名	下水道部 石田水環境保全センター
					↓		
			14,245		R4.3.15		

6 教育委員会

(1) 監査対象部課等

教育環境整備室	
指導部	生徒指導課
生涯学習部	施設運営担当
総合教育センター	
京都まなびの街生き方探究館	
学校歴史博物館	
青少年科学センター	
野外活動施設 花背山の家	

(別表1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 設計・積算

a 植生マットの積算において、施工規模による加算率を1工事の合計数量で判定していなかった。

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が大きいだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあることから、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。

【整理番号3（教育環境整備室）】

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

(3) 改善済事項

対象となる改善済事項はなかった。

別表1 工事(教育委員会)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

注3 監査実施整理番号欄の番号に「T」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

監査実施整理番号	工事名	設計	当初契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約方法	工種	担当部課等
		請負					
		当初設計金額 最終変更金額 当初請負金額 最終変更金額 単位(千円)					
1	京北地域小中一貫教育校施設整備工事ただし、プール棟ほか建築主体その他工事	204,820	R2.6.22	R2.8.1	一般	建築	教育環境整備室
		213,532		↓			
		188,760		R3.5.31			
		196,787					
2	京都市立近衛中学校体育館防災機能強化等改築工事ただし、建築主体その他工事	486,310	R2.12.10	R3.1.4	一般	建築	教育環境整備室
		486,310		↓			
		448,140		R4.3.3			
		448,140					
3	京北地域小中一貫教育校施設整備工事ただし、サブグラウンド等整備工事	275,946	R2.10.16	R2.10.17	一般	土木	教育環境整備室
		354,068		↓			
		249,293		R3.8.31			
		317,374		R4.3.31			
4	京都市立近衛中学校体育館防災機能強化等改築工事ただし、空調衛生設備工事	14,531	R2.11.5	R3.1.4	一般	設備	教育環境整備室
		14,872		↓			
		13,049		R4.3.3			
		13,355					
5	京都市立近衛中学校体育館防災機能強化等改築工事ただし、電気設備工事	84,205	R2.12.15	R3.1.4	一般	設備	教育環境整備室
		85,019		↓			
		76,428		R4.2.16			
		77,166					
6	京都市立岩倉北小学校整備工事ただし、体育館防災機能強化等リニューアル建築工事	353,980	R3.3.1	R3.3.2	一般	建築	教育環境整備室
		357,929		↓			
		326,150		R4.2.28			
		329,787					
7	京都市立桂東小学校ブロック塀改修工事	42,955	R3.3.10	R3.3.11	一般	土木	教育環境整備室
		51,095		↓			
		38,205		R3.9.6			
		45,444		R3.9.30			
8	京都市立朱雀第六小学校整備工事ただし、CB塀改修工事	20,361	R3.3.9	R3.7.20	一般	建築	教育環境整備室
		24,409		↓			
		18,250		R3.12.19			
		21,877		R4.1.19			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
9	京都市立洛中小学校 整備工事ただし、校舎 等長寿命化事業 建築 その他改修工事		186,450	R3.6.7	R3.6.8	一般	建築	教育環境整備室
			212,707		↓			
			169,928		R4.3.15			
			193,857					
10	京都市立醍醐小学校 整備工事ただし、屋内 運動場屋根改修工事		68,739	R3.8.31	R3.9.1	一般	建築	教育環境整備室
					↓			
			62,758		R4.1.31			
11	京都市立神川小学校 整備工事ただし、外壁 及び屋上防水改修工 事		113,520	R3.10.14	R3.11.20	一般	建築	教育環境整備室
			122,584		↓			
			103,695		R4.3.19			
			111,974					
12	京都市生涯学習総合セ ンター整備工事 ただ し、発電設備その他改 修工事		135,300	R3.7.21	R3.7.22	一般	設 備	生涯学習部 施設運営担当
			136,059		↓			
			125,301		R4.3.15			
			126,004		R4.3.31			
13	京都市青少年科学セン ター整備工事 ただし、 空調設備その他改修工 事		133,210	R3.2.10	R3.2.11	一般	設 備	青少年科学セン ター
			148,236		↓			
			121,935		R4.3.31			
			135,688					
T1	京都市立正親小学校 整備工事ただし、校舎 等長寿命化事業 建築 その他改修工事		204,930	R2.10.12	R2.11.24	一般	建築	教育環境整備室
			221,430		↓			
			189,090		R3.9.15			
			204,314					
T2	京都市立川岡小学校ブ ロック塀改修工事		42,350	R3.2.5	R3.2.6	一般	土 木	教育環境整備室
			41,635		↓			
			37,680		R3.7.15			
			37,043					
T3	京都市立深草中学校 整備工事ただし、校舎 等長寿命化事業 建築 その他改修工事		357,390	R3.6.7	R3.6.8	一般	建築	教育環境整備室
			370,480		↓			
			326,590		R4.3.15			
			338,551					
T4	京都市立京極小学校 整備工事ただし、校舎 等長寿命化事業 建築 その他改修工事		376,310	R3.6.11	R3.6.12	一般	建築	教育環境整備室
			399,993		↓			
			344,740		R4.3.15			
			366,460		R4.3.22			

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計 請負 単位(千円)	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工種	担当部課等
			最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
T5	京都市立池田東小学校整備工事ただし、給水設備その他改修工事		30,481	R3.7.2	R3.11.2	一般	設備	教育環境整備室
			31,185		↓			
			27,605		R3.12.28			
			28,242					
T6	京都市立紫野小学校整備工事ただし、南校舎等長寿命化事業建築その他改修工事		265,100	R3.7.6	R3.7.7	一般	建築	教育環境整備室
			279,114		↓			
			245,535		R4.3.15			
			258,514					
T7	京都市立朱雀第二小学校整備工事ただし、高圧受変電設備改修工事		16,049	R3.8.4	R3.10.1	一般	設備	教育環境整備室
					↓			
			14,483		R4.1.31			
T8	京都市立藤ノ森小学校運動場改修工事		34,408	R3.12.14	R3.12.15	一般	土木	教育環境整備室
			34,991		↓			
			30,376		R4.3.25			
			30,890					

別表2 設計業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約 単 位 (千円)	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		当初期限		
14	京都市立近衛中学校 屋内運動場改築事業に 伴う設計業務委託た だし、建築及び設備設 計業務委託		34,786	H30.11.29	H30.11.30	一般	教育環境整備室
			27,334		↓		
			34,863		R2.3.30		
			27,389				
15	京都市立洛中小学校 環境配慮型長寿命化 改修工事設計業務委 託ただし、建築及び設 備工事基本設計・実施 設計業務委託		16,016	R1.8.5	R1.8.6	一般	教育環境整備室
					↓		
			12,414		R2.3.31		
16	京都市立岩倉北小学 校体育館防災機能強 化等リニューアル工事 設計業務委託ただし、 構造解析並びに補強設 計、内外装改修工事及 び増築工事基本設計・ 実施設計業務委託		30,426	R1.12.10	R1.12.11	一般	教育環境整備室
					↓		
			24,453		R2.12.28		
17	京都市立学校施設等ブ ロック塀改修工事に係 る設計業務委託		24,596	R2.2.7	R2.2.8	一般	教育環境整備室
			26,367		↓		
			19,723		R2.7.31		
			21,142		R3.3.31		
18	京北地域小中一貫教 育校施設整備事業設 計業務委託 た だし、 プール棟増築ほか建築 及び設備基本設計・実 施設計業務委託		15,400	R1.8.19	R1.8.20	随契	教育環境整備室
			15,400		↓		
			19,716		R2.3.31		
			19,716				
19	京北地域小中一貫教 育校施設整備事業に係 る敷地内整備測量設計 業務委託		17,301	H29.5.12	H29.5.13	一般	教育環境整備室
			15,552		↓		
			18,716		H30.3.30		
			16,823				
20	京都市青少年科学セン ター整備工事設計業務 委託 た だし、空調設備 その他改修工事实 施設計業務委託		6,149	R3.6.7	R3.6.8	一般	青少年科学センター
					↓		
			6,050		R3.11.30		

別表3 維持管理業務委託(教育委員会)

注1 契約日は、令和4年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「指名」は指名競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	当初契約日	履行の開始日	契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		↓ 当初期限		
		単位(千円)	当初契約金額				
			最終変更金額	最終変更期限			
21	京都市立深草小学校 他21校エレベータ保守 管理委託		5,034	R3.4.1	R3.4.1	指名	教育環境整備室
					↓		
			3,104		R4.3.31		
22	京都御池中学校・複合 施設建物管理業務委 託		14,960	R3.4.1	R3.4.1	指名	教育環境整備室
					↓		
			9,973		R4.3.31		
23	パセオ・ダイゴロー西館 京都市醍醐中央図書 館 管理委託		5,518	R3.4.1	R3.4.1	随契	生涯学習部 施設運営担当
					↓		
			5,518		R4.3.31		
24	電気・給排水・衛生・空 調設備等業務委託(京 都市総合教育セン ター)		9,203	R3.4.1	R3.4.1	指名	総合教育センター 研修課
					↓		
			9,203		R4.3.31		

7 意見

今回の定期監査に関し、次のような意見を付すので、対応されたい。

(1) その他（契約事務）

今回の定期監査の対象とした局等において、一般競争入札により入札を実施したが応札者がなく入札不調となったことから、随意契約を行うことができる場合の基準を定めた京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン（以下「物品等ガイドライン」という。）第6項の「競争入札に付し入札者がいないとき」に該当するものとして随意契約をすべく、同項の条件である複数の候補者からの見積書の徴取は行ったものの、もう一つの条件である価格交渉は行わなかったという事例が見受けられた。価格交渉を行わなかったのは、入札の実施に当たり設定された最低制限価格相当額を下回るおそれがあったためとのことであり、この取扱いについては制度所管課も許容するところではある。

しかし、物品等ガイドライン第6項及び同趣旨の規程である京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン第4項（両者を合わせて「本件規定」という。）においては、「価格交渉を行うこと」が義務付けられており、上記の取扱いは形式的には本件規定に違反することになる。

については、制度所管課は、本件規定の趣旨や目的を踏まえつつ、「入札の実施に当たり設定された最低制限価格相当額を下回るおそれがあったこと」を考慮して価格交渉を行わないことの是非を検討し、本件規定の文言を改める等の対応をされたい。

8 テーマ監査

令和3年4月から令和5年3月まで、以下のテーマを選定し、監査を行った。

(1) 監査のテーマ及び選定理由

ア 監査のテーマ

「建設副産物の処理に係る取組状況について」

イ 選定理由

以下のことから、「建設副産物の処理に係る取組状況について」を、今回のテーマとして選定した。

(ア) 建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られるもので、いわゆる建設廃棄物と、再利用が可能な建設発生土等とに分けられる。

建設副産物の処理に係る根拠法令として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）と、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（以下「リサイクル法」という。）があり、各規程に従い適正に処理する必要がある。

(イ) 大量生産・大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への移行・構築に向け、京都市では平成4年に「京都市建設副産物対策協議会」を設置し、各種の建設副産物対策を実施してきたが、更なるリサイクルの状況の把握、リサイクルの一層の徹底に向けた検討や調整を行うため、平成23年に「京都市建設リサイクルガイドライン」を策定し、建設副産物対策に取り組んできている。

(ロ) 高度成長期に整備された社会資本が老朽化し、今後、本格的な維持管理・更新の時代に突入していく中、平成30年度の環境省の推計によると、産業廃棄物の最終処分場の残余年数は約16年とされており、建設副産物の3R（発生抑制、再利用、再資源化）を更に推進していくことが重要である。

(ハ) そうした中、環境省が公表している「産業廃棄物の不法投棄等の状況」によると、全国的な不法投棄の件数は、ピーク時であった平成10年代前半に比べて大幅に減少してきているものの、令和元年度における不法投棄件数の約8割以上を建設廃棄物が占めることから、建設副産物への対策は引き続き求められている。

(ニ) さらに、令和12年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標と定められた、持続可能な開発目標（SDGs）の169のターゲットの中に、「大気や

廃棄物を管理し、都市の環境への悪影響を減らす」こと及び「廃棄物の発生を減らす」ことが掲げられており、適正な廃棄物の管理、廃棄物の発生的大幅削減のため、建設副産物対策の更なる推進を図っていくことが求められている。

(2) 監査対象局等

ア 令和3年度

都市計画局、建設局、交通局及び上下水道局

イ 令和4年度

環境政策局、産業観光局、都市計画局、建設局、上下水道局及び教育委員会

(3) 監査の着眼点

ア 受注者は、リサイクル法、廃棄物処理法及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（以下「フロン排出抑制法」という。）に基づき、適正に建設副産物の処理を実施しているか。

イ 発注者は、建設副産物のリサイクルを推進し、受注者が行う建設副産物の処理について、必要な確認を行っているか。

(4) 監査の実施方法

2箇年で235件の工事を抽出し、監査対象局等に対して書面調査及び質問調査を実施した。監査を実施するに当たっては、以下の3点に着目し、主に各項目に掲げる確認事項について、事務が適正に行われているかどうかを調査した。

ア リサイクル法関係

(ア) リサイクル法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（「建設リサイクル法」という。）に基づき、必要な書類を作成のうえ、適正に再資源化されているか。また、その確認を行っているか。

(イ) 建設発生土が発生する場合、適正に処理（現場内利用、工事間流用、適正な受入地への処分）されているか。また、その確認と事前に建設発生土情報交換システム（以下「システム」という。）に登録し、有効利用について調整しているか。

イ 廃棄物処理法関係

（建設廃棄物処理委託契約書（以下「委託契約書」という。）及び添付書類）

運搬及び処分等に関する許可を得た業者と適正な契約を交わしているか。また、その確認を行っているか。

(産業廃棄物管理票 (以下「マニフェスト」という。))

マニフェストを用いて同廃棄物が適正に処理されているか。また、その確認を行っているか。

ウ フロン排出抑制法関係

フロンの回収に当たって、行程管理制度に基づいた処理及び再生破壊処理等が適切に実施されているか。また、その確認を行っているか。

(5) 監査の結果

上記(3)の監査の着眼点に基づき上記(4)の各項目について監査を行った結果、フロン排出抑制法に関するものを除いた建設副産物の処理については 94%が適正に行われていた。フロン排出抑制法に関するものについては、全監査対象のうち 13 件の工事のみであったが、うち 2 件で適正とは言えない事例が見受けられた。

概要は以下のとおりである。

ア リサイクル法関係については、発注者は再生資材の利用促進に努め、受注者は現場外へ搬出する建設副産物のうち、再資源化が可能なものを再資源化施設へ搬出しており同法に基づきリサイクルに取り組まれていることが確認できた。

一方で、工事現場で建設発生土を取り扱う場合、建設発生土の利用に関する情報を提供するシステムで検索を行い搬出先等の調整をすることとなるが、システムへの登録が必要な工事を登録していない事例が見受けられた。

イ 廃棄物処理法関係については、受注者（建設廃棄物を排出する事業者）は、処理を委託する場合は許可を得た業者と委託契約書により妥当な価格で契約し、マニフェストを用いて適正処理に必要な手続きがなされていること、また、委託契約書やマニフェストの写し等の提出を受け、発注者として行うべき確認をしていることなど、おおむね適正に行われていた。

一方で、提出された委託契約書やマニフェストの一部には、委託契約書に単価や予定数量の記載漏れがあった事例や委託契約書の契約日が委託期間始期後となっていた事例などの不備があった。これらについては、受注者において委託契約書やマニフェストに係る事務の徹底がなされていないことが原因として考えられる。

ウ フロン排出抑制法関係については、フロンの適切な回収、再生又は破壊処分について適正に行われていた。

一方で、フロン排出抑制法が求めているフロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策の一部をなす、フロンの回収から再生・破壊処分までの一連の回収行程を書面で管理するための行程管理票において、交付年月日の記載がないものを受理していた事例及び行程管理票そのものを受理できていなかった事例があった。これらについては、いずれもが行程管理票に係るもので、フロンの処分等その他の処理に係る書類は適切に確認できていることから、回収行程を書面で管理し、保存することへの認識不足が原因として考えられる。これらの不備については、監査の実施に際して指導を行ったところである。

(6) 監査の結果を踏まえた監査委員の所見

建設副産物の処理に係る取組状況について、おおむね適正に事務が執行されていたことが認められ、評価することができる。このような良好な結果となったのは、本市が発注者として「京都市建設リサイクルガイドライン」を策定・改訂し、これに基づき工事の計画・設計、積算、発注、施工、完成の各段階において建設副産物のリサイクルの推進を掲げるとともに、これを受け受注者も建設廃棄物の排出事業者として法令を遵守しつつ建設副産物のリサイクルの推進に取り組まれているからと考えられる。

ただし、建設発生土については、システムへの登録対象工事であるにも関わらず登録を失念している事例を監査の実施に際して指導を行ったところであり、京都市建設副産物対策協議会において、関係局等に再度周知されたい。また、建設発生土の工事間での利用については、時期が合わない等の理由から調整できなかった事例が見受けられ、工事現場それぞれの事情により実際、成立に至るまでの事例は京都市発注の工事全体で数例に留まるようであり、引き続き同協議会において建設発生土の有効利用の促進に取り組まされたい。

最後に、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減するとしたSDGsのターゲットに向け、引き続き建設副産物対策に取り組まれることを期待する。

(監査事務局)