

監査公表第691号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査を実施し、同条第9項に規定する監査の結果に関する報告を決定しましたので、次のとおり公表します。

平成26年3月28日

京都市監査委員	大西均
同	久保勝信
同	西村京三
同	海沼芳晴

平成25年度定期監査（工事）公表

監査の種類	定期監査（工事）
監査の対象局等	環境政策局，産業観光局，都市計画局，建設局
	1 請負工事のうち次に掲げるもの
	(1) 平成24年度以降に契約した請負工事（平成25年9月30日までに契約したもの）
	(2) 平成23年度以前に契約し，平成24年度又は平成25年度に施工を完了している請負工事
	(3) 平成23年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事
	2 工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託
	3 平成24年度の維持管理業務委託
監査の実施期間	平成25年6月から平成26年3月まで
監査の方法	設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

第1 環境政策局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、環境政策局の環境企画部、循環型社会推進部及び適正処理施設部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（16件）

ア 平成24年度以降に契約した請負工事（平成25年3月31日までに契約したもの）

イ 平成23年度以前に契約し、平成24年度又は平成25年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成23年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（4件）

(3) 別表3に掲げる平成24年度の維持管理業務委託（157件）

2 抽出した課

環境政策局	
環境企画部	環境管理課
循環型社会推進部	まち美化推進課
適正処理施設部	施設管理課、施設整備課

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 工事保険等の加入について

契約書及び特記仕様書によると、受注者は、工事目的物及び工事材料等を対象に工事保険、火災保険その他の保険に加入し、その証券の写しを速やかに監督職員に提出するものとされている。

本工事では、受注者が、義務付けられている工事保険等への加入を履行しな

いまま工事施工にあたっていたもの。

受注者の工事保険等への加入義務の履行について、監督職員による確認を適正に行い、適切な工事施工に努められたい。

(京都市東部山間埋立処分地集排水施設工事 施設整備課)

イ 維持管理業務委託

(ア) 随意契約ガイドラインの運用について

京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）によると、価格交渉を行ったときは、契約の決定において交渉の経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことを確認出来ないものがあった。

価格交渉にあたっては、ガイドラインに従い、適切に事務処理を行われたい。

(京都市生活環境美化センターし尿前処理施設保守管理業務委託
まち美化推進課)

(イ) 再委託の承認について

京都市契約事務規則及び業務委託契約書（以下「規則等」という。）によると、受注者が業務の一部を第三者に再委託する場合は、市長の文書による承認が必要とされている。

本業務では、業務の一部を第三者に再委託していたが、京都市から承諾書を交付していないものがあった。

業務の再委託については、規則等に基づき適切に事務処理を行われたい。

(平成24年度京都市東北部クリーンセンターごみ焼却炉設備保守管理委託
(その1) 施設整備課)

(ロ) 維持管理委託費用の算出について

平成24年度の設備保守管理委託に係る共通費の算定において、誤って平成24年度版ではなく改訂前の共通費算出表を用いた結果、設計金額が過大となっていたもの。

維持管理委託費用の算出については、適正な算定基準に従い、適切に行われたい。

(平成24年度京都市魚アラルサイクルセンタープラント設備保守管理委託
(その2) 施設整備課)

別表1 工事（環境政策局）

注1 契約日は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札，随契は随意契約による工事をそれぞれ示す。

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
1	京都市南部クリーンセンター整備工事 ただし，電気自動車急速充電設備設置電気設備工事	5,061	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.3.25	一般		設備	環境企画部 環境管理課
		4,295						
2	京都市横大路学園整備工事 ただし，空調設備改修工事	3,990	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15	一般		設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		3,357						
3	京都市東余熱利用センター(仮称)大規模改修工事 ただし，空調衛生設備工事	232,680	24.11.19	24.12.03 ↓ 26.02.02	一般	○	設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		214,725						
4	京都市横大路学園整備工事 ただし，作業棟断熱改修工事	18,564	24.12.13	24.12.14 ↓ 25.3.15	一般		建築	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		18,438						
		15,918						
		15,809						
5	京都市東余熱利用センター(仮称)大規模改修工事 ただし，建築工事	93,376	24.12.10	25.2.1 ↓ 26.1.31	一般		建築	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		80,199						
6	京都市南部まち美化工務所整備工事 ただし，高圧受変電設備改修工事	6,877	24.10.11	24.11.03 ↓ 25.02.02	一般		設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		5,823						
7	京都市東余熱利用センター(仮称)大規模改修工事 ただし，電気設備工事	89,890	25.1.31	25.2.1 ↓ 26.1.31	一般		設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		77,332						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		当初設計金額							
		最終変更金額							
		請負							
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)							
8	京都市東部山間埋立処 分地 進入道路維持補 修工事	6,617	25.2.15	25.2.16	一般		土木	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		6,219		↓					25.3.28
9	京都市東部山間埋立処 分地 集排水施設工事	11,991	24.11.15	24.11.16	一般		土木	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		9,936		↓					25.2.28
10	京都市東部山間埋立処 分地 進入道路橋耐震 補強工事	139,815	24.10.23	24.10.24	一般		土木	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		138,798		↓					25.3.29
		120,225							
		119,349							
11	京都市南部クリーンセン ター整備工事 ただし、第1工場ガス洗 浄装置2号フレイクライ ニング整備工事	54,894	24.4.16	24.4.17	随契		設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		54,600		↓					24.5.31
12	京都市南部クリーンセン ター整備工事 ただし、第一工場第2号 炉第一放射室水冷壁整 備その他工事	65,457	24.9.28	24.9.29	随契		設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		65,226		↓					24.12.28
13	京都市東北部クリーンセン ター整備工事 ただし、1号炉乾燥段及 び燃焼段左右壁耐火物 整備工事	78,771	25.1.17	25.1.18	随契		設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		78,330		↓					25.3.31
14	京都市焼却灰溶融施設 (仮称)建設工事 ただ し、プラント設備工事	12,112,800	17.3.19	17.3.19	一般	○	設備	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		12,290,250		↓					21.3.31
		11,245,500							22.5.31
		11,410,144							
15	京都市西京まち美化工 務所整備工事 ただし、 屋上防水改修工事	12,453	24.12.04	25.01.10	一般		建築	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
		10,668		↓					25.3.9

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額		当初工期				
		負	最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
16	京都市西部圧縮梱包施設 進入道路舗装修繕 工事		3,361	24.10.23	24.10.24	一般		土木	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
					↓				
			2,793		25.1.21				

別表2 設計業務委託(環境政策局)

注1 履行期間は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を, 随契は随意契約による業務をそれぞれ示す。

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	
					↓	
					当初期限	
			単位(千円)		最終変更期限	
17	京都市南部クリーンセンター整備工事設計委託 ただし, 電気自動車急速充電設備設置電気設備工事設計委託		453	随契	24.10.16	環境企画部 環境管理課
					↓	
			453		24.11.30	
18	京都市東余熱利用センター大規模改修工事設計委託 ただし, 建築及び設備設計委託		7,591	一般	23.11.30	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
					↓	
			6,436		24.3.31	
19	東部山間埋立処分地 進入道路橋耐震補強設計(その1)業務委託		59,514	一般	19.12.25	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
					↓	
			28,140		20.3.31	
20	東部山間埋立処分地 進入道路橋耐震補強設計(その2)業務委託		74,676	一般	19.12.25	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
					↓	
			41,685		20.3.31	

別表3 維持管理業務委託(環境政策局)

注1 履行期間は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約を、指名は指名競争入札による業務をそれぞれ示す。

No.	委 託 名	設計 契約	当初設計金額	契約 方法	履行期間	担当部課	
			最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		単位(千円)					
21	電気自動車用急速充電器に関する 保守契約		233	随契	24.4.1	環境企画部 環境管理課	
			233		↓ 25.3.31		
22	急速充電器保守契約		451	随契	24.4.1	環境企画部 環境管理課	
			451		↓ 25.3.31		
23	太陽光発電・蓄電機能付200V充 電設備 点検整備委託		462	随契	25.3.8	環境企画部 環境管理課	
			462		↓ 25.3.31		
24	空調設備保守管理(チリングユニット 設置事務所分)		367	随契	24.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			336		↓ 25.3.31		
25	空調設備保守管理(西部まち美化 事務所)		420	随契	24.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			388		↓ 25.3.31		
26	空調設備保守管理(生活環境美化 センターし尿前処理施設)		210	随契	24.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			189		↓ 25.3.31		
27	ろ過設備保守管理(各まち美化事務 所及び生活環境美化センター)		499	随契	24.4.1	循環型社会推進部 まち美化推進課	
			499		↓ 25.3.31		

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
			単位(千円)				
36	平成24年度京都市南部クリーンセンター他 トラックスケール整備委託		29,665	随契	24.7.6 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			26,985				
37	平成24年度京都市北部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その1)		25,998	随契	24.4.1 ↓ 24.12.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			25,935				
38	平成24年度塩化水素濃度等連続分析計保守管理委託		20,832	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			20,097				
39	平成24年度京都市南部資源リサイクルセンタープラント設備保守管理委託(その1)		14,448	随契	24.4.1 ↓ 24.12.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			14,374				
40	平成24年度京都市水垂排水処理施設処理水PH調整設備整備委託		8,284	指名	25.1.31 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			8,179				
41	平成24年度京都市横大路学園プラント設備保守管理委託(その1)		7,507	随契	24.4.1 ↓ 24.9.30	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			7,497				
42	平成24年度京都市西部圧縮梱包施設プラント設備保守管理委託(その1)		7,213	随契	24.4.1 ↓ 24.9.30	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			6,930				
43	平成24年度 京都市西部圧縮梱包施設 プラント設備保守管理委託(その2)		6,951	随契	24.10.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			6,825				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履行期間		担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓		
		契	当初契約金額			↓	当初期限		
		約	最終変更金額			↓		最終変更期限	
		単位(千円)							
44	平成24年度 京都市横大路学園 プラント設備保守管理委託(その2)		5,439	随契	24.10.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			5,393						
45	平成24年度ごみ処理帳票承認シス テム保守管理委託		4,389	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			4,200						
46	平成24年度京都市西部圧縮梱包 施設クレーンバケット設備点検整備 委託		4,515	指名	24.7.27 ↓ 24.10.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			3,885						
47	平成24年度京都市水垂排水処理 施設浸出水送水設備点検整備委託		5,250	指名	25.1.31 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			3,864						
48	平成24年度京都市北部資源リサイ クルセンタークレーンバケット設備点 検整備委託		3,612	指名	24.7.21 ↓ 24.9.30	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			3,129						
49	水垂排水処理施設 放流水PH計 整備委託		500	随契	25.2.4 ↓ 25.3.15	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			499						
50	水垂排水処理施設 送水配管A・B 系列フランジ整備委託		500	随契	25.3.19 ↓ 25.3.29	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			497						
51	水垂排水処理施設C地区電気設備 整備委託		500	随契	25.3.11 ↓ 25.3.22	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課			
			496						

No.	委 託 名	設 計	契 約	契約方法	履 行 期 間		担 当 部 課
		当初設計金額 最終変更金額			履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契 約					
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)					
52	水垂排水処理施設 攪拌機シャフト カバー点検整備	500	随契	25.3.11 ↓ 25.3.25	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		495					
53	水垂排水処理施設 沈殿楕円形 レール他点検整備	500	随契	25.2.28 ↓ 25.3.15	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		491					
54	水垂排水処理施設 拡張地送り動 力線配管取替整備委託	500	随契	25.3.12 ↓ 25.3.25	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		486					
55	水垂排水機場 ターンテーブル整 備	500	随契	25.3.21 ↓ 25.3.29	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		476					
56	京都市水垂排水機場 重油タンク指 示・測定装置点検整備委託	500	随契	24.4.26 ↓ 24.5.14	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		451					
57	自家用電気工作物保安管理業務委 託(京都市西部圧縮梱包施設)	500	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		449					
58	平成24年度 京都市西部圧縮梱包 施設及び横大路学園空気圧縮機設 備点検整備委託	500	随契	24.9.21 ↓ 24.12.24	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		430					
59	水垂排水処理施設 高压交流気中 負荷開閉器取替整備	500	随契	25.3.16 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
		362					

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
			単位(千円)				
60	京都市水垂排水処理施設J集水ピット電気設備整備委託		500	随契	↓	25.2.28	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			348			25.3.31	
61	水垂排水処理施設 K集水ピット制御盤送り配管整備委託		500	随契	↓	25.3.19	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			347			25.3.31	
62	京都市西部圧縮梱包施設構内交換電話保守管理委託		384	随契	↓	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			335			25.3.31	
63	京都市西部圧縮梱包施設昇降機設備保守管理業務委託		315	随契	↓	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			211			25.3.31	
64	京都市西部圧縮梱包施設消防設備等保守管理業務委託		273	随契	↓	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			135			25.3.31	
65	京都市西部圧縮梱包施設空調設備機器保守管理業務委託		331	随契	↓	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			119			25.3.31	
66	京都市西部圧縮梱包施設浄化槽保守管理業務委託		110	随契	↓	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			108			25.3.31	
67	京都市焼却灰熔融施設 消防用設備等点検業務委託		106	随契	↓	25.2.19	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
			99			25.3.29	

No.	委 託 名	設 計	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契 約	単 位 (千 円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
108	平成24年度京都市北部クリーンセンター空気圧縮機設備点検整備委託	15,425	指名	24.12.5	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		14,175		25.3.15		
109	京都市北部クリーンセンター冷房用チラーユニット整備委託	10,311	指名	25.10.9	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		8,820		25.3.31		
110	平成24年度京都市北部クリーンセンターDCS設備点検整備委託	8,369	随契	24.9.12	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		8,337		25.1.31		
111	平成24年度京都市北部クリーンセンター排ガス濃度連続分析計保守管理委託	7,455	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		7,455		25.3.31		
112	平成24年度京都市北部クリーンセンタークレーン用油圧バケット設備点検整備委託	9,534	指名	24.7.6	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		7,329		24.9.30		
113	平成24年度京都市北部クリーンセンタークレーン設備点検整備委託	7,140	指名	24.7.6	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		5,775		24.12.28		
114	平成24年度 北部クリーンセンター空調設備定期点検保守業務	5,723	指名	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		4,725		25.3.31		
115	平成24年度京都市北部クリーンセンター建築設備中央監視システム保守管理委託	3,608	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		3,607		25.3.31		

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課	
		契 約	最終変更金額		履行の開始日		
					↓		
					当 初 期 限		
					最 終 変 更 期 限		
		単位(千円)					
116	平成24年度京都市北部クリーンセンター大気環境濃度連続分析計保守管理委託		3,564	随契	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			3,561		↓		25.3.31
117	平成24年度京都市北部クリーンセンターごみ計量機データ処理システム保守管理委託(その1)		3,304	随契	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			2,940		↓		24.9.30
118	平成24年度 京都市北部クリーンセンタートンネル内一酸化炭素測定装置 保守管理委託		478	随契	25.3.9	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			374		↓		25.3.31
119	平成24年度京都市北部クリーンセンター気象観測装置保守管理委託		500	随契	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			361		↓		25.3.31
120	平成24年度京都市北部クリーンセンター消火設備(屋内・屋外消火栓等)保守管理委託		500	随契	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			251		↓		25.3.31
121	平成24年度北部クリーンセンター交通信号機保守管理委託		231	随契	24.4.1	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			199		↓		25.3.31
122	京都市東部山間埋立処分地車両監視手数料徴収システム整備委託		86,320	随契	24.7.3	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			86,310		↓		25.3.31
123	平成24年度東部山間埋立処分地浸出水処理施設点検整備委託		24,990	随契	24.6.2	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課	
			29,977		↓		25.3.31
			24,885		↓		25.3.31
			29,872		↓		25.3.31

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
156	平成24年度京都市南部クリーンセンター第一工場クレーン設備点検整備委託	3,707	一般	24.9.20	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		2,669		25.3.29		
157	京都市南部クリーンセンター第一工場集中監視制御装置保守管理委託	2,415	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		2,205		25.3.31		
158	平成24年度京都市廃食用油燃料化施設空気圧縮機点検整備委託	2,235	一般	24.12.7	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		2,152		25.1.31		
159	平成24年度 南部クリーンセンター第一工場 データロガー保守管理委託	1,901	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		1,900		25.3.31		
160	京都市南部クリーンセンター第一工場下水流量計保守管理委託	1,118	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		1,118		25.3.31		
161	南部クリーンセンター第一工場 エレベータ 保守管理	970	一般	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		919		25.3.31		
162	南部クリーンセンター第一工場 構内交換電話 保守管理	888	一般	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		876		25.3.31		
163	平成24年度 京都市南部クリーンセンター第一工場 計装設備点検整備委託	1,000	随契	24.8.31	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		850		24.12.30		

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		最終変更金額		履行の開始日	↓	
		当初設計金額				
		当初契約金額				
		最終変更金額				
		単位(千円)				
164	南部クリーンセンター第一工場 消防設備 保守管理	878	一般	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		682		25.3.31		
165	南部クリーンセンター第一工場 冷凍機 保守管理	630	一般	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		624		25.3.31		
166	南部クリーンセンター第一工場 空調設備ロールフィルター 保守管理	651	一般	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		546		25.3.31		
167	平成24年度廃食用油燃料化施設ボイラー等保守管理委託	500	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		498		25.3.31		
168	南部クリーンセンター構内信号機(進入路4機)保守管理	500	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		495		25.3.31		
169	南部クリーンセンター管理棟 構内交換電話保守管理委託	500	随契	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		493		25.3.31		
170	南部クリーンセンター第一工場 ゴンドラ 保守管理	504	一般	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		492		25.3.31		
171	平成24年度 廃食用油燃料化施設電気設備保守管理	558	一般	24.4.1	↓	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課
		478		25.3.31		

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間		担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓	
		契	当初契約金額			当初期限		
		約	最終変更金額			最終変更期限		
単位(千円)								
172	平成24年度京都市南部クリーンセンター粗大ごみクレーンバケット点検整備委託		630	指名	24.9.27 ↓ 24.11.30	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
			409					
173	平成24年度 廃食用油燃料化施設昇降機保守管理		1,104	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
			327					
174	平成24年度京都市南部クリーンセンター管理棟他消防設備保守管理委託		410	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
			294					
175	南部クリーンセンター 構内信号機(進入路2機)保守管理		252	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
			231					
176	平成24年度 京都市南部クリーンセンター燃料化施設 空調設備保守管理業務委託		297	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
			225					
177	平成24年度廃食用油燃料化施設消防用設備保守管理		62	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	適正処理施設部 施設管理課 施設整備課		
			52					

第2 産業観光局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、産業観光局の商工部、新産業振興室及び農林振興室のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（35件）

ア 平成24年度以降に契約した請負工事（平成25年9月30日までに契約したもの）

イ 平成23年度以前に契約し、平成24年度又は平成25年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成23年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（4件）

(3) 別表3に掲げる平成24年度の維持管理業務委託（33件）

2 抽出した課等

産業観光局	
商工部	中央卸売市場第一市場, 中央卸売市場第二市場, 計量検査所
新産業振興室	産業技術研究所
農林振興室	林業振興課, 北部農業振興センター, 京北農林業振興センター

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(イ) 工事の完成を確認するための検査期日について

契約書によると、検査職員は、工事の完成の通知を受けた日から起算して14日以内に工事の完成を確認するための検査を行うものと定められている。

本工事では、工事の完成通知書を受領した日から14日以内に検査が行われていなかったもの。

工事の完成検査については、契約に定められた期日内に適切に行われたい。
(平成24年度林業改善事業宇治宇治谷線路肩改修工事 京北農林業振興センター)

別表1 工事（産業観光局）

注1 契約日は平成25年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札、随契は随意契約、指名は指名競争入札による工事をそれぞれ示す。

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位(千円)						
1	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果3号棟他便所改修工事	22,407	24.7.3	24.8.11 ↓ 25.2.10	一般		建築	商工部 中央卸売市場 第一市場
		19,267						
2	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果3号棟他便所改修電気設備工事	3,958	24.7.5	24.8.11 ↓ 25.2.10	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		3,356						
3	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果3号棟他便所衛生設備改修工事	18,417	24.7.6	24.8.11 ↓ 25.2.10	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		15,855						
4	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟給水管布設替他改修工事	26,670	24.8.3	24.9.8 ↓ 25.3.7	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		26,743						
		23,026						
		23,089						
5	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、関連8号棟撤去跡地舗装その他工事	4,525	24.8.23	24.9.20 ↓ 24.11.19	一般		建築	商工部 中央卸売市場 第一市場
		3,896						
6	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、量水器取替工事	3,559	24.10.18	24.10.19 ↓ 25.2.15	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		2,993						
7	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果1号棟電気室他受変電設備改修工事	10,038	24.10.25	24.11.2 ↓ 25.3.1	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		8,511						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)						
8	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟7,8号機 昇降機設備改修工事	50,757	24.11.6	24.11.6 ↓ 25.3.31	随契		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		50,400						
9	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、特高棟高压受変 電設備改修工事	11,445	24.11.20	24.11.20 ↓ 25.3.19	随契	○	設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		11,445						
10	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、関連施設棟他機 械設備改修工事	7,171	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.22	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		6,104						
11	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟及び特高 棟直流電源装置改修工 事	19,939	24.12.10	24.12.11 ↓ 25.3.15	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		17,136						
12	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果1号棟冷却 塔取替工事	2,016	24.12.20	24.12.21 ↓ 25.3.15	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		1,691						
13	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、関連10号棟,1 2号棟屋上防水改修工 事	21,157	25.1.23	25.1.29 ↓ 25.3.29	一般		建築	商工部 中央卸売市場 第一市場
		18,217						
14	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、塩干冷蔵庫棟冷 却器改修工事	4,942	25.1.30	25.1.30 ↓ 25.3.22	随契		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		4,942						
15	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟店舗給水 管ほか改修工事	18,469	25.5.29	25.6.19 ↓ 25.12.18	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
		18,973						
		15,760						
		16,189						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		↓				
		請負	当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
		単位(千円)							
16	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果1号棟消防ポンプほか改修工事		6,121	25.6.14	25.7.8	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
			6,268		↓				
			5,188		25.10.7				
			5,311						
17	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果3号棟北便所衛生設備改修工事		4,798	25.6.18	25.8.1	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
			4,945		↓				
			4,057		25.10.31				
			4,181						
18	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、関連5号棟他積算電力計取替工事		8,893	25.7.8	25.8.1	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
					↓				
			7,523		25.11.30				
19	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、青果3号棟便所改修工事		5,743	25.7.10	25.8.1	一般		建築	商工部 中央卸売市場 第一市場
			6,027		↓				
			4,870		25.10.31				
			5,110						
20	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、水産棟9, 10号機昇降機設備改修工事		50,400	25.7.25	25.7.25	随契		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
					↓				
			50,400		25.11.29				
21	京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし、量水器取替工事		4,032	25.8.29	25.9.24	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第一市場
					↓				
			3,484		26.1.23				
22	京都市中央卸売市場第二市場整備工事 ただし、大動物解体線コンベア改修工事		7,151	24.12.6	24.12.7	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第二市場
					↓				
			7,140		25.3.15				
23	京都市中央卸売市場第二市場整備工事 ただし、枝肉搬送コンベアほか改修工事		5,901	25.1.24	25.1.25	一般		設備	商工部 中央卸売市場 第二市場
					↓				
			5,901		25.3.29				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額		↓				
		請	当初請負金額		当初工期				
		負	最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
24	平成24年度林道災害復旧事業(23年災)災害復旧工事(林道久多尾越線)		6,226	24.4.23	24.5.9	指名	○	土木	農林振興室 林業振興課
					↓				
			5,206		24.6.22				
25	平成24年度林道久多尾越線残土処分場復旧工事		9,303	24.8.9	24.8.20	指名		土木	農林振興室 林業振興課
					↓				
			7,804		24.10.8				
26	平成24年度林道久多尾越線復旧工事補完工事		294	24.10.5	24.10.9	随契		土木	農林振興室 林業振興課
					↓				
			245		24.11.5				
27	平成24年度林道久多尾越線改善工事		1,354	24.10.22	24.11.2	随契		土木	農林振興室 林業振興課
					↓				
			1,136		24.12.21				
28	平成24年度林道久多尾越線改良工事		14,878	24.8.9	24.8.20	一般	○	土木	農林振興室 林業振興課
					↓				
			12,481		24.12.20				
29	平成25年度小規模治山工事		2,845	25.5.17	25.5.18	随契	○	土木	農林振興室 林業振興課
			3,024		↓				
			2,702		25.7.15				
			2,871						
30	平成24年度農業用里道・水路等管理対策 仮設水路設置工事(静市水0060号)		976	25.2.28	25.3.1	随契		土木	農林振興室 北部農業振興 センター
					↓				
			929		25.3.29				
31	平成24年度 林道改善事業 宇治宇治谷線路肩改修工事		2,341	24.10.1	24.10.11	一般		土木	農林振興室 京北農林業振興 センター
					↓				
			1,936		24.12.28				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓ 当初工期 最終変更工期				
			単位(千円)						
32	平成24年度 林道改善 事業 余野周山線崩土除去工 事		600	25.2.14	25.2.27	随契		土木	農林振興室 京北農林業振興 センター
			563		↓ 25.3.15				
33	平成24年度 林道改善 事業 池ヶ谷線崩土除去工事		562	24.12.25	24.12.26	随契		土木	農林振興室 京北農林業振興 センター
			518		↓ 25.2.28				
34	平成24年度 林道改善 事業 池ヶ谷線土留柵設置工 事		337	25.2.18	25.2.19	随契		土木	農林振興室 京北農林業振興 センター
			292		↓ 25.3.1				
35	平成25年度 京北消防 ヘリポート(仮称)整備事 業に係る飛行場外離着 陸場本体整備工事		31,771	25.9.11	25.9.12	一般		土木	農林振興室 京北農林業振興 センター
			27,720		↓ 26.2.8				

別表2 設計業務委託(産業観光局)

注1 履行期間は平成25年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札による業務を示す。

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
		当初契約金額 最終変更金額				
36	京都市中央卸売市場第一市場整備工事設計委託 ただし、青果3号棟他便所改修工事設計委託		2,026	一般	23.10.1	商工部 中央卸売市場 第一市場
					↓	
			1,694		24.2.29	
37	京都市中央卸売市場第一市場解体撤去工事設計業務委託 ただし、関連8号棟解体撤去工事他実施設計委託		535	一般	23.10.1	商工部 中央卸売市場 第一市場
					↓	
			447		23.12.31	
38	京都市中央卸売市場第一市場整備工事設計委託 ただし、水産棟店舗給水管ほか電気設備機械設備改修工事設計委託		736	一般	24.11.16	商工部 中央卸売市場 第一市場
					↓	
			735		23.3.15	
39	平成24年度 京北消防ヘリポート(仮称)整備事業にかかる測量設計業務		4,305	一般	24.8.25	農林振興室 京北農林振興 センター
					↓	
			3,832		24.12.28	

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間	担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	
					↓	
					当 初 期 限	
					最 終 変 更 期 限	
			単位(千円)			
55	京都高度技術研究所ビル特定建築物室内空気環境測定業務		189	随意	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室
			189			
56	京都高度技術研究所ビル給・排水管理等業務委託		219	随意	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室
			219			
57	京都高度技術研究所ビル自動扉保守点検契約		63	随意	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室
			63			
58	京都高度技術研究所ビル消防用設備点検業務		121	随意	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室
			121			
59	京都高度技術研究所ビル昇降機設備保守管理業務委託		1,578	一般	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室
			1,436			
60	京都高度技術研究所ビル空気調和設備機器保守管理点検		1,013	一般	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室
			903			
61	建築設備総合管理契約		42,840	随意	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室
			42,840			
62	産業技術研究所建物総合管理業務委託		56,435	随契	24.4.1 ↓ 25.3.31	新産業振興室 産業技術研究所
			56,435			

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		契 約	最終変更金額		履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
			単位(千円)				
63	平成24年度林道改善事業 林道維持管理業務委託		599	随契	24.4.21	↓ 24.11.30	農林振興室 林業振興課
			598				
64	平成24年度林業用里道管理業務委託		704	随契	24.7.17	↓ 25.3.29	農林振興室 林業振興課
			703				
65	平成24年度 林業用里道管理業務		1,199	随契	24.4.1	↓ 25.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター
			1,199				
66	平成24年度 上弓削浄化センター維持管理業務委託		1,685	一般	24.4.1	↓ 25.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター
			1,669				
67	平成24年度 上弓削農業集落排水マンホールポンプ維持管理業務委託		1,308	一般	24.4.1	↓ 25.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター
			1,008				
68	平成24年度 上弓削浄化センター汚泥運搬業務委託		2,094	一般	24.4.1	↓ 25.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター
			1,785				
69	平成24年度 上弓削浄化センター保安監視業務の委託について		377	随契	24.4.1	↓ 25.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター
			377				
70	平成24年度 上弓削浄化センター電気保安業務の委託について		79	随契	24.4.1	↓ 25.3.31	農林振興室 京北農林業振興センター
			79				

No.	委 託 名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間	担当部課
			最終変更金額		履行の開始日	
		契約	当初契約金額		↓	
			最終変更金額		当初期限	
		単位(千円)			最終変更期限	
71	平成24年度 上弓削浄化センター 除草業務に係る委託契約について		244	随契	24.5.25	農林振興室 京北農林業振興セン ター
					↓	
			197		24.12.31	
72	平成24年度 合併記念の森創設事 業 維持管理業務		2,299	随契	24.9.25	農林振興室 京北農林業振興セン ター
					↓	
			2,299		25.3.22	

第3 都市計画局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、都市計画局の都市景観部及び公共建築部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（133件）

- ア 平成24年度以降に契約した請負工事（平成25年3月31日までに契約したもの）
- イ 平成23年度以前に契約し、平成24年度又は平成25年度に施工を完了している請負工事
- ウ 平成23年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（24件）

(3) 別表3に掲げる平成24年度の維持管理業務委託（2件）

2 抽出した課

都市計画局	
都市景観部	風致保全課，開発指導課
公共建築部	企画設計課，整備支援課，工務監理課

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 適切な積算単価の採用について

公共建築工事積算基準（以下「積算基準」という。）によると、建築工事の積算に用いる単価については、都市計画局建築工事標準単価表（以下「単価表」という。）に掲載されている場合は、その単価を採用することとされている。

本工事では、ガラス撤去の価格について、単価表に掲載されているにもかかわらず刊行物による単価が採用され、積算が過小となっていたもの。

積算単価については、積算基準を確認のうえ適切に採用し、適正な積算に努められたい。

(京都市立羽束師小学校修繕工事 ただし、北校舎外壁改修その他工事 他5件
企画設計課，整備支援課)

別表1 工事（都市計画局）

注1 契約日は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札、随契は随意契約による工事をそれぞれ示す。

注3 契約方法欄の（調査）は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工 事 名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負							
		単位(千円)							
1	金閣寺特別保存地区内 施設整備工事		12,025	24.11.14	24.11.15 ↓ 25.3.15	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
			10,003						
2	金閣寺特別保存地区内 施設整備関連工事		400	24.11.14	24.11.15 ↓ 25.3.15	一般		土木	都市景観部 風致保全課
			333						
3	風致保全緑地管理施設 整備工事		2,463	24.11.27	24.11.27 ↓ 25.3.15	一般		土木	都市景観部 風致保全課
			2,064						
4	小倉山歴史的風土特別 保存地区内管理柵整備 工事		588	24.11.27	24.11.27 ↓ 25.2.15	一般		土木	都市景観部 風致保全課
			487						
5	標識設置工事		718	24.10.26	24.10.27 ↓ 25.3.15	一般		土木	都市景観部 開発指導課
			588						
6	京都市立西総合支援学 校増築工事ただし、建築 主体その他工事		269,325	24.12.26	25.2.1 ↓ 26.2.28	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			265,650						
7	京都市立北総合支援学 校増築工事ただし、建築 主体その他工事		199,605	24.12.14	25.1.29 ↓ 26.3.28	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			178,500						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
8	京都市立八瀬小学校屋内運動場新築工事 ただし、建築主体その他工事	210,420	23.12.26	24.1.26	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
		209,580		↓				
		182,490		24.11.25				
		181,761						
9	京都市立桂川中学校解体撤去工事ただし、プールその他解体撤去工事	11,455	24.12.18	25.1.30	一般		建築	公共建築部 企画設計課
		11,476		↓				
		10,605		25.3.29				
		10,623						
10	京都市立桂川中学校プール改築工事ただし、建築主体工事	91,917	25.3.13	25.4.15	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
				↓				
		90,300		25.10.14				
11	元京都市立六条院小学校解体撤去工事 ただし、校舎棟その他解体撤去工事	59,955	24.8.27	24.10.29	一般		建築	公共建築部 企画設計課
				↓				
		55,755		25.2.28				
12	京都市立翔鸞小学校環境配慮型長寿命化改修工事ただし、建築改修その他工事	175,560	25.3.18	25.3.19	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
				↓				
		152,040		25.11.15				
13	京都市立西京極小学校環境配慮型長寿命化改修工事ただし、建築改修その他工事	213,990	25.3.8	25.3.9	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
				↓				
		185,955		26.2.15				
14	京都市立八瀬小学校校舎棟新築工事ただし、建築主体その他工事	606,165	24.12.26	25.1.29	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
				↓				
		540,750		26.1.28				
15	京都市立近衛中学校プール改築工事 ただし、建築主体その他工事	97,797	23.6.29	23.6.30	一般 (調査)	○	建築	公共建築部 企画設計課
		105,420		↓				
		84,682		24.5.31				
		91,282		24.10.31				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
16	元京都市立陶化中学校 他解体撤去工事 ただし、 校舎その他解体撤去工事		209,433	24.5.22	24.5.23 ↓ 25.2.28 25.3.29	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			213,465						
			194,250						
			197,989						
17	京都市立凌風小中学校 第二校舎整備工事 た だし、北校舎他改修工 事		15,099	24.6.18	24.6.19 ↓ 24.9.28	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			15,687						
			12,957						
			13,461						
18	京都市立神川中学校増 築工事 ただし、建築主体その他 工事		418,100	22.12.21	23.5.15 ↓ 24.6.14	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			422,300						
			357,500						
			361,091						
19	京都市立白河総合支援 学校東山分校整備工事 ただし、実習棟増築、既 存校舎改修その他工事		97,125	24.9.10	24.9.11 ↓ 25.3.15 25.3.29	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			100,748						
			84,063						
			87,198						
20	京都市立東山区南部小 学校(仮称)校舎新築工 事		2,665,600	23.12.12	23.12.13 ↓ 26.2.28	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課
			2,281,000						
21	元京都市立六原小学校 校舎等解体撤去工事 ただし、校舎その他解体 撤去工事		200,900	24.5.31	24.7.18 ↓ 25.3.17 25.6.17	一般		建築	公共建築部 企画設計課
			195,300						
22	京都市立近衛中学校 プール改築工事 ただし、電気設備工事		5,628	23.7.11	23.7.12 ↓ 24.5.31 24.5.25	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			108						
			4,774						
			108						
23	京都市立八瀬小学校屋 内運動場新築工事 ただし、電気設備工事		30,124	23.12.26	24.1.26 ↓ 24.11.25 24.11.25	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			30,177						
			25,840						
			25,884						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
24	京都市立神川中学校増 築工事 ただし、電気設備工事		73,227	23.3.25	23.4.15 ↓ 24.6.14 24.6.14	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			72,754						
			61,950						
			61,549						
25	京都市立凌風小中学校 第二校舎整備工事 ただし、北校舎他電気設 備工事		19,981	24.6.22	24.6.23 ↓ 24.9.28	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			20,160						
			17,136						
			17,288						
26	京都市立近衛中学校 プール改築工事 ただし、電気設備(その 2)工事		6,384	24.6.22	24.6.23 ↓ 24.10.31	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			5,344						
			5,434						
			4,549						
27	京都市立白河総合支援 学校東山分校整備工事 ただし、電気設備改修そ の他工事		38,860	24.9.7	24.9.8 ↓ 25.3.15 25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			38,892						
			33,453						
			33,479						
28	京都市立八瀬小学校校 舎棟新築工事 ただし、電気設備工事		141,435	24.12.26	25.1.29 ↓ 26.1.28	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			122,640						
29	京都市立北総合支援学 校増築工事 ただし、電気設備工事		43,995	24.12.13	25.1.29 ↓ 26.3.28	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			37,590						
30	京都市立西総合支援学 校増築工事 ただし、電気設備工事		59,104	24.12.21	25.2.1 ↓ 26.2.28	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
			50,683						
31	京都市立凌風小中学校 第二校舎整備工事 ただし、ナイター照明他 電気設備改修工事		9,754	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.4.30	一般		設備	公共建築部 企画設計課
			9,410						
			8,306						
			8,013						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位(千円)						
32	京都市立桂川中学校 プール改築工事 ただし、電気設備工事	5,155	25.3.18	25.4.15 ↓ 25.10.14	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		4,322						
33	京都市立翔鸞小学校環 境配慮型長寿命化改修 工事 ただし、電気設備工事	30,334	25.3.6	25.3.7 ↓ 25.11.15	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		25,840						
34	京都市立西京極小学校 環境配慮型長寿命化改 修工事 ただし、電気設備工事	64,249	25.3.29	25.3.30 ↓ 26.2.15	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		55,104						
35	京都市立近衛中学校 プール改築工事 ただし、衛生設備工事	20,538	23.7.8	23.7.9 ↓ 24.5.31 24.10.31	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		22,113						
		17,755						
		19,116						
36	京都市立八瀬小学校屋 内運動場新築工事 ただし、空調衛生設備工 事	21,399	23.12.26	24.1.26 ↓ 24.11.25	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		21,588						
		18,406						
		18,568						
37	京都市立凌風小中学校 第二校舎整備工事 ただし、北校舎他空調衛 生設備改修工事	6,982	24.6.18	24.6.19 ↓ 24.9.28	一般		設備	公共建築部 企画設計課
		7,182						
		6,011						
		6,182						
38	京都市立白河総合支援 学校東山分校整備工事 ただし、空調衛生設備改 修その他工事	23,079	24.9.5	24.9.6 ↓ 25.3.15 25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		23,257						
		19,918						
		20,071						
39	京都市立北総合支援学 校増築工事 ただし、空調衛生設備工 事	23,961	24.11.27	25.1.29 ↓ 26.3.28	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		20,422						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額		最終変更金額		単位(千円)				
40	京都市立西総合支援学 校増築工事 ただし、空調衛生設備工 事	70,003	24.12.20	25.2.1 ↓ 26.2.28	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		60,301						
41	京都市立八瀬小学校校 舎棟新築工事 ただし、空調衛生設備工 事	99,309	24.12.25	25.1.29 ↓ 26.1.28	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		86,131						
42	京都市立凌風小学校 第二校舎整備工事 ただし、受水槽他衛生設 備改修工事	9,744	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.4.30	一般		設備	公共建築部 企画設計課
		10,153						
		8,348						
		8,699						
43	京都市立桂川中学校 プール改築工事 ただし、衛生設備工事	15,372	25.3.4	25.4.15 ↓ 25.10.14	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		13,261						
44	京都市立翔鸞小学校環 境配慮型長寿命化改修 工事 ただし、空調衛生設備工 事	21,430	25.3.18	25.3.19 ↓ 25.11.15	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		18,249						
45	京都市立西京極小学校 環境配慮型長寿命化改 修工事 ただし、空調衛生設備工 事	48,940	25.3.27	25.3.28 ↓ 26.2.15	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		42,021						
46	京都市立神川中学校増 築工事 ただし、空調衛生設備工 事	57,456	23.3.25	23.4.15 ↓ 24.4.14	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
		57,477						
		51,660						
		51,677						
47	京都市立西大路小学校 環境配慮型長寿命化改 修工事 ただし、建築改修その他 工事	171,990	25.3.25	25.3.26 ↓ 25.11.15	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
		148,995						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
48	京都市立大宮小学校修繕工事 ただし、第4校舎便所改修工事		13,891	24.5.25	24.7.25 ↓ 24.10.24	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			11,917						
49	京都市立音羽川小学校修繕工事 ただし、3-2棟便所改修工事		11,623	24.11.28	24.11.29 ↓ 25.3.29	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			11,760						
			9,915						
			10,030						
50	京都市立嵯峨野小学校修繕工事 ただし、北校舎便所改修工事		19,257	24.5.25	24.7.23 ↓ 24.10.22	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			16,537						
51	京都市立伏見板橋小学校修繕工事 ただし、西校舎便所改修工事		21,378	24.5.31	24.7.25 ↓ 24.10.24	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			21,378						
			18,385						
			18,385						
52	京都市立桂川中学校修繕工事 ただし、1-2棟便所改修工事		16,443	24.6.18	24.7.23 ↓ 24.10.22	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			14,112						
53	京都市立小野小学校他1校修繕工事 ただし、屋上防水改修工事		26,271	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			22,491						
54	京都市立桂東小学校修繕工事 ただし、本館及び南校舎屋上防水改修工事		22,585	24.7.10	24.7.11 ↓ 24.10.10	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			19,404						
55	京都市立梅津小学校修繕工事 ただし、本館屋上及び屋内運動場屋根防水改修工事		25,819	24.11.19	24.12.17 ↓ 25.2.16	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			22,260						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
56	京都市立桃山東小学校 修繕工事 ただし、東校舎他屋上防 水改修工事		5,481	24.9.13	24.10.6 ↓ 24.12.5	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			4,670						
57	京都市立小栗栖中学校 修繕工事 ただし、北校舎屋上防水 改修工事		13,314	24.8.10	24.9.15 ↓ 24.11.14	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			11,403						
58	京都市立伏見工業高等 学校修繕工事 ただし、第2北校舎C棟 屋根改修工事		11,781	24.10.12	24.11.12 ↓ 25.2.11	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			12,621						
			10,092						
			10,811						
59	京都市立呉竹総合支援 学校修繕工事 ただし、校舎屋根改修工 事		10,846	24.5.11	24.7.30 ↓ 24.9.29	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			10,888						
			9,286						
			9,321						
60	京都市立羽東師小学校 修繕工事 ただし、北校舎外壁改修 その他工事		34,524	24.8.7	24.8.8 ↓ 24.12.7	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			40,908						
			29,736						
			35,233						
61	京都市立桂川小学校修 繕工事 ただし、中・南校舎外壁 改修その他工事		36,130	24.8.28	24.9.26 ↓ 24.12.25	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			32,109						
			31,132						
			27,666						
62	京都市立大宅小学校修 繕工事 ただし、外壁その他改修 工事		39,312	24.8.28	24.8.29 ↓ 24.12.28	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			40,624						
			33,820						
			34,949						
63	京都市立檜原小学校修 繕工事 ただし、教室建具改修工 事		8,379	24.5.15	24.5.16 ↓ 24.9.30	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			8,778						
			7,159						
			7,500						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
64	京都市立金閣小学校修繕工事 ただし、北校舎1階教室 建具及び床改修工事		20,265	24.5.31	24.7.20 ↓ 24.10.19	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			17,409						
65	京都市立山ノ内小学校 修繕工事 ただし、床改修工事		6,373	24.5.29	24.7.21 ↓ 24.10.20	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			5,443						
66	京都市立安朱小学校修繕工事 ただし、北校舎窓枠改修 工事		7,528	24.5.15	24.6.20 ↓ 24.9.19	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			6,435						
67	京都市立小栗栖宮山小 学校修繕工事 ただし、屋内運動場外壁 その他改修工事		38,094	24.5.16	24.5.17 ↓ 24.10.25	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			38,272						
			32,823						
			32,976						
68	京都市立鏡山小学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 改修工事		18,249	24.11.15	24.12.22 ↓ 25.3.21	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			15,634						
69	京都市立広沢小学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 改修工事		20,118	24.10.24	24.11.17 ↓ 25.2.16	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			17,251						
70	京都市立衣笠中学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 改修工事		18,774	24.10.31	24.11.17 ↓ 25.1.16	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			16,149						
71	京都市立上京中学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 防水改修工事		16,380	24.11.8	24.12.1 ↓ 25.1.31	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			14,070						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
72	京都市立洛友中学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 防水改修工事		17,388	24.12.17	25.1.10 ↓ 25.3.9	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			14,952						
73	京都市立大枝中学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 改修工事		24,391	24.9.5	24.9.29 ↓ 24.12.28	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			20,979						
74	京都市立第三錦林小学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 防水及び窓枠改修工事		41,391	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			35,721						
75	京都市立養徳小学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 防水及び窓枠改修工事		21,871	24.10.9	24.10.29 ↓ 25.1.28	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			22,795						
			18,774						
			19,566						
76	京都市立松ヶ崎小学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 防水及び窓枠他改修工事		39,186	24.11.9	24.12.22 ↓ 25.3.21	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			33,799						
77	京都市立向島中学校修繕工事 ただし、屋内運動場屋根 及び窓枠改修工事		41,947	24.11.9	24.12.25 ↓ 25.3.24	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			36,214						
78	京都市立朱雀第八小学校修繕工事 ただし、建築工事		17,944	24.11.28	24.11.29 ↓ 25.3.29	一般		建築	公共建築部 整備支援課
			18,018						
			15,382						
			15,445						
79	京都市学校給食物資集配センター地震補強工事 ただし、建築工事		37,726	24.12.19	24.12.20 ↓ 25.6.14	一般	○	建築	公共建築部 整備支援課
			37,842						
			32,319						
			32,417						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		最終変更金額						
		請負						
		最終変更金額						
単位(千円)								
80	京都市立御所南小学校 修繕工事 ただし、給食室改修工事	58,306	24.8.3	24.8.4	一般		建築	公共建築部 整備支援課
		59,829		↓				
		50,326		25.1.31				
		51,640						
81	京都市総合教育セン ター整備工事 ただし、外壁改修工事	43,176	24.10.24	24.11.27	一般		建築	公共建築部 整備支援課
		38,199		↓				
		37,191		25.3.26				
		32,903						
82	京都市青少年科学セン ター整備工事 ただし、事務棟便所改修 工事	6,856	24.12.11	24.12.12	一般		建築	公共建築部 整備支援課
		7,465		↓				
		5,818		24.3.15				
		6,334						
83	京都市野外活動施設花 背山の家整備工事 ただし、浴室・屋上防水 他改修工事	30,828	24.10.9	24.10.10	一般		建築	公共建築部 整備支援課
		36,981		↓				
		26,355		25.3.15				
		31,614		25.3.29				
84	京都市伏見中央図書館 整備工事 ただし、外壁改修工事	11,245	24.11.15	24.12.18	一般		建築	公共建築部 整備支援課
		11,214		↓				
		9,595		25.3.17				
		9,568						
85	京都市立西大路小学校 環境配慮型長寿命化改 修工事 ただし、電気設備工事	22,585	25.3.28	25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
				↓				
		19,152		25.11.15				
86	京都市立八条中学校修 繕工事 ただし、空調設備改修電 気設備工事	4,767	24.12.28	24.12.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
				↓				
		3,997		25.3.15				
87	京都市立高野中学校修 繕工事 ただし、空調設備改修電 気設備工事	4,168	24.12.17	24.12.18	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
		4,315		↓				
		3,494		25.3.15				
		3,617						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
88	京都市立大宮小学校修繕工事 ただし、第四校舎便所改修電気設備工事		1,732	24.7.5	24.7.25 ↓ 24.10.24	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			1,722						
89	京都市立嵯峨野小学校修繕工事 ただし、北校舎便所改修電気設備工事		2,383	24.6.13	24.7.23 ↓ 24.10.22	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			2,436						
			2,011						
			2,055						
90	京都市立伏見板橋小学校修繕工事 ただし、西校舎便所改修電気設備工事		2,436	24.6.13	24.7.25 ↓ 24.10.24	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			2,060						
91	京都市立桂川中学校修繕工事 ただし、1-2棟便所改修電気設備工事		1,869	24.7.20	24.7.23 ↓ 24.10.22	随契	○	設備	公共建築部 整備支援課
			987						
92	京都市立金閣小学校修繕工事 ただし、照明設備改修工事		15,519	24.9.14	24.10.9 ↓ 25.2.8	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			13,240						
93	京都市立松ヶ崎小学校ほか1校修繕工事 ただし、照明設備改修工事		24,297	24.12.27	24.12.28 ↓ 25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			24,391						
			20,769						
			20,848						
94	京都市立御室小学修繕工事 ただし、照明設備改修工事		14,826	24.10.17	24.11.1 ↓ 25.2.28	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			12,642						
95	京都市立加茂川中学校修繕工事 ただし、照明設備改修工事		18,207	24.9.14	24.10.19 ↓ 25.2.18	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			15,561						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請負						
当初請負金額	最終変更金額	単位(千円)						
96	京都市立朱雀中学校修繕工事 ただし、照明設備改修工事	11,770	24.11.12	24.11.13 ↓ 25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
		10,000						
97	京都市立八条中学校修繕工事 ただし、照明設備改修工事	13,618	24.11.12	24.11.13 ↓ 25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
		11,592						
98	京都市立桂中学修繕工事 ただし、照明設備改修工事	18,165	24.10.17	24.11.1 ↓ 25.2.28	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
		15,529						
99	京都市立桃陵中学校ほか1校修繕工事 ただし、照明設備改修工事	28,591	24.11.28	24.11.29 ↓ 25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
		24,391						
100	京都市立京北第三小学校修繕工事 ただし、自動火災報知設備改修工事	6,289	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15	一般		設備	公共建築部 整備支援課
		5,302						
101	京都市立洛友中学校修繕工事 ただし、高圧受変電設備改修工事	3,181	24.5.30	24.5.31 ↓ 24.10.30	一般		設備	公共建築部 整備支援課
		2,583						
		2,694						
		2,187						
102	京都市立烏丸中学校修繕工事 ただし、高圧受変電設備改修工事	2,016	24.9.3	24.9.4 ↓ 25.1.3	一般		設備	公共建築部 整備支援課
		1,705						
103	京都市立中京中学校修繕工事 ただし、高圧受変電設備改修工事	1,953	24.5.30	24.5.31 ↓ 24.9.30	一般		設備	公共建築部 整備支援課
		1,651						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
104	京都市立近衛中学修繕 工事 ただし、高圧受変電設備 改修工事		1,921	24.7.26	24.7.27	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			1,974		↓				
			1,624		24.11.26				
			1,668						
105	京都市立朱雀第八小学 校修繕工事 ただし、電気設備工事		3,318	24.12.17	24.12.18	一般		設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			2,787		25.3.29				
106	京都市学校給食物資集 配センター地震補強工 事 ただし、電気設備工事		4,903	24.12.28	24.12.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			5,082		↓				
			4,132		25.3.29				
			4,282		25.4.12				
107	京都市立御所南小学校 修繕工事 ただし、給食室改修電気 設備工事		23,289	24.8.8	24.8.9	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			23,509		↓				
			20,002		24.12.14				
			20,191		25.1.31				
108	京都市立西大路小学校 環境配慮型長寿命化改 修工事 ただし、空調衛生設備工 事		24,223	25.3.18	25.3.19	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			20,685		25.11.15				
109	京都市立八条中学校修 繕工事 ただし、空調設備改修工 事		18,007	24.12.5	24.12.6	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			15,477		25.3.15				
110	京都市立岡崎中学校修 繕工事 ただし、空調設備改修工 事		13,923	25.3.7	25.3.8	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			11,917		25.6.30				
111	京都市立高野中学校修 繕工事 ただし、空調設備改修工 事		14,133	24.12.11	24.12.12	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			14,248		↓				
			12,106		25.3.15				
			12,205						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位(千円)									
112	京都市立大宮小学校修繕工事 ただし、第四校舎便所衛生設備改修工事		8,494	24.6.22	24.7.25 ↓ 24.10.24	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			7,279						
113	京都市立音羽川小学校修繕工事 ただし、3-2棟便所衛生設備改修工事		6,016	24.12.6	24.12.7 ↓ 25.3.29	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			5,104						
114	京都市立嵯峨野小学校修繕工事 ただし、北校舎便所衛生設備改修工事		11,812	24.5.21	24.7.23 ↓ 24.10.22	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			10,144						
115	京都市立伏見板橋小学校修繕工事 ただし、西校舎便所衛生設備改修工事		14,164	24.5.21	24.7.25 ↓ 24.10.24	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			12,169						
116	京都市立桂川中学校修繕工事 ただし、1-2棟便所衛生設備改修工事		10,668	24.6.22	24.7.23 ↓ 24.10.22	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
			9,142						
117	京都市立静原小学校修繕工事 ただし、下水本管接続工事		7,245	24.6.18	24.6.19 ↓ 24.10.15	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			7,770						
			6,200						
			6,648						
118	京都市立鞍馬小学校修繕工事 ただし、下水本管接続工事		7,833	24.5.21	24.5.22 ↓ 24.9.28	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			6,688						
			6,709						
			5,728						
119	京都市立鞍馬小学校修繕工事 ただし、プール便所下水本管接続工事		4,830	24.11.14	24.11.15 ↓ 25.3.15	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			4,819						
			4,076						
			4,066						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		↓				
		請負	当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
120	京都市立大淀中学校修繕工事 ただし、西校舎給水設備改修工事		3,486	24.11.1	24.11.2	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			2,944		↓				
					25.1.25				
121	京都市立京北第三小学校修繕工事 ただし、消火設備改修工事		9,040	24.11.27	24.11.28	一般		設備	公共建築部 整備支援課
			9,082		↓				
			7,689		25.3.15				
			7,724						
122	京都市立大淀中学校修繕工事 ただし、ガス管改修工事		7,161	24.6.26	24.6.27	随契		設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			7,161		24.9.28				
123	京都市立柘野小学校修繕工事 ただし、ガス管改修工事		10,720	24.6.26	24.6.27	随契		設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			10,720		24.9.28				
124	京都市立花園小学校修繕工事 ただし、ガス管改修工事		3,601	24.6.26	24.6.27	随契		設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			3,601		24.9.28				
125	京都市立梅津中学校修繕工事 ただし、ガス管改修工事		12,453	24.6.26	24.6.27	随契		設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			12,453		24.9.28				
126	京都市立久世中学校ほか1校修繕工事 ただし、プールろ過設備取替工事		16,348	24.9.5	24.9.6	一般		設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			14,238		24.12.14				
127	京都市立桃陵中学校ほか1校修繕工事 ただし、プールろ過設備取替工事		16,380	24.8.22	24.8.23	一般		設備	公共建築部 整備支援課
					↓				
			14,290		24.11.30				

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		当初設計金額							
		最終変更金額							
		請負							
当初請負金額		最終変更金額		単位(千円)					
128	京都市立朱雀第八小学校 校修繕工事 ただし、機械設備工事	3,297	24.12.13	24.12.14	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
		2,797		↓					25.3.29
129	京都市学校給食物資集 配センター地震補強工 事 ただし、機械設備工事	4,179	24.12.13	24.12.14	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課	
		4,704		↓					25.3.29
		3,531		↓					25.4.12
		3,974							
130	京都市立御所南小学校 校修繕工事 ただし、給食室改修機械 設備工事	23,331	24.8.3	24.8.4	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
		23,562		↓					24.12.14
		20,139		↓					25.1.31
		20,337							
131	京都市青少年科学セン ター整備工事 ただし、事務棟便所衛生 設備改修工事	4,893	24.11.29	24.11.30	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
		4,139		↓					25.3.15
132	京都市向島図書館整備 工事 ただし、空調設備改修工 事	10,374	24.10.22	24.10.23	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
		8,823		↓					25.1.18
133	京都市久我のもり図書 館整備工事 ただし、空調設備改修工 事	15,424	24.10.16	24.10.17	一般		設備	公共建築部 整備支援課	
		15,718		↓					25.1.11
		13,261							
		13,513							

別表2 設計業務委託(都市計画局)

注1 履行期間は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による業務をそれぞれ示す。

注3 契約方法欄の(プロ)はプロポーザル方式による業務を示す。

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履	担当部課	
		計	最終変更金額			行		
		約	当初契約金額			期		
		単	最終変更金額			間		
		位	単位(千円)			↓		
						当		
						初		
						期		
						限		
						最		
						終		
						変		
						更		
						期		
134	金閣寺特別保存地区内法面実施設計委託		1,973	一般	一般	23.7.26	都市景観部 風致保全課	
						↓		
			1,739			23.9.24		
135	京都市立西総合支援学校校舎整備等事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託		14,805	一般	一般	23.8.13	都市景観部 風致保全課	
						↓		
			13,650			24.7.31		
136	京都市立北総合支援学校校舎整備等事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託		12,390	一般	一般	23.7.29	公共建築部 企画設計課	
						↓		
			11,287			24.8.31		
137	京都市立八瀬小学校校舎等整備事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託		47,145	随契 (プロ)	随契 (プロ)	22.8.10	公共建築部 企画設計課	
						↓		
			42,000			24.3.31		
138	京都市立桂川中学校プール改築事業に伴う設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託		7,486	一般	一般	24.5.18	公共建築部 企画設計課	
						↓		
			4,903			25.2.28		
139	元京都市立六条院小学校解体撤去工事設計業務委託 ただし、校舎棟その他解体撤去工事設計委託		964	一般	一般	23.10.27	公共建築部 企画設計課	
						↓		
			851			24.2.28		
140	京都市立翔鸞小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託		17,220	一般	一般	24.5.16	公共建築部 企画設計課	
						↓		
			15,750			25.2.28		

No.	委 託 名	設	契約方法	履行期間		担当部課
		計		↓	履行の開始日	
		当初設計金額			当初期限	
		最終変更金額		最終変更期限		
契	単位(千円)	一般	24.5.25	↓	25.2.28	
約						当初契約金額
		最終変更金額				
141	京都市立西京極小学校環境配慮型長寿命化改修工事設計業務委託ただし、建築及び設備設計委託	19,845	一般	24.5.25	↓	公共建築部 企画設計課
		18,375				
142	京都市立近衛中学校プール改築工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	3,754	一般	21.3.27	↓	公共建築部 企画設計課
		2,739				
143	京都市立凌風小中学校プール等増築工事他設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託	23,100	一般	23.7.12	↓	公共建築部 企画設計課
		21,945				
144	京都市立神川中学校増築工事設計委託 ただし、校舎棟その他建築及び設備工事実施設計委託	14,760	一般	21.9.8	↓	公共建築部 企画設計課
		14,460				
145	京都市立神川中学校増築工事設計委託 ただし、校舎棟における多目的教室工事実施設計委託	1,380	随契	24.10.1	↓	公共建築部 企画設計課
		760				
146	京都市立白河総合支援学校分校新築工事他設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託	11,760	随契	23.9.21	↓	公共建築部 企画設計課
		10,500				
147	東山区南部小中一貫校整備事業に係る基本計画等策定及びアドバイザー業務等委託	50,000	随契 (プロ)	22.4.8	↓	公共建築部 企画設計課
		49,980				
		53,550				
148	京都市立開晴小・中学校第2校舎整備事業に係る工法検討等業務委託	17,000	随契 (プロ)	22.4.13	↓	公共建築部 企画設計課
		16,989				
		21,989				

No.	委 託 名	設	契	約	契約 方法	履	担									
		計				行										
		当				期										
		最				間										
		初	初	期												
		期	期	限												
		限	限	最												
		単														
		位														
		(
		千														
		円)														
149	京都市立西大路小学校環境配慮型長寿命 化改修工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計委託	17,745	一	般	↓	24.6.1	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						25.2.28										
		16,065														
150	京都市立朱雀第八小学校修繕工事設計委 託 ただし、建築及び設備工事設計委託	1,764	一	般	↓	24.8.11	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						24.10.20										
		1,291														
151	京都市学校給食物資集配センター地震補 強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	1,837	随	契	↓	24.7.3	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						24.9.28										
		1,837														
						24.10.31										
152	京都市立御所南小学校修繕工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,593	一	般	↓	24.2.10	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						24.6.20										
		1,732														
153	京都市野外活動施設花背山の家整備工事 設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	1,963	一	般	↓	24.5.31	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						24.8.31										
		1,206														
154	京都市立金閣小学校ほか9校修繕工事設 計委託 ただし、照明設備改修工事設計委託	4,389	一	般	↓	24.5.22	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						24.9.28										
		3,024														
155	京都市立京北第三小学校修繕工事設計委 託 ただし、消火設備及び火災報知設備改修工 事設計委託	693	一	般	↓	24.7.12	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						24.10.11										
		693														
156	京都市立八条中学校修繕工事 ただし、空調設備改修工事	857	一	般	↓	24.6.29	公	共	建	築	部	整	備	支	援	課
						24.9.28										
		840														

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約 方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額		履行の開始日	
		契	当初契約金額		↓	
			最終変更金額		当初期限	
単 位 (千円)		最終変更期限				
157	京都市立高野中学校修繕工事設計委託 ただし、空調設備改修工事設計委託		907	一般	24.5.19	公共建築部 整備支援課
					↓	
			837		24.8.18	

別表3 維持管理業務委託(都市計画局)

注1 履行期間は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の指名は指名競争入札による業務を示す。

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			
		契	当初契約金額	方法	↓	
		約	最終変更金額		当初期限	
		単位(千円)			最終変更期限	
158	風致保全緑地維持管理(2地区)作業		5,079	指名	24.6.15	都市景観部 風致保全課
					↓	
			4,778		24.11.22	
159	風致保全緑地維持管理(1地区)作業		3,408	指名	24.6.27	都市景観部 風致保全課
					↓	
			3,234		24.11.30	

第4 建設局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、建設局の土木管理部及び道路建設部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（298件）

ア 平成24年度以降に契約した請負工事（その1については、平成25年3月31日までに契約したもの、その2については、平成25年9月30日までに契約したもの）

イ 平成23年度以前に契約し、平成24年度又は平成25年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成23年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（66件）

(3) (1)に関連する別表3に掲げる工事監理業務委託（3件）

(4) 別表4に掲げる平成24年度の維持管理業務委託（5件）

2 抽出した課等

建設局	
土木管理部	北部土木事務所，左京土木事務所 東部土木事務所，南部土木事務所 西部土木事務所 京北・左京山間部土木事務所 西京土木事務所，伏見土木事務所
道路建設部	道路建設課，道路環境整備課

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 随意契約ガイドラインの運用について

京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）によると、価格交渉を行ったときは、契約の決定において交渉の経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことを確認出来ないものがあった。

価格交渉にあたっては、ガイドラインに従い、適切に事務処理を行われたい。

（北大路橋補修工事 左京土木事務所）

(イ) 工事保険等の加入について

契約書及び特記仕様書によると、受注者は、工事目的物及び工事材料等を対象に工事保険、火災保険その他の保険に加入し、その証券の写しを速やかに監督職員に提出するものとされている。

本工事では、受注者が、義務付けられている工事保険等への加入を履行しないまま工事施工にあたっていたもの。

受注者の工事保険等への加入義務の履行について、監督職員による確認を適正に行い、適切な工事施工に努められたい。

（舗装道補修工事（JR円町駅前広場他） 西部土木事務所）

(ウ) 安全管理について

a 建設工事公衆災害防止対策要綱によると、「掘削の深さが1.5メートルを超える場合には、原則として、土留工を施すものとする。」とある。

本工事は、深さが1.5メートルを超える掘削作業があるにもかかわらず、設計において安全対策が見込まれておらず、施工においても土留め等の安全確保の措置がとられていなかったもの。

安全管理について、設計において配慮するとともに、施工にあたっては、安全管理が徹底されるよう指導に努められたい。

（道路照明灯設置（その1）工事（油小路通他）ほか

伏見土木事務所，道路環境整備課）

b 土木工事安全施工技術指針によると、「移動式クレーン作業中は、吊り荷の直下のほか吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所への人の立入りを禁止すること。」とある。

本工事において、吊り荷誘導の作業員が、基礎用掘削孔の中の逃げ場のない吊り荷の直下に位置する危険な作業が行われていたもの。

施工にあたっては、安全管理が徹底されるよう指導に努められたい。

(道路照明灯設置(その1)工事(油小路通他)伏見土木事務所)

イ 設計業務委託

(7) 監督員及び検査員の配置について

土木設計業務等委託監督・検査要綱(以下「要綱」という。)によると、「監督員と検査員を兼務してはならない。監督員と検査員を定める場合は、監督員が検査員の職務を兼務することのないように監督員を定めるものとする。」とある。

本業務では、平成21年度と平成22年度で担当割を変更したことから、契約当初、当該業務の総括監督員であった課長が、変更後、同じ業務の検査員として履行確認を行っていた。

監督員及び検査員について、要綱に基づき、同一業務について監督員が検査員を兼務することのないよう定められたい。

(測量・設計業務委託(下鴨京都停車場線他) 道路環境整備課)

別表1 工事（建設局 その1）

注1 契約日は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札，随契は随意契約による工事をそれぞれ示す。

注3 契約方法欄の（調査）は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
1	通学路交通安全対策(その1)工事		7,990	24.6.19	24.6.20	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			8,946		↓				
			6,567		24.9.28				
			7,352		24.9.28				
2	通学路交通安全対策(その2)工事		997	24.6.19	24.6.20	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			1,207		↓				
			820		24.9.28				
			992		24.9.28				
3	原谷水路補修工事		49,875	24.8.10	24.8.11	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
					↓				
			42,231		25.3.15				
				25.7.30					
4	災害防除(西陣杉坂線)工事		49,453	24.9.18	24.9.19	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			54,306		↓				
			41,842		25.2.15				
			45,946		25.3.15				
5	河川維持工事(堀川)		4,945	24.10.23	24.10.24	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
					↓				
			4,095		25.3.15				
6	災害復旧(杉坂川)工事		14,374	24.11.15	24.11.16	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			14,406		↓				
			11,983		25.3.15				
			12,008						
7	橋梁補修(寺之内橋)工事		6,027	24.11.21	24.11.22	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			6,678		↓				
			4,965		25.3.15				
			5,500						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
8	歩行空間改善(国367号)工事		4,924	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			4,118						
9	通学路交通安全対策(その3)工事		8,494	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			9,114						
			7,102						
			7,619						
10	通学路交通安全対策(その4)工事		39,249	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15 25.5.15	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			40,120						
			32,816						
			33,544						
11	平成24年災第6号河川災害復旧工事		8,337	24.11.27	24.11.28 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			6,915						
12	平成24年災第6号河川災害復旧(その2)工事		756	24.11.27	24.11.28 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			626						
13	平成24年災第15号道路災害復旧工事		9,765	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			8,236						
14	舗装道補修(京都広河原美山線)工事		9,996	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			8,382						
15	平成24年災第7号河川災害復旧(杉坂川)工事		43,743	24.12.4	24.12.6 ↓ 25.3.15 25.9.13	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			36,897						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
16	道路修繕工事(京都環状線)		44,982	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			37,721						
17	災害復旧(中川1号線)		3,181	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			2,683						
18	中川トンネル維持補修工事		4,998	25.1.23	25.1.24 ↓ 25.3.15	随契		設備	土木管理部 北部土木事務所
			4,987						
19	LED照明灯設置(銀閣寺宇多野線)工事		3,664	25.2.27	25.2.28 ↓ 25.3.15 25.7.31	一般		設備	土木管理部 北部土木事務所
			3,004						
20	道路照明灯設置(京都広河原美山線)工事		8,673	25.2.27	25.2.28 ↓ 25.3.15 25.7.31	一般		設備	土木管理部 北部土木事務所
			7,109						
21	橋梁補修(天神川北大路橋)工事		12,033	25.2.27	25.2.28 ↓ 25.7.31	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			9,872						
22	災害防除(雲ヶ畑2号線)工事		6,898	25.2.28	25.2.28 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			5,797						
23	災害復旧(西陣杉坂線)工事		1,092	25.2.28	25.2.28 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			917						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
24	平成24年災第16号 道路災害復旧工事		4,851	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.3.15 25.8.30	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			4,091						
25	平成24年災第17号 道路災害復旧工事		4,284	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.3.15 25.8.30	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			3,614						
26	平成24年災第18号 道路災害復旧工事		7,224	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.3.15 25.8.30	一般	○	土木	土木管理部 北部土木事務所
			6,094						
27	災害復旧(鷹峯2号 線)工事		10,731	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.3.15 25.8.30	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			9,051						
28	交通安全施設整備 (京都京北線)工事		13,650	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			11,235						
29	河川維持(菩提川) 工事		2,908	25.2.28	25.3.1 ↓ 25.3.15 25.8.30	一般		土木	土木管理部 北部土木事務所
			2,453						
30	舗装道補修(北白 川)工事		9,611	24.5.9	24.5.10 ↓ 24.8.31	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			9,749						
			8,825						
			8,951						
31	舗装復旧(北白川)工 事		36,819	24.5.9	24.5.10 ↓ 24.8.31	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			37,230						
			33,804						
			34,181						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
32	道路修繕(国道367号)工事		24,624	24.9.6	24.9.7 ↓ 24.12.15	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			25,952						
			20,674						
			21,788						
33	道路修繕(丸太町通)工事		32,449	24.8.2	24.8.3 ↓ 24.12.28	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			32,646						
			27,146						
			27,311						
34	舗装道補修(丸太町通)工事		2,355	24.8.2	24.8.3 ↓ 24.12.28	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			2,336						
			1,969						
			1,953						
35	舗装道補修(東大路通)工事		13,021	24.10.9	24.10.10 ↓ 25.2.6	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			13,321						
			10,762						
			11,010						
36	歩道整備(国道367号)工事		65,823	24.8.8	24.8.9 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			55,629						
37	通学路交通安全対策(その3)工事		14,361	24.12.7	24.12.8 ↓ 25.3.15 25.4.30	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			15,112						
			12,021						
			12,649						
38	通学路交通安全対策(その4)工事		47,258	24.12.7	24.12.8 ↓ 25.3.15 25.4.30	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			47,766						
			39,558						
			39,982						
39	交通安全施設整備(八瀬他)工事		8,897	24.12.7	24.12.8 ↓ 25.3.15 25.4.30	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			8,879						
			7,447						
			7,431						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
40	路面標示設置工事		882	24.12.7	24.12.8 ↓ 25.3.15 25.4.30	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			935						
			738						
			782						
41	通学路交通安全対策(その1)工事		6,682	24.6.19	24.6.20 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			6,959						
			5,492						
			5,719						
42	通学路交通安全対策(その2)工事		1,485	24.6.19	24.6.20 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			1,599						
			1,221						
			1,313						
43	災害防除(貴船)工事		81,329	24.9.24	24.9.25 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			81,322						
44	災害防除(国道477号)工事		45,094	24.5.23	24.5.24 ↓ 25.1.31	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			47,748						
			38,062						
			40,302						
45	舗装新設(岩倉)工事		1,499	24.11.2	24.11.3 ↓ 25.2.10	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			1,236						
46	北大路橋補修工事		8,716	24.11.15	24.11.16 ↓ 25.3.15	随契		土木	土木管理部 左京土木事務所
			8,341						
			8,715						
			8,339						
47	平成24年災第9号道路災害復旧工事		7,466	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			6,294						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
48	平成24年災第10号 道路災害復旧工事		27,390	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			23,090						
49	平成24年災第11号 道路災害復旧工事		7,733	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			6,519						
50	災害復旧(大原)工事		318	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			267						
51	平成24年災第14号 道路災害復旧工事		6,685	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15 25.4.15	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			7,432						
			5,507						
			6,122						
52	平成23年災第10号 道路災害復旧工事		3,999	24.9.27	24.9.28 ↓ 25.3.15	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			3,850						
			3,315						
			3,192						
53	平成23年災第10号 道路災害復旧(公共 関連)工事		3,896	24.9.27	24.9.28 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			3,972						
			3,230						
			3,292						
54	平成23年災第11号 道路災害復旧工事		2,927	24.9.27	24.9.28 ↓ 25.3.15	一般	○	土木	土木管理部 左京土木事務所
			2,427						
55	災害復旧(下鴨大津 線)工事		11,560	24.7.26	24.7.27 ↓ 24.12.23	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			12,247						
			9,650						
			10,222						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
56	河川維持補修工事 (浚渫)		3,155	24.6.21	24.6.22 ↓ 24.9.19	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			2,667						
57	第二太田川他浚渫 工事		20,059	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			16,779						
58	一般排水路(二ノ瀬) 工事		4,270	24.9.27	24.9.28 ↓ 25.1.31	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			3,541						
59	河川改良(鞍馬川)工 事		41,247	24.10.3	24.10.4 ↓ 25.3.15 25.5.15	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			42,825						
			34,807						
			36,138						
60	道路照明灯設置(北 白川他)工事		5,424	24.9.14	24.9.15 ↓ 25.1.12	一般		設備	土木管理部 左京土木事務所
			4,442						
61	舗装道補修(新柳馬 場通)工事		4,998	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			4,191						
62	道路照明灯設置(大 原他)工事(その1)		7,388	25.2.21	25.2.22 ↓ 25.6.28	一般		設備	土木管理部 左京土木事務所
			6,091						
63	道路照明灯設置(大 原他)工事(その2)		1,160	25.2.21	25.2.22 ↓ 25.6.28	一般		設備	土木管理部 左京土木事務所
			956						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
64	舗装道補修(鞍馬)工 事		9,214	25.3.28	25.3.29 ↓ 25.6.28	一般		土木	土木管理部 左京土木事務所
			7,645						
65	災害防除工事(四ノ 宮四ツ塚線)		19,980	24.11.27	24.11.28 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			16,737						
66	道路情報板設置工 事(四ノ宮四ツ塚線)		6,301	24.10.26	24.10.27 ↓ 25.3.15	一般		設備	土木管理部 東部土木事務所
			6,082						
			5,158						
			4,979						
67	道路修繕工事(弥栄 経10号線他)		42,296	24.11.6	24.11.7 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 東部土木事務所
			35,506						
68	道路修繕工事(その 2)(新橋通)		8,997	24.11.6	24.11.7 ↓ 25.3.15	一般	○	土木	土木管理部 東部土木事務所
			8,999						
			7,553						
			7,554						
69	路肩整備工事(山科 柳辻緯5号線)		3,729	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15 25.5.15	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			3,766						
			3,139						
			3,169						
70	道路照明灯設置工 事(川端通他)		7,422	25.2.14	25.2.15 ↓ 25.6.24	一般		設備	土木管理部 東部土木事務所
			6,078						
71	道路照明灯設置工 事(その2)(福稲経1 1号線他)		3,120	25.2.14	25.2.15 ↓ 25.6.24	一般		設備	土木管理部 東部土木事務所
			2,555						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
72	河川維持補修工事 (高川他)		2,381	24.4.23	24.4.24 ↓ 24.10.20	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			2,545						
			1,996						
			2,132						
73	河川維持補修工事 (岡川)		3,236	25.2.26	25.2.27 ↓ 25.6.16	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			2,659						
74	舗装道補修工事(新 道緯3号線)		62,634	24.10.24	24.10.25 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			58,233						
75	通学路交通安全対 策(その1)工事(東 部土木事務所管内)		6,275	24.6.26	24.6.27 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			7,551						
			5,162						
			6,211						
76	通学路交通安全対 策(その2)工事(東 部土木事務所管内)		971	24.6.26	24.6.27 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			363						
			799						
			298						
77	通学路交通安全対 策(その3)工事(東 部土木事務所管内)		53,714	24.12.3	24.12.4 ↓ 25.3.15 24.6.28	一般	○	土木	土木管理部 東部土木事務所
			49,677						
78	通学路交通安全対 策(その4)工事(東 部土木事務所管内)		10,998	24.12.3	24.12.4 ↓ 25.3.15 24.6.28	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			10,172						
79	舗装道補修工事(山 科音羽経42号線他)		2,266	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			2,301						
			1,908						
			1,937						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請 負	最終変更金額		↓				
			当初請負金額		当初工期				
			最終変更金額		最終変更工期				
単位(千円)									
80	交通安全施設設置 工事(その2)(二条 停車場東山三条線 他)		6,238	25.3.12	25.3.13	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
					↓				
			5,103		25.7.10				
81	舗装道補修工事(二 条停車場東山三条 線他)		18,190	24.12.3	24.12.4	一般		土木	土木管理部 東部土木事務所
			20,608		↓				
			15,057		25.3.15				
			17,058		25.4.30				
82	通学路交通安全対 策(その2)工事(南 部土木事務所管内)		588	24.6.19	24.6.20	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			577		↓				
			484		24.9.28				
			474		24.9.28				
83	道路案内標識設置 工事		414	24.9.19	24.9.20	随契		土木	土木管理部 南部土木事務所
					↓				
			252		24.11.18				
84	防護柵設置工事(上 鳥羽経89号線他)		4,200	24.12.17	24.12.18	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			4,662		↓				
			3,444		25.3.15				
			3,822		25.5.24				
85	交通安全施設整備 工事(御前通他)		4,494	24.12.17	24.12.18	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			4,704		↓				
			3,685		25.3.15				
			3,857		25.3.15				
86	舗装道補修工事(河 原町通)		12,295	24.9.24	24.9.25	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			12,306		↓				
			10,151		25.2.21				
			10,159		25.2.21				
87	舗装道補修工事(一 般市道東洞院通)		7,234	24.9.24	24.9.25	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			7,234		↓				
			5,961		25.1.22				
			5,961		25.2.15				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
88	歩道整備工事(一般市道久世橋通)		17,724	24.10.23	24.10.24	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			17,860		↓				
			14,731		25.3.15				
			14,844		25.3.15				
89	舗装道補修工事(一般市道大宮通)		21,598	24.10.23	24.10.24	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			22,281		↓				
			18,095		25.3.15				
			18,666		25.3.15				
90	歩道整備工事(一般市道大宮通)		8,379	24.10.23	24.10.24	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			8,673		↓				
			7,020		25.3.15				
			7,266		25.3.15				
91	舗装道補修工事(大宮通)		6,699	24.12.27	24.12.28	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			7,066		↓				
			5,507		25.3.15				
			5,808		25.3.15				
92	通学路交通安全対策(その4)工事(南部土木事務所管内)		9,544	24.12.11	24.12.12	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			9,544		↓				
			8,086		25.3.15				
			8,086		25.7.26				
93	歩道整備工事(西小路通)		8,274	25.3.28	25.3.29	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
					↓				
			6,882		25.8.30				
94	通学路交通安全対策(その3)工事(南部土木事務所管内)		87,244	24.12.11	24.12.12	一般	○	土木	土木管理部 南部土木事務所
			87,244		↓				
			73,908		25.3.15				
			73,908		25.7.26				
95	河川維持補修(その1)工事(高瀬川)		976	24.6.20	24.7.19	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			976		↓				
			817		24.9.6				
			817		24.9.6				

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
96	河川維持補修(その2)工事(高瀬川)		1,953	24.11.15	24.11.16 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			1,618						
97	河川維持補修(その4)工事(高瀬川)		863	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			724						
98	道路照明灯設置(その2)工事(梅小路通他)		2,489	24.12.19	24.12.20 ↓ 25.3.15 25.4.30	一般		設備	土木管理部 南部土木事務所
			2,592						
			2,048						
			2,132						
99	道路照明灯設置(その1)工事(塩小路通他)		13,144	24.12.19	24.12.20 ↓ 25.3.15 25.4.30	一般		設備	土木管理部 南部土木事務所
			13,771						
			10,813						
			11,329						
100	通学路交通安全対策(その1)工事(南部土木事務所管内)		5,838	24.6.19	24.6.20 ↓ 24.9.28 24.9.28	一般		土木	土木管理部 南部土木事務所
			7,003						
			4,802						
			5,761						
101	災害防除工事(京都市日吉美山線)その1		67,734	24.8.31	24.9.1 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般 (調査)		土木	土木管理部 西部土木事務所
			75,258						
			57,667						
			64,072						
102	災害防除工事(京都市日吉美山線)その2		30,090	24.8.31	24.9.1 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般 (調査)	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			28,012						
			25,618						
			23,848						
103	交差点改良工事(鹿ヶ谷嵐山線)		46,197	24.12.19	24.12.20 ↓ 25.3.15 25.8.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			46,197						
			38,757						
			38,757						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
104	横断歩道橋撤去工 事(双ヶ丘歩道橋)		5,941	24.12.19	24.12.20 ↓ 25.3.15 25.7.16	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			5,941						
			4,985						
			4,985						
105	舗装修繕工事(国道 162号)		30,053	24.11.14	24.11.15 ↓ 25.2.28 25.2.28	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			30,079						
			25,053						
			25,074						
106	災害防除工事(国道 162号)		21,793	24.10.24	24.10.25 ↓ 25.2.21 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			23,646						
			18,312						
			19,867						
107	道路照明灯設置工 事(その1)		7,612	24.8.29	24.8.30 ↓ 25.1.31	一般		設備	土木管理部 西部土木事務所
			6,214						
108	舗装道補修工事(JR 円町駅前広場他)		2,680	24.11.15	24.11.16 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			2,221						
109	舗装道補修工事(壬 生経37号線)		8,136	24.12.27	24.12.28 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			8,682						
			6,688						
			7,136						
110	交通安全施設整備 工事(国道162号)		6,221	24.12.26	24.12.27 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			6,043						
			5,093						
			4,947						
111	交通安全施設整備 工事(京都広河原美 山線他)		4,213	24.11.6	24.11.7 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			4,311						
			3,449						
			3,529						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
112	河川維持補修(除 草・浚渫)工事(三宝 寺川他)		4,221	24.8.9	24.8.10 ↓ 24.11.30 24.11.30	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			4,915						
			3,536						
			4,117						
113	河川維持補修工事 (堀川その1)		851	24.8.9	24.8.10 ↓ 24.11.7	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			712						
114	河川維持補修工事 (堀川その2)		846	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			700						
115	一般排水路改良補 修(除草・浚渫)工事		1,754	24.10.1	24.10.2 ↓ 24.11.30 24.11.30	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			2,084						
			1,458						
			1,731						
116	舗装新設工事(嵯峨 緯147号線)		1,237	24.12.27	24.12.28 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			1,017						
117	路肩整備工事(鳴滝 経67号線他)		5,290	24.12.10	24.12.11 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			5,290						
			4,380						
			4,380						
118	通学路交通安全対 策(その1)工事(西 部土木事務所管内)		11,995	24.6.26	24.6.27 ↓ 24.9.28 24.9.28	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			13,979						
			9,866						
			11,498						
119	通学路交通安全対 策(その2)工事(西 部土木事務所管内)		1,998	24.6.26	24.6.27 ↓ 24.9.28 24.9.28	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			2,823						
			1,643						
			2,321						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単 位 (千 円)									
120	平成24年災第2号河川災害復旧工事		19,233	24.12.7	24.12.8	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			19,233		↓				
			16,065		25.3.15				
			16,065		25.7.31				
121	平成24年災第3号河川災害復旧工事		3,883	24.12.10	24.12.11	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			3,883		↓				
			3,215		25.3.15				
			3,215		25.6.28				
122	平成24年災第4号河川災害復旧工事		9,346	24.12.4	24.12.5	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			9,346		↓				
			7,835		25.3.15				
			7,835		25.7.12				
123	平成24年災第5号河川災害復旧工事		12,028	24.12.20	24.12.21	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			12,028		↓				
			10,051		25.3.15				
			10,051		25.7.12				
124	平成24年災第12号道路災害復旧工事		22,690	24.12.20	24.12.21	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			22,690		↓				
			18,959		25.3.15				
			18,959		25.8.30				
125	平成24年災第13号道路災害復旧工事		16,093	24.12.20	24.12.21	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			16,093		↓				
			13,475		25.3.15				
			13,475		25.7.31				
126	平成24年災第20号橋梁災害復旧工事		15,845	24.12.20	24.12.21	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			15,845		↓				
			13,267		25.3.15				
			13,267		25.7.16				
127	災害緊急復旧工事 (その8)		10,944	24.12.26	24.12.27	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			10,944		↓				
			10,836		25.3.15				
			10,836		25.5.31				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
128	災害緊急復旧工事 (その10)		5,936	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			5,936						
			4,977						
			4,977						
129	災害緊急復旧工事 (その11)		5,738	24.12.10	24.12.11 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			5,738						
			4,735						
			4,735						
130	細街路交通安全対 策工事(西部土木事 務所管内)		7,413	24.12.17	24.12.18 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			7,951						
			6,826						
			7,321						
131	通学路交通安全対 策(その3)工事(西 部土木事務所管内)		145,280	24.12.17	24.12.18 ↓ 25.3.15 25.7.16	一般	○	土木	土木管理部 西部土木事務所
			145,280						
			133,781						
			133,781						
132	通学路交通安全対 策(その4)工事(西 部土木事務所管内)		35,448	24.12.17	24.12.18 ↓ 25.3.15 25.7.16	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			35,448						
			32,642						
			32,642						
133	河川維持補修(浚 渫)工事(奥殿川他)		2,974	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			2,460						
134	河川維持補修工事 (七谷川)		5,053	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.6.28	一般		土木	土木管理部 西部土木事務所
			4,179						
135	舗装道補修工事(府 道佐々江下中線)		11,844	24.7.20	24.7.21 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			9,857						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
136	舗装道補修工事(府道中地熊田線)		441	24.11.15	24.11.16 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			367						
137	法面防護工事(府道愛宕弓槻線)		14,962	24.9.28	24.9.29 ↓ 25.2.25 25.3.15	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			15,477						
			14,175						
			14,662						
138	通学路交通安全対策(その2)工事		1,113	24.6.25	24.6.26 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			1,428						
			917						
			1,177						
139	通学路交通安全対策(その4)工事		15,865	24.12.4	24.12.5 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			15,991						
			13,230						
			13,333						
140	路肩整備工事(一般国道162号)		3,969	24.10.1	24.10.2 ↓ 25.1.29	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			3,282						
141	路肩整備工事(府道宮ノ辻神吉線)		4,977	24.11.27	24.11.28 ↓ 25.3.15 25.4.26	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			5,418						
			4,172						
			4,542						
142	交通安全施設整備工事(国道162号)		7,024	24.10.16	24.10.17 ↓ 25.2.13	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			7,108						
			5,793						
			5,862						
143	通学路交通安全対策(その1)工事		9,975	24.6.25	24.6.26 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			10,836						
			8,226						
			8,936						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
144	通学路交通安全対策(その3)工事		29,274	24.12.5	24.12.6 ↓ 25.3.15 25.4.26	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			29,694						
			24,643						
			24,996						
145	災害防除工事(一般 国道477号)		6,636	24.8.2	24.8.3 ↓ 24.11.30	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			7,371						
			5,514						
			6,124						
146	舗装新設工事(札上 谷線他)		2,100	25.1.31	25.2.1 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			1,743						
147	橋りょう改良工事(笹 部橋(その3))		62,580	24.8.2	24.8.3 ↓ 25.3.15 25.4.26	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			72,964						
			53,896						
			62,839						
148	橋りょう改良工事(笹 部橋(その4))		143,388	24.12.3	24.12.4 ↓ 26.3.14	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			122,220						
149	河川維持補修工事 (宮ノ谷川)		1,543	25.2.27	25.2.28 ↓ 25.5.8	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			1,296						
150	平成23年災第12号 道路災害復旧工事 (府道中地熊田線)		6,247	24.11.15	24.11.16 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所
			6,720						
			5,208						
			5,601						
151	舗装道補修(その1) 工事(一般市道牛ヶ 瀬経171号線他)		12,669	24.9.6	24.9.7 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			13,552						
			10,493						
			11,224						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
152	舗装道補修(その4) 工事(一般市道下津 林経209号線)		11,575	25.3.28	25.3.29 ↓ 25.8.25	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			9,573						
153	舗装道補修(その5) 工事(一般市道大枝 歩4号線他)		13,267	25.3.28	25.3.29 ↓ 25.8.25	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			11,077						
154	舗装道補修(その2) 工事(市道洛西第二 経22号線他)		5,376	24.11.16	24.11.17 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			5,840						
			4,423						
			4,804						
155	通学路交通安全対 策(その2)工事(西 京土木事務所管内)		1,986	24.6.25	24.6.26 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			3,092						
			1,639						
			2,550						
156	通学路交通安全対 策(その4)工事(一 般市道洛西第二経2 8号線他)		42,864	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.5.31	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			35,894						
157	舗装道補修(その3) 工事(市道大原野25 号線他)		2,796	25.3.28	25.3.29 ↓ 25.8.25	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			2,325						
158	歩道整備(その1)工 事(一般市道牛ヶ瀬 経171号線他)		6,574	24.9.6	24.9.7 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			6,365						
			5,445						
			5,272						
159	歩道整備(その3)工 事(一般市道下津林 経209号線)		4,191	25.3.28	25.3.29 ↓ 25.8.25	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			3,467						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
160	歩道整備(その2)工事(一般市道洛西2号線)		32,652	24.7.25	24.7.26 ↓ 25.1.21 25.3.29	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			34,326						
			27,321						
			28,720						
161	通学路交通安全対策(その5)工事(一般市道檜原緯5号線他)		12,600	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.6.28	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			10,524						
162	道路照明灯設置(その1)工事(主要府道宇多野嵐山山田線他)		3,712	24.10.24	24.10.25 ↓ 25.3.15	一般		設備	土木管理部 西京土木事務所
			4,197						
			3,040						
			3,437						
163	道路照明灯設置(その3)工事(一般市道桂緯159号線他)		2,552	24.12.6	24.12.7 ↓ 25.3.15	一般		設備	土木管理部 西京土木事務所
			2,786						
			2,070						
			2,259						
164	道路照明灯設置(その2)工事(一般府道沓掛西大路五条線他)		2,681	24.10.22	24.10.23 ↓ 25.3.15	一般		設備	土木管理部 西京土木事務所
			2,188						
165	交通安全施設整備(その1)工事(一般市道大原野8号線他)		5,076	24.10.16	24.10.17 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			4,145						
166	交通安全施設整備(その2)工事(一般府道太秦上桂線他)		3,691	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			3,091						
167	通学路交通安全対策(その1)工事(西京土木事務所管内)		4,990	24.6.25	24.6.26 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			7,015						
			4,116						
			5,785						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
168	通学路交通安全対策(その3)工事(一般市道洛西第二経28号線他)		18,633	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			15,604						
169	災害防除工事(一般府道柚原向日線)		35,975	24.8.10	24.8.11 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			38,787						
			30,145						
			32,500						
170	橋梁補修(松尾橋)工事		14,392	24.10.9	24.10.10 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			15,676						
			11,907						
			12,968						
171	河川維持補修工事(普通河川荒木川他)		7,297	24.6.19	24.6.20 ↓ 25.1.31	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			6,095						
172	河川維持補修工事(普通河川小塩川他)		1,491	24.11.15	24.11.16 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			1,235						
173	河川維持補修(準用河川小畑川他)		29,689	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.3.15 25.4.30	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			25,221						
174	河川維持補修(普通河川鳴谷川)		20,395	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.7.12	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			17,083						
175	河川維持補修(普通河川出灰川他)		21,297	25.1.25	25.1.26 ↓ 25.7.24	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			17,776						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
176	舗装復旧工事(主要 府道大山崎大枝線 他)		85,353	24.8.23	24.8.24 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			86,703						
			77,595						
			78,821						
177	平成24年災第1号河 川災害復旧工事(普 通河川谷田川)		5,226	24.11.23	24.11.24 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 西京土木事務所
			4,365						
178	河川維持補修工事 (万千代川他)		3,591	24.6.19	24.6.20 ↓ 25.1.31	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			3,885						
			3,031						
			3,279						
179	一般排水路改良補 修(その2)工事		3,055	24.11.21	24.11.22 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			2,531						
180	橋梁補修工事(新景 勝橋)		3,811	24.10.4	24.10.5 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			3,544						
181	通学路交通安全対 策(その2)工事(伏 見土木事務所管内)		1,344	24.6.19	24.6.20 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			2,772						
			1,105						
			2,279						
182	交差点改良(公共関 連)工事(外環状線)		2,436	24.12.12	24.12.13 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			2,436						
			2,035						
183	歩道整備工事(水垂 上桂線)		4,662	25.2.26	25.2.27 ↓ 25.6.26	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			3,830						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
184	交通安全施設整備 (その2)工事(中山 稲荷線他)		2,961	25.2.15	25.2.16 ↓ 25.6.28	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			2,424						
			2,424						
185	一般排水路改良補 修(その1)工事		5,113	24.10.1	24.10.2 ↓ 25.1.31	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			5,197						
			4,250						
			4,319						
186	河川維持補修(その 2)工事(七間堀川 他)		5,292	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			4,441						
187	河川維持補修(その 3)工事(日野川他)		5,470	25.1.24	25.1.25 ↓ 25.6.28	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			4,590						
188	道路照明灯設置(そ の1)工事(油小路通 他)		19,089	24.9.19	24.9.20 ↓ 25.3.15	一般		設備	土木管理部 伏見土木事務所
			18,994						
			15,802						
			15,723						
189	道路照明灯設置(そ の3)工事		13,062	25.3.28	25.3.29 ↓ 25.6.28	一般		設備	土木管理部 伏見土木事務所
			10,731						
190	道路照明灯設置(そ の2)工事		5,638	25.1.31	25.2.1 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般		設備	土木管理部 伏見土木事務所
			4,586						
191	舗装道補修工事(醍 醐経134号線他)		11,676	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			11,550						
			9,830						
			9,723						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
192	災害防除工事(醍醐 大津線)		17,955	24.12.6	24.12.7 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			19,152						
			15,088						
			16,093						
193	通学路交通安全対 策(その1)工事(伏 見土木事務所管内)		12,253	24.6.19	24.6.20 ↓ 24.9.28	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			13,681						
			10,082						
			11,256						
194	交通安全施設整備 工事(羽束師9号線 他)		11,151	24.12.17	24.12.18 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			10,983						
			9,145						
			9,006						
195	舗装道補修工事(伏 見港京都停車場線)		22,711	24.10.4	24.10.5 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			23,457						
			21,119						
			21,812						
196	舗装復旧工事(下鳥 羽経81号線他)		15,046	24.10.19	24.10.20 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			15,078						
			12,649						
			12,675						
197	舗装道補修工事(竹 田経6号線他)		8,337	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			8,526						
			6,964						
			7,122						
198	舗装道補修工事(伏 見西部第二経28号 線)		6,258	24.11.14	24.11.15 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			5,793						
199	通学路交通安全対 策(その4)工事(伏 見土木事務所管内)		5,491	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			5,659						
			5,051						
			5,205						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
200	舗装道補修工事(京都守口線)		42,714	24.9.25	24.9.26 ↓ 25.2.22	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			42,871						
			35,857						
			35,988						
201	歩道整備工事(伏見港京都停車場線)		38,514	25.3.1	25.3.2 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			38,325						
			35,815						
			35,639						
202	道路改良工事(羽束師35号線)		40,383	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			33,999						
203	舗装復旧工事(深草経73号線他)		42,840	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			43,428						
			35,791						
			36,281						
204	舗装復旧工事(中島経24号線他)		32,077	24.10.19	24.10.20 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			32,256						
			26,967						
			27,116						
205	交差点改良工事(外環状線)		33,180	24.12.12	24.12.13 ↓ 25.3.15 25.6.28	一般	○	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			27,731						
206	舗装復旧工事(伏見西部第二経27号線他)		57,477	24.11.14	24.11.15 ↓ 25.3.15	一般		土木	土木管理部 伏見土木事務所
			59,860						
			53,216						
			55,422						
207	通学路交通安全対策(その3)工事(伏見土木事務所管内)		94,489	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般	○	土木	土木管理部 伏見土木事務所
			86,928						

別表2 設計業務委託(建設局 その1)

注1 履行期間は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約を、指名は指名競争入札による業務をそれぞれ示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
208	緊急測量調査設計業務委託(普通河川杉坂川)	11,970		一般	24.8.2	↓ 24.12.28	土木管理部 北部土木事務所
			11,025				
209	緊急測量設計業務委託(一般市道鷹峯2号線)	9,970		一般	24.8.2	↓ 24.12.28	土木管理部 北部土木事務所
			9,870				
210	測量設計業務委託(国道367号)	6,596		一般	22.7.30	↓ 23.3.15	土木管理部 左京土木事務所
			5,827				
211	一般府道上黒田貴船線 測量・設計業務委託			一般	15.7.23	↓ 16.3.31	土木管理部 左京土木事務所
			7,182				
			8,297		16.7.31		
212	測量設計業務委託(国道477号)	4,945		一般	22.8.25	↓ 23.3.15	土木管理部 左京土木事務所
			4,357				
213	緊急測量調査設計業務委託(下鴨静原大原線)	20,067		随契	24.8.3	↓ 24.11.11	土木管理部 左京土木事務所
			20,817				
			19,740				
			20,477				
214	緊急測量調査設計業務委託(岩倉7号線)	3,119		随契	24.8.7	↓ 24.11.4	土木管理部 左京土木事務所
			2,782				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日		
		契	当初契約金額			↓		
		約	最終変更金額			当初期限		
		単位(千円)				最終変更期限		
215	緊急測量設計業務委託(久多広河原線他)	4,019		随契	23.10.7	↓	土木管理部 左京土木事務所	
		3,990						24.1.4
216	緊急測量設計業務委託(下鴨大津線)	6,596		随契	23.11.12	↓	土木管理部 左京土木事務所	
		6,784						24.2.9
		6,510						
		6,696						
217	普通河川鞍馬川 測量設計業務委託	4,966		一般	20.9.5	↓	土木管理部 左京土木事務所	
		4,438						21.2.27
218	災害防除詳細設計業務委託	21,420		指名	18.7.26	↓	土木管理部 西部土木事務所	
		19,950						19.3.15
219	災害防除土質調査業務委託	2,520		指名	18.7.20	↓	土木管理部 西部土木事務所	
		2,257						19.3.15
220	測量設計業務委託(双ヶ丘交差点)	8,064		一般	22.3.20	↓	土木管理部 西部土木事務所	
		8,846						22.9.15
		7,087						
		7,774						
221	緊急測量調査設計業務委託(京都日吉美山線)	14,396		随契	24.8.4	↓	土木管理部 西部土木事務所	
		17,275						24.11.1
		12,075						
		14,488						
222	緊急測量調査設計業務委託(高鼻川他)	8,350		随契	24.8.4	↓	土木管理部 西部土木事務所	
		8,359						24.11.1
		8,295						
		8,302						

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間		担当部課		
		計	最終変更金額			履行の開始日	↓			
		契	当初契約金額	約			↓			
		約	最終変更金額					当初期限		
		単位(千円)						最終変更期限		
223	緊急測量調査設計業務委託(愛宕弓楯線)		7,975	随契			24.3.23		土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
			8,332				↓			
			7,875				24.7.20			
			8,226							
224	測量設計業務委託(上黒田貴船線)		7,560	一般			21.7.7		土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
							↓			
			6,972				22.1.2			
225	測量設計業務委託		13,272	一般			19.10.5		土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
			15,897				↓			
			8,337				20.3.14			
			9,985							
226	緊急測量調査設計業務委託(中地熊田線)		5,804	随契			23.10.6		土木管理部 京北・左京山間部 土木事務所	
			5,754				↓			
			5,670				24.2.2			
			5,620							
227	測量設計業務委託(一般府道柚原向日線)		9,988	一般			22.7.15		土木管理部 西京土木事務所	
							↓			
			8,767				22.12.11			
228	緊急測量設計業務委託(普通河川谷田川)		4,970	随契			24.8.4		土木管理部 西京土木事務所	
							↓			
			4,788				24.11.1			
229	道路詳細測量設計業務委託(羽束師35号線)		4,639	一般			23.9.28		土木管理部 伏見土木事務所	
			4,838				↓			
			4,074				24.3.15			
			4,247							
230	交差点改良工事(外環状線)		4,233	一般			23.9.29		土木管理部 伏見土木事務所	
							↓			
			3,759				24.3.15			

別表4 維持管理業務委託(建設局 その1)

注1 履行期間は平成25年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による業務をそれぞれ示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		当初設計金額	単位(千円)				
231	準用河川堀川清掃作業委託(北部土木事務所管内)	7,993		一般	24.4.2	↓ 25.3.31	土木管理部 北部土木事務所
		7,570					
232	準用河川堀川清掃作業委託	487		随契	24.4.19	↓ 25.3.31	土木管理部 左京土木事務所
		472					
233	道路除草作業委託(国道367号他)	6,733		一般	24.5.14	↓ 24.9.30	土木管理部 左京土木事務所
		6,850					
		3,526					
		3,587					
234	道路除草業務委託(百井)	688		随契	24.7.4	↓ 24.8.31	土木管理部 左京土木事務所
		687					
235	道路除草業務委託(芹生)	384		随契	24.7.4	↓ 24.8.31	土木管理部 左京土木事務所
		383					

別表1 工事（建設局 その2）

注1 契約日は平成25年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札，随契は随意契約による工事をそれぞれ示す。

注3 契約方法欄の（調査）は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負							
		単 位 (千 円)							
236	(主) 京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)トンネル新設工事		1,763,709	24.5.28	24.5.29 ↓ 26.7.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			1,535,100						
237	(主) 京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その9) 工事		28,957	24.10.3	24.10.4 ↓ 25.3.15 -	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			29,963						
			24,273						
			25,116						
238	(主) 西陣杉坂線(积 迦谷工区)道路改良 (その6)工事(1)		164,910	24.10.23	24.10.24 ↓ 25.3.15 26.1.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			143,601						
239	(主) 西陣杉坂線(积 迦谷工区)道路改良 (その6)工事(2)		14,107	24.10.23	24.10.24 ↓ 25.3.15 26.1.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			12,285						
240	高雄改良(その7)工 事		152,638	24.12.6	24.12.7 ↓ 25.10.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			129,675						
241	(主) 西陣杉坂線(积 迦谷工区)道路改良 (その4)工事		279,930	23.5.17	23.5.18 ↓ 24.3.15 24.9.28	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			335,590						
			235,318						
			282,106						
242	(主) 西陣杉坂線(积 迦谷工区)道路改良 (その5)工事		49,980	24.10.23	24.10.24 ↓ 25.3.15 -	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			57,394						
			43,521						
			49,976						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
243	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その5) 工事		275,562	23.7.26	24.7.27 ↓ 24.3.15 24.6.29	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			326,140						
			238,640						
			282,440						
244	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その7) 工事		44,702	23.10.31	23.11.1 ↓ 24.8.31 24.10.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			53,601						
			38,021						
			45,589						
245	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その8) 工事		6,129	24.1.18	24.1.19 ↓ 24.3.15 24.6.29	随契	○	土木	道路建設部 道路建設課
			7,351						
			5,439						
			6,521						
246	高雄改良(その5)工 事		81,512	23.12.20	23.12.21 ↓ 24.7.31 24.8.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			89,481						
			68,649						
			75,358						
247	高雄改良(その6)工 事		27,016	24.8.6	24.8.7 ↓ 25.1.31 25.2.28	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			33,295						
			22,498						
			27,726						
248	(主)西陣杉坂線(釈 迦谷工区)道路改良 (その6公共関連)工 事		19,761	24.10.23	24.10.24 ↓ 25. 3.15 26.1.31	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			17,207						
249	一般国道162号排水 構造物等工事		16,013	24.11.22	24.11.23 ↓ 25.3.15 25.4. 15	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			16,671						
			13,375						
			13,925						
250	羽束師橋関連道路 (桂川右岸堤防)築 造工事(その1)		31,580	24.12.19	24.12.20 ↓ 25.6.28 —	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			32,343						
			26,491						
			27,129						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
251	(主)京都広河原美 山線(二ノ瀬バイパ ス)道路改良(その5 公共関連)工事		18,942	23.7.26	24.7.27 ↓ 24.3.15 24.6.29	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			21,879						
			16,404						
			18,947						
252	(主)西陣杉坂線(积 迦谷工区)道路改良 (その4公共関連)工 事		2,982	23.5.17	23.5.18 ↓ 24.3.15 24.9.28	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			3,475						
			2,506						
			2,921						
253	高雄改良(公共関連 その1)工事		2,740	24.8.6	24.8.7 ↓ 25.1.31 25.2.28	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			2,604						
			2,281						
			2,167						
254	(主)京都広河原美 山線(鞍馬北工区) 道路改良(その2)工 事		19,958	25.9.20	25.9.21 ↓ 26.2.28	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			17,251						
255	高雄改良(その8)工 事		152,334	25.9.18	25.9.19 ↓ 26.7.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			152,250						
256	(市)小川通歩道整 備(その2)工事		19,476	25.5.16	25.5.17 ↓ 26.2.14	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			20,380						
			16,170						
			16,919						
257	羽束師橋関連道路 (桂川右岸堤防)築 造工事(その2)		47,493	25.9.5	25.9.6 ↓ 26.3.14	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			41,363						
258	羽束師橋関連道路 (桂川右岸堤防)築 造工事(その3)		5,348	25.9.5	25.9.6 ↓ 26.3.14	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			4,657						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
259	(主)京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス)道路改良(その10)工事)		86,109	25.9.30	25.10.1 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			86,100						
260	(主)京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス)道路改良(その10)公共関連工事		4,525	25.9.30	25.10.1 ↓ 26.3.14	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			4,525						
261	一・二・3伏見向日町線道路改築(その6)工事		8,883	24.5.28	24.5.29 ↓ 25.3.15 -	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			10,458						
			7,365						
			8,668						
262	一・二・3伏見向日町線道路改築(その6-1)工事		2,709	24.5.28	24.5.29 ↓ 25.3.15 25.3.15	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			2,709						
			2,245						
			2,245						
263	一・二・3伏見向日町線道路改築(その7)工事		892	24.11.1	24.11.2 ↓ 24.12.31 -	随契		土木	道路建設部 道路建設課
			945						
			703						
			744						
264	3・3・5中山石見線道路改築(その2)工事		94,311	23.12.13	23.12.14 ↓ 24.6.29 25.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			107,494						
			80,567						
			91,828						
265	3・3・5中山石見線道路改築(その2の2)工事		40,952	24.7.17	24.7.18 ↓ 25.3.15 -	随契	○	土木	道路建設部 道路建設課
			41,202						
			30,870						
			31,057						
266	3・3・128久世北茶屋線道路拡幅工事		160,660	24.5.15	24.5.16 ↓ 25.3.15 25.9.6	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			187,705						
			136,710						
			159,721						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
267	3・3・128久世北茶 屋線道路拡幅工事た だし、防衛省警備機 械移設工事		6,158	24.7.17	24.8.20 ↓ 25.3.15 25.5.15	随契		設備	道路建設部 道路建設課
			6,303						
			6,153						
			6,294						
268	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築工 事(その4)		109,662	23.5.26	23.5.27 ↓ 24.3.15 24.5.31	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			127,375						
			91,314						
			106,062						
269	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築(そ の4-1)工事		49,518	23.5.26	23.5.27 ↓ 24.3.15 24.5.31	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			59,083						
			41,233						
			49,197						
270	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築(そ の5)工事		231,451	24.5.28	24.5.29 ↓ 25.3.15 25.3.28	一般 (調査)	○	土木	道路建設部 道路建設課
			261,187						
			198,797						
			224,265						
271	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築(そ の5-1)工事		75,778	24.5.28	24.5.29 ↓ 25.3.15 25.5.31	一般 (調査)		土木	道路建設部 道路建設課
			90,930						
			65,067						
			78,076						
272	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築(そ の6)工事		99,928	24.10.2	24.10.3 ↓ 25.3.15 25.3.28	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			119,878						
			85,480						
			102,545						
273	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築(そ の7)工事		17,031	24.11.16	24.11.17 ↓ 25.3.15 25.3.28	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			18,270						
			14,136						
			15,164						
274	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築(そ の7-1)工事		2,677	24.11.16	24.11.17 ↓ 25.3.15 25.3.28	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			3,192						
			2,222						
			2,649						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
275	3・3・132向日町上 鳥羽線道路改築(その8)工事		18,931	24.11.29	24.11.30 ↓ 25.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			19,498						
			16,800						
			17,302						
276	3・3・132向日町上 鳥羽線関連交差点 改良工事		42,210	24.1.11	24.1.12 ↓ 24.6.29 24.8.15	一般 (調査)		土木	道路建設部 道路建設課
			50,589						
			35,334						
			42,347						
277	3・3・144賀茂川紫 竹線道路改築(その1)工事		31,720	23.9.27	23.9.28 ↓ 24.3.15 24.6.29	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			32,424						
			26,281						
			26,864						
278	3・3・144賀茂川紫 竹線道路改築(その2)工事		68,754	24.5.29	24.5.30 ↓ 25.3.15 -	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			71,200						
			58,472						
			60,552						
279	3・3・144賀茂川紫 竹線道路改築(その2-1)工事		57,918	24.5.29	24.5.30 ↓ 25.3.15 -	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			60,438						
			49,257						
			51,400						
280	フェンス設置(その1) 工事(3・3・5中山石 見線他)		1,947	24.6.29	24.6.30 ↓ 24.10.27 -	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			2,075						
			1,609						
			1,714						
281	フェンス設置(その2) 工事(3・3・5中山石 見線他)		2,533	24.10.18	24.10.19 ↓ 25.3.15 -	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			2,796						
			2,092						
			2,308						
282	3・3・5中山石見線道 路改築(その3)工事		29,682	25.9.12	25.9.13 ↓ 26.8.8	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			26,377						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
		請 負	最終変更金額						
			当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
283	3・3・5中山石見線道路改築(その4)工事		157,122	25.9.12	25.9.13 ↓ 26.8.8	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			139,627						
284	3・4・161西小路通道路改築(その1)工事		10,290	25.5.30	25.5.31 ↓ 25.12.27	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			8,623						
285	3・4・161西小路通道路改築(その2)工事		48,604	25.7.12	25.7.13 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路建設課
			41,278						
286	3・4・161西小路通道路改築(その2-1)工事		47,460	25.7.12	25.7.13 ↓ 26.3.14	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			40,306						
287	フェンス設置(その1)工事(3・3・5中山石見線他)		4,570	25.7.22	25.7.23 ↓ 25.11.19	一般		土木	道路建設部 道路建設課
			3,917						
288	3・3・128久世北茶屋線拡幅工事(仮称)ただし、防衛省旧受電施設解体撤去工事		3,465	24.4.27	24.4.28 ↓ 24.6.27 —	一般		建築	道路建設部 道路建設課
			2,996						
289	電線共同溝新設工事(河原町通)		209,893	23.8.10	23.8.11 ↓ 24.3.15 24.10.31	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			255,247						
			179,203						
			217,924						
290	舗装復旧工事(河原町通)		51,400	23.8.10	23.8.11 ↓ 24.3.15 24.10.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			55,289						
			43,884						
			47,203						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
291	電線共同溝新設(公共関連)工事(河原町通)		34,846	23.8.10	23.8.11 ↓ 24.3.15 24.10.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			33,027						
			29,751						
			28,197						
292	舗装復旧工事(上七軒通)(その1)		76,545	23.9.26	23.9.27 ↓ 24.3.15 24.5.31	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			89,880						
			68,861						
			80,856						
293	舗装復旧工事(上七軒通)(その2)		6,090	23.9.26	23.9.27 ↓ 24.3.15 24.5.31	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			6,667						
			5,478						
			5,997						
294	歩道整備工事(下鴨京都停車場線)		30,481	23.11.8	23.11.9 ↓ 24.2.29 24.4.27	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			31,794						
			27,980						
			29,184						
295	歩道整備(公共関連)工事(下鴨京都停車場線)		1,911	23.11.8	23.11.9 ↓ 24.2.29 24.4.27	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			1,575						
			1,754						
			1,445						
296	歩道整備工事(北泉通)		31,993	23.12.2	23.12.3 ↓ 24.3.15 24.6.29	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			33,173						
			29,425						
			30,509						
297	歩道整備(公共関連)工事(北泉通)		771	23.12.2	23.12.3 ↓ 24.3.15 24.6.29	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			917						
			709						
			843						
298	多目的柱設置工事(烏丸通他)		9,124	23.12.13	23.12.14 ↓ 24.3.15 24.4.27	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			9,156						
			7,482						
			7,507						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
299	歩道整備工事(梅津 東山七条線 その2)		23,446	24.2.22	24.2.23 ↓ 24.9.7	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			23,520						
			19,518						
			19,579						
300	歩道整備(公共関 連)工事(梅津東山 七条線 その2)		777	24.2.22	24.2.23 ↓ 24.9.7	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			924						
			646						
			768						
301	電線共同溝新設工 事(松原通)(その2)		149,982	24.7.31	24.8.1 ↓ 25.3.15 25.12.27	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			127,846						
302	電線共同溝新設(公 共関連)工事(松原 通)(その2)		39,837	24.7.31	24.8.1 ↓ 25.3.15 25.12.27	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			33,958						
303	連系設備延伸工事 (城南宮道)		997	24.8.23	24.8.24 ↓ 24.12.1	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			1,186						
			817						
			972						
304	舗装道補修工事(城 南宮道)		3,790	24.8.23	24.8.24 ↓ 24.12.1	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			3,675						
			3,106						
			3,011						
305	歩道整備工事(梅津 東山七条線)		44,436	24.9.6	24.9.7 ↓ 25.3.15	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			58,149						
			37,319						
			48,834						
306	歩道整備(公共関 連)工事(梅津東山 七条線)		7,423	24.9.6	24.9.7 ↓ 25.3.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			9,292						
			6,234						
			7,803						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額		↓ 当初工期 最終変更工期				
			当初請負金額						
			最終変更金額						
			単位(千円)						
307	歩車共存道路整備 工事(本町通その1)		13,555	24.9.14	24.9.15	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			13,377		↓				
			11,274		25.3.15				
			11,125						
308	歩車共存道路整備 (公共関連)工事(本 町通)		1,501	24.9.14	24.9.15	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			1,606		↓				
			1,248		25.3.15				
			1,335						
309	歩車共存道路整備 工事(本町通その2)		15,960	24.9.14	24.9.15	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			16,264		↓				
			13,275		25.3.15				
			13,528						
310	案内板・石碑設置工 事(上七軒通)		3,738	24.11.6	24.11.7	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
					↓				
			3,060		25.3.15				
311	舗装新設工事(久世 南北通)		9,681	24.11.16	24.11.17	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			10,384		↓				
			7,966		25.3.15				
			8,544		25.4.30				
312	多目的柱設置工事 (堀川通他)		8,551	24.12.13	24.12.14	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			9,541		↓				
			7,005		25.3.15				
			7,816		25.4.30				
313	自転車通行環境整 備工事(烏丸通)		19,591	24.12.17	24.12.18	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			22,417		↓				
			16,191		25.3.15				
			18,525						
314	電線共同溝新設工 事(愛宕街道他)		164,779	24.12.26	24.12.27	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
					↓				
			139,301		25.7.31				
					26.2.28				

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
315	電線共同溝新設(公共関連)工事(愛宕街道他)		24,631	24.12.26	24.12.27 ↓ 25.7.31 26.2.28	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			20,823						
316	道路改良工事(城南宮道)		49,885	25.8.12	25.8.13 ↓ 26.3.14	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			43,103						
317	歩道整備工事(大津淀線)		75,957	25.8.23	25.8.24 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			66,215						
318	歩道整備(公共関連)工事(大津淀線)		15,403	25.8.23	25.8.24 ↓ 26.3.14	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			13,427						
319	電線共同溝新設工事(小川通)(その1)		31,311	25.9.19	25.9.20 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			26,722						
320	歩車共存道路整備工事(本町通)		8,263	25.9.20	25.9.21 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			7,137						
321	歩車共存道路整備工事(本町通他)		33,222	25.9.20	25.9.21 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			28,694						
322	歩車共存道路整備(公共関連)工事(本町通他)		5,439	25.9.20	25.9.21 ↓ 26.3.14	一般		土木	道路建設部 道路環境整備課
			4,697						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位(千円)							
323	自転車通行環境整備(その1)工事(七条通)		12,495	25.9.19	25.9.20 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			11,012						
324	自転車通行環境整備(その2)工事(七条通)		118,492	25.9.19	25.9.20 ↓ 26.3.14	一般	○	土木	道路建設部 道路環境整備課
			104,435						
325	舗装道補修工事(河原町通)		19,977	24.7.13	24.7.14 ↓ 24.12.28	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			16,430						
			17,052						
			14,023						
326	舗装復旧工事(河原町通)(その2)		12,511	24.7.13	24.7.14 ↓ 24.10.31	随契		土木	道路建設部 道路環境整備課
			14,626						
			10,678						
			12,482						

別表2 設計業務委託(建設局 その2)

注1 履行期間は平成25年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を, 随契は随意契約を, 指名は指名競争入札による業務をそれぞれ示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
327	桂川右岸堤防道路予備設計他業務	3,987		一般	17.9.28	↓ 18.3.15 18.8.31	道路建設部 道路建設課
		3,570					
328	羽束師橋関連道路(第一工区)他詳細設計業務	17,385		一般	18.12.9	↓ 19.9.28 20.3.14	道路建設部 道路建設課
		16,945					
		15,952					
		15,548					
329	一・三・37久世北茶屋線 道路詳細設計業務	7,456		一般	20.2.21	↓ 20.3.14 —	道路建設部 道路建設課
		6,557					
330	道路詳細設計業務委託(高雄改良)	14,367		一般	22.5.21	↓ 23.3.15 —	道路建設部 道路建設課
		7,455					
331	道路詳細修正設計業務委託(高雄改良)	1,767		随契	25.5.9	↓ 25.12.13 —	道路建設部 道路建設課
		1,680					
332	市道小川通測量設計業務委託	4,868		一般	21.8.4	↓ 22.3.15 —	道路建設部 道路建設課
		5,082					
		4,284					
		4,470					
333	(仮称)善峰川橋梁修正設計業務委託(3・3・5中山石見線)	4,765		随契	24.3.22	↓ 24.6.29 —	道路建設部 道路建設課
		4,494					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	
		契	当初契約金額	約		↓	
		約	最終変更金額			当初期限	
			単位(千円)			最終変更期限	
334	3. 3. 5中山石見線善峰川橋梁他詳細設計業務委託		19,845		一般	17.2.2	道路建設部 道路建設課
						↓	
			5,932			17.9.30	
						18.3.15	
335	(主)西陣杉坂線(积迦谷工区)道路詳細設計業務委託		15,910		一般	20.3.8	道路建設部 道路建設課
			18,207			↓	
			14,070			20.8.29	
			16,099			21.2.27	
336	(主)西陣杉坂線(积迦谷工区)道路予備設計(B)業務委託		8,872		指名	19.3.13	道路建設部 道路建設課
						↓	
			7,770			19.8.31	
						—	
337	主要府道西陣杉坂線測量・設計業務委託		14,999		指名	17.9.13	道路建設部 道路建設課
						↓	
			13,650			18.3.15	
						—	
338	測量・設計業務委託主要府道下鴨静原大原線		15,960		指名	13.3.30	道路建設部 道路建設課
			16,212			↓	
			15,750			13.12.28	
			15,997			14.3.29	
339	(主)下鴨静原大原線詳細設計業務委託		2,880		一般	21.12.15	道路建設部 道路建設課
			3,018			↓	
			2,559			22.7.30	
			2,682				
340	(主)京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス)道路予備設計業務委託		29,925		随契 (プロ)	17.11.16	道路建設部 道路建設課
			31,080			↓	
			29,820			18.9.29	
			30,970			19.2.28	
341	(主)京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス)道路予備設計(B)等業務委託		23,194		随契	19.3.23	道路建設部 道路建設課
						↓	
			21,000			19.12.28	
						20.3.14	

No.	委 託 名	設 計	契 約 方 法	履 行 期 間		担 当 部 課
		当 初 設 計 金 額 最 終 変 更 金 額		履 行 の 開 始 日 ↓ 当 初 期 限 最 終 変 更 期 限		
		契 約				
		当 初 契 約 金 額 最 終 変 更 金 額				
		単 位 (千 円)				
342	(主)京都広河原美山線(二ノ瀬バイパス)詳細設計業務委託	52,920	一般	20.3.7 ↓ 20.8.29 21.2.27	道路建設部 道路建設課	
		59,640				
		30,870				
		34,789				
343	3・3・132向日町上鳥羽線高架部橋梁詳細設計他業務委託	47,229	指名	17.11.8 ↓ 18.3.20 19.3.15	道路建設部 道路建設課	
		51,925				
		22,039				
		24,230				
344	3・3・132向日町上鳥羽線交差点修正設計他業務委託	4,998	一般	20.3.7 ↓ 20.10.31	道路建設部 道路建設課	
		4,233				
345	3・3・132向日町上鳥羽線関連交差点改良詳細設計業務委託	3,990	一般	20.12.17 ↓ 21.9.30 22.3.15	道路建設部 道路建設課	
		3,635				
		3,499				
		3,187				
346	3・3・132向日町上鳥羽線関連交差点等設計業務委託	9,193	一般	21.9.14 ↓ 22.3.15 23.2.28	道路建設部 道路建設課	
		8,825				
		5,460				
		5,240				
347	3・3・132向日町上鳥羽線関連交差点等詳細設計業務委託	8,932	一般	22.7.28 ↓ 23.3.15 23.6.30	道路建設部 道路建設課	
		9,771				
		5,880				
		6,431				
348	(主)京都広河原美山線概略設計業務委託	17,356	指名	13.8.11 ↓ 14.3.29	道路建設部 道路建設課	
		20,806				
		16,800				
		20,139				
349	(主)京都広河原美山線[鞍馬北工区]測量予備設計	16,611	一般	20.12.6 ↓ 21.3.13 21.7.31	道路建設部 道路建設課	
		14,700				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	
		契	当初契約金額			↓	
		約	最終変更金額			当初期限	
		単位(千円)				最終変更期限	
350	(主)京都広河原美山線[鞍馬北工区]詳細設計業務		4,875	一般		21.7.7	道路建設部 道路建設課
			5,254			↓	
			4,326			22.3.15	
			4,662				
351	二・三・41西小路通道路詳細設計他(その1)業務委託		10,363	一般		20.11.26	道路建設部 道路建設課
			11,128			↓	
			9,166			21.3.13	
			9,842			21.12.18	
352	都市計画道路一・三・4京都貴船線道路詳細設計業務委託		10,510	一般		22.11.30	道路建設部 道路建設課
			10,912			↓	
			4,714			23.3.15	
			4,894			23.9.15	
353	道路詳細設計業務委託(高雄改良)		13,921	一般		20.8.7	道路建設部 道路建設課
			13,382			↓	
			12,341			21.1.13	
			11,862			21.3.13	
354	一般国道162号高雄改良道路予備設計等業務		12,541	一般		18.12.9	道路建設部 道路建設課
			14,373			↓	
			11,511			19.3.15	
			13,193			19.8.31	
355	3・3・128久世北茶屋線拡幅工事(仮称)設計委託 ただし、防衛省受電施設移設工事設計委託		3,039	一般		22.9.28	道路建設部 道路建設課
						↓	
			2,362			23.3.31	
			—				
356	測量・設計業務委託		12,528	一般		19.2.27	道路建設部 道路環境整備課
			13,107			↓	
			11,760			20.1.22	
			12,302			20.3.14	
357	測量・設計業務		11,014	一般		20.9.4	道路建設部 道路環境整備課
						↓	
			9,841			21.1.31	
					21.7.17		

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課	
		計	最終変更金額			履行の開始日		
		契	当初契約金額	約				
		約	最終変更金額			↓		
		単位(千円)				当初期限		
						最終変更期限		
358	電線共同溝測量設計業務委託(上七軒通)		12,883		一般	20.10.31	道路建設部 道路環境整備課	
			11,574			↓		21. 3.30
359	電線共同溝測量設計業務委託(松原通)		13,965		一般	21. 7. 3	道路建設部 道路環境整備課	
			10,291			↓		22.3.15
						22. 8.31		
360	測量・設計業務委託(本町通他)		12,805		一般	21. 7.14	道路建設部 道路環境整備課	
			8,190			↓		22.3.15
361	測量・設計業務委託(下鴨京都停車場線他)		24,193		一般	21. 7.24	道路建設部 道路環境整備課	
			24,215			↓		22.3.15
			14,070					
			14,082					22.10.15
362	電線共同溝測量設計業務委託(河原町通)(その2)		12,915		一般	21. 9.15	道路建設部 道路環境整備課	
			12,705			↓		22. 3.15
			10,080					
			9,915					
363	測量設計業務委託(北泉通他)		8,578		一般	21.12. 1	道路建設部 道路環境整備課	
			7,602			↓		22.3.15
						22. 7.30		
364	電線共同溝測量詳細設計業務委託(愛宕街道)		8,515		一般	23. 7. 5	道路建設部 道路環境整備課	
			7,817			↓		24. 3.15
			7,602					
			6,978					
365	測量設計業務委託(梅津東山七条線)		2,413		一般	23. 8.31	道路建設部 道路環境整備課	
			2,142			↓		24.1.31

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契約	契約方法	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額			履行の開始日	
		契	当初契約金額	約		↓	
		約	最終変更金額			当初期限	
			単位(千円)			最終変更期限	
366	測量設計業務委託(大津淀線他)		7,173		一般	23.11. 2	道路建設部 道路環境整備課
			7,199			↓	
			6,405			24.3.15	
			6,428			24. 8.31	
367	自転車通行環境整備詳細設計業務委託 (七条通)		10,033		一般	24.11.19	道路建設部 道路環境整備課
			11,061			↓	
			4,893			25. 3.15	
			5,393				
368	測量設計業務委託(南部町通)		1,956		一般	24.12. 6	道路建設部 道路環境整備課
			1,794			↓	
			1,711			25.3.15	
			1,569			25. 7.31	
369	電線共同溝測量詳細設計業務委託(小川 通)		10,817		一般	25. 3.15	道路建設部 道路環境整備課
						↓	
			7,518			26. 3.14	

別表3 工事監理業務委託(建設局 その2)

注1 履行期間は平成25年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による業務をそれぞれ示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
370	平成24年度二ノ瀬バイパス新設トンネル現場技術業務委託	8,348		一般	24.9.3	↓ 25.3.31 25.3.31	道路建設部 道路建設課
		8,900					
		8,085					
		8,619					
371	平成25年度二ノ瀬バイパス新設トンネル現場技術業務委託(その1)	3,702		随契	25.4.1	↓ 25.7.1 25.7.31	道路建設部 道路建設課
		4,982					
		3,570					
		4,803					
372	平成25年度二ノ瀬バイパス新設トンネル現場技術業務委託(その2)	8,179		一般	25.8.1	↓ 26.2.28	道路建設部 道路建設課
		7,917					

(監査事務局)