

監査公表第717号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査を実施し、同条第9項に規定する監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を決定しましたので、次のとおり公表します。

平成28年3月30日

京都市監査委員	中村三之助
同	鈴木正穂
同	西村京三
同	光田周史

平成27年度定期監査（工事）公表

監査の種類	定期監査（工事）
監査の対象局等	都市計画局，建設局及び交通局
	1 請負工事のうち次に掲げるもの
	(1) 平成26年度以降に契約した請負工事（平成27年9月30日までに契約したもの）
	(2) 平成25年度以前に契約し，平成26年度又は平成27年度に施工を完了している請負工事
	(3) 平成25年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事
	2 工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託
	3 平成26年度の維持管理業務委託
監査の実施期間	平成27年6月から平成28年3月まで
監査の方法	設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

第1 都市計画局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、都市計画局の住宅室のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（28件）

ア 平成26年度以降に契約した請負工事（平成27年9月30日までに契約したもの）

イ 平成25年度以前に契約し、平成26年度又は平成27年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成25年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（14件）

2 抽出した課

都市計画局 住宅室	住宅管理課及びすまいまちづくり課
--------------	------------------

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 植樹保険の加入について

設計図書等で植樹保険加入対象工事であるにもかかわらず、植樹保険に加入させていないもの

受注者の植樹保険等への加入義務の履行について、監督職員による確認を適正に行い、適切に工事を施工されたい。

（京都市三条市営住宅駐車場整備工事 すまいまちづくり課）

(イ) 安全管理について

高所作業について、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等により、安全带

を着用 のうえ作業を行う必要があるが、安全帯の着用が確認できなかったもの

安全管理については、工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから、設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(京都市崇仁北部第四地区住宅地区改良事業買収済家屋除却工事 ただし、住番53他14戸除却その他工事他2件 すまいまちづくり課 (工事担当課：都市計画局公共建築整備課))

イ 設計業務委託

(7) 随意契約ガイドラインについて

「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉の経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかったもの

随意契約に当たっては、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(京都市崇仁市営住宅新築工事設計委託 ただし、塩小路高倉新3棟 (仮) 新築工事設計委託他1件 すまいまちづくり課)

(1) 成果物について

設計業務委託に含まれる手続について、設計委託期間を超えて手続が行われており、手続が完了していないにもかかわらず検査を実施し、履行確認が行われていたもの

設計業務委託の履行確認に当たっては、履行期限内に業務が完了するよう進捗管理を行い、適切な業務の執行を行われたい。

(京都市崇仁市営住宅新築工事設計委託 ただし、塩小路高倉新3棟 (仮称) 新築工事設計委託 すまいまちづくり課 (工事担当課：都市計画局公共建築建設課))

別表1 工事（都市計画局）

注1 契約日は、平成27年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「総合」は総合評価方式を示す。

No.	工事名	設計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負							
		単位(千円)							
1	京都市三条鴨東地区住宅地区改良事業買収済家屋除却工事 ただし、住番8他9戸除却その他工事		8,920	27.5.21	27.8.17 ↓ 27.12.16	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			7,956						
2	京都市下京区納屋町木造家屋等除却工事		1,155	26.10.3	26.10.17 ↓ 26.12.5	一般		建築	住宅室 すまいまちづくり課
			1,447						
			1,022						
			1,279						
3	京都市崇仁北部第四地区住宅地区改良事業買収済家屋除却工事 ただし、住番53他14戸除却その他工事		17,960	26.7.29	26.8.25 ↓ 26.12.24 27.3.31	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			19,440						
			16,632						
			18,001						
4	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、塩小路高倉新3棟(仮称)新築工事		824,796	26.3.17	26.5.1 ↓ 27.9.30	随契	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			863,533						
			815,400						
			853,705						
5	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、塩小路高倉新3棟(仮称)空調衛生設備工事		114,048	26.3.25	26.5.1 ↓ 27.9.30	一般 (総合)	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			116,100						
			110,626						
			112,615						
6	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、塩小路高倉新3棟(仮称)電気設備工事		116,532	26.3.25	26.5.1 ↓ 27.9.30	一般 (総合)	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			118,800						
			103,896						
			105,918						
7	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、塩小路高倉新3棟(仮称)畳工事		2,246	27.5.26	27.5.27 ↓ 27.9.30	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			2,138						

No.	工 事 名	設	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計						
		請						
		負						
単位(千円)								
8	京都市崇仁市営住宅解体撤去工事 ただし、5.6号棟その他解体撤去工事	当初設計金額	27.2.26	27.4.6 ↓ 27.8.6	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
		最終変更金額						
62,402								
65,512								
58,212								
61,112								
9	京都市西野山市営住宅耐震改修その他工事 ただし、建築工事	当初設計金額	25.10.28	25.10.29 ↓ 27.6.28	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
		最終変更金額						
1,099,350								
1,135,311								
1,044,750								
1,078,925								
10	京都市西野山市営住宅耐震改修その他工事 ただし、機械設備工事	当初設計金額	26.8.8	26.8.9 ↓ 27.6.28	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
		最終変更金額						
78,937								
80,686								
70,092								
71,747								
11	京都市西野山市営住宅耐震改修その他工事 ただし、電気設備工事	当初設計金額	26.8.21	26.8.22 ↓ 27.6.28	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
		最終変更金額						
60,307								
64,789								
53,967								
57,977								
12	京都市山ノ本市営住宅増築工事 ただし、1棟及び2棟エレベーター増築等衛生設備工事	当初設計金額	27.9.16	28.3.15	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
5,032								
4,415								
13	京都市山ノ本市営住宅増築工事 ただし、1棟及び2棟エレベーター等改修電気設備工事	当初設計金額	27.9.30	28.3.15	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
22,140								
21,006								
14	京都市山ノ本市営住宅増築工事 ただし、1棟及び2棟エレベーター増築及び耐震改修工事	当初設計金額	27.9.24	28.3.15	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
75,060								
66,862								
15	京都市山ノ本市営住宅1・2棟浴室設置その他改修工事 ただし、建築主体工事	当初設計金額	26.5.28	26.6.17 ↓ 27.3.16	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		最終変更金額						
		当初請負金額						
		最終変更金額						
80,719								
85,503								
77,760								
82,368								

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位(千円)									
16	京都市山ノ本市営住宅1・2棟浴室設置その他改修工事 ただし、電気設備工事		10,778	26.5.27	26.6.17 ↓ 27.3.16	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			11,620						
			9,276						
			10,000						
17	京都市山ノ本市営住宅1・2棟浴室設置その他改修工事 ただし、機械設備工事		39,506	26.5.23	26.6.17 ↓ 27.3.16	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			40,662						
			34,819						
			35,837						
18	京都市鈴塚市営住宅新築工事 ただし、新棟(仮称)新築工事		501,375	25.10.28	25.12.16 ↓ 27.3.15	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			512,616						
			451,185						
			461,299						
19	京都市鈴塚市営住宅新築工事 ただし、新棟(仮称)電気設備工事		74,907	25.10.29	25.12.16 ↓ 27.3.15	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			77,749						
			65,919						
			68,420						
20	京都市鈴塚市営住宅新築工事 ただし、新棟(仮称)空調衛生設備工事		81,049	25.10.29	25.12.16 ↓ 27.3.15	一般	○	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			84,963						
			74,655						
			78,260						
21	京都市鈴塚市営住宅新棟工事 ただし、新棟(仮称)新築工事に伴う畳工事		16,740	25.11.21	25.11.21 ↓ 27.3.13	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			16,470						
22	京都市鈴塚市営住宅解体撤去工事 ただし、1棟解体撤去工事		30,153	27.8.7	27.9.14 ↓ 28.1.13	一般	○	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			27,756						
23	京都市加賀屋敷市営住宅団地内通路改良工事		5,431	25.8.12	25.8.13 ↓ 26.3.31 26.6.30	一般		土木	住宅室 すまいまちづくり課
			6,149						
			4,692						
			5,312						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位(千円)							
24	京都市醍醐南市営 住宅駐車場整備工 事		11,788	26.3.25	26.3.26 ↓ 26.8.2 26.9.17	一般	○	土木	住宅室 すまいまちづくり課
			11,800						
			10,201						
			10,210						
25	京都市崇仁北部第 四地区南北道路C整 備工事		17,578	26.3.25	26.5.7 ↓ 26.12.2	一般	○	土木	住宅室 すまいまちづくり課
			20,708						
			15,212						
			17,919						
26	京都市三条市営住 宅駐車場整備工事		13,287	26.11.26	26.11.27 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般	○	土木	住宅室 すまいまちづくり課
			13,418						
			11,480						
			11,593						
27	京都市崇仁北部第 四地区区画道路整 備工事		12,257	27.3.20	27.5.11 ↓ 27.10.7	一般	○	土木	住宅室 すまいまちづくり課
			12,313						
			10,601						
			10,649						
28	京都市洛西東竹の 里市営住宅駐車場 整備工事		48,941	27.8.21	27.8.22 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	住宅室 すまいまちづくり課
			42,872						

別表2 設計業務委託(都市計画局)

注1 履行期間は、平成27年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「プロ」はプロポーザル方式を示す。

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約	単位(千円)			
29	京都市崇仁市営住宅基本計画策定委託 ただし、塩小路高倉新3棟(仮称)基本計画及び基本設計委託		9,492	随契 (プロ)	24.4.26	住宅室 すまいまちづくり課
			8,925		↓	
30	京都市崇仁市営住宅新築工事設計委託 ただし、塩小路高倉新3棟(仮称)新築工事設計委託		26,985	随契	24.11.27	住宅室 すまいまちづくり課
			26,932		↓	
31	京都市崇仁市営住宅新築工事設計委託 ただし、塩小路高倉新3棟(仮称)新築工事設計委託(その2)		1,436	随契	26.6.6	住宅室 すまいまちづくり課
			1,404		↓	
32	京都市崇仁市営住宅解体撤去工事設計業務委託 ただし、5.6号棟その他解体撤去工事設計業務委託		596	随契	26.9.6	住宅室 すまいまちづくり課
			594		↓	
33	京都市山ノ本市営住宅整備工事設計委託 ただし、1棟及び2棟におけるエレベーター棟増築及び耐震改修工事実施設計委託		10,908	一般	26.7.9	住宅室 すまいまちづくり課
			8,380		↓	
34	京都市山ノ本市営住宅浴室設置その他工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託		2,152	随契	25.12.18	住宅室 すまいまちづくり課
			2,069		↓	
35	京都市鈴塚市営住宅基本計画策定 ただし、新棟(仮称)新築工事他基本計画及び基本設計委託		8,431	随契	23.8.9	住宅室 すまいまちづくり課
			6,909		↓	

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
36	京都市鈴塚市営住宅新築工事設計委託 ただし、新棟(仮称)新築 その他工事設計委託	22,847		随契	24.5.11	↓ 25.3.15	住宅室 すまいまちづくり課
		22,507					
37	京都市鈴塚市営住宅解体撤去工事設計業務委託 ただし、1棟解体 撤去工事設計業務委託	552		随契	26.12.18	↓ 27.3.13	住宅室 すまいまちづくり課
		496					
38	京都市加賀屋敷市営住宅団地内 通路改良に係る測量・設計業務委託	1,010		一般	40,162	↓ 40,268	住宅室 すまいまちづくり課
		896					
39	京都市崇仁北部第一地区土地区画整理事業(第四地区住宅地区改良事業) ただし、道路詳細測量設計業務委託	3,197		一般	24.8.7	↓ 25.3.31	住宅室 すまいまちづくり課
		2,835					
40	京都市醍醐南市営住宅駐車場整備 詳細測量設計業務委託	3,039		一般	25.4.26	↓ 25.8.23 25.12.23	住宅室 すまいまちづくり課
		2,678					
41	京都市三条市営住宅駐車場整備 詳細測量設計業務委託	1,860		一般	25.12.20	↓ 26.3.31	住宅室 すまいまちづくり課
		1,764					
42	京都市洛西東竹の里市営住宅駐車場整備 詳細測量設計業務委託	4,958		一般	26.10.29	↓ 27.1.31 27.3.31	住宅室 すまいまちづくり課
		5,469					
		4,428					
		4,884					

第2 建設局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、建設局の自転車政策推進室、みどり政策推進室及び土木管理のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1及び別表4に掲げる以下の請負工事（173件）

ア 平成26年度以降に契約した請負工事（その1については、平成27年3月31日までに契約したもの、その2については、平成27年9月30日までに契約したもの）

イ 平成25年度以前に契約し、平成26年度又は平成27年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成25年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2及び別表5に掲げる設計業務委託（53件）

(3) 別表3及び別表6に掲げる平成26年度の維持管理業務委託（71件）

2 抽出した課等

建設局	
土木管理部	土木管理課，橋りょう健全推進課及び河川整備課
自転車政策推進室	
みどり政策推進室	北部みどり管理事務所及び南部みどり管理事務所

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項がありました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 設計について

a 屋上防水に係る設計変更について、設計変更内訳書では防水の立ち上が

り部分の撤去を取り止め、減額変更としていたが、工事写真では防水の立ち上がり部分の撤去が元設計どおり行われており、設計変更の内容と施工が相違していたもの

設計変更に当たっては、契約約款等の規定に従い、適切な変更手続を行うよう努められたい。

(京都市桂駅西口駐輪場整備工事 ただし、屋上防水及び外壁その他工事
自転車政策推進室 (工事担当課：都市計画局公共建築整備課))

- b 復旧に際して、従前のおりガードレールによる復旧を行ったが、現行の防護柵設置基準に基づき、歩行者等の安全に配慮して、道路管理者と復旧方法について事前に協議したうえで、転落防止柵付のガードレール等で復旧すべきだったもの

構造物の復旧に際しては、現行の基準を適用のうえ復旧されたい。

(第二太田川調整池整備 (その2) 工事 河川整備課)

(イ) 積算について

工事費の積算について、建築工事で発注しているが、土木工事の積算基準、仕様書等で積算していたもの

工事内容に即した工事種別ごとの仕様書及び積算基準を適用し、適切な積算に努められたい。

(吉祥院公園他便所整備工事 南部みどり管理事務所)

(ウ) 安全管理について

- a 1.5メートル以上の掘削が予定されていた試掘時や信号柱基礎設置工で、設計に土留工等の安全対策が見込まれなかったもの。また、施工に際しても、監督員の指示が口頭で行われ、安全対策がとられなかったもの

(道路の森づくり 街路樹植栽 (その1) 工事 みどり政策推進室)

- b 伐木作業の手順や方法が、近隣住民や作業員の安全を優先したものとなっていなかったもの

(中村公園他ブランコ更新工事 北部みどり管理事務所)

c 土工（掘方）について、掘削高さが1.5メートルを超えるため、原則として土留めの施工が必要であるところ、土留めの設置や設計内訳書では見込まれていた安全勾配での掘削を行わずに工事が行われていたもの
(京都市小坂公園便所棟新築工事 ただし、建築主体その他工事 みどり政策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築建設課）)

d 高所作業について、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等により、安全帯を着用のうえ作業を行う必要があるが、安全帯の着用が確認できず、また、使用方法が不適切であったもの
(京都市小坂公園便所棟新築工事 ただし、建築主体その他工事 みどり政策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築建設課）)

e 仮栈橋施工時に、固定されていない踏み板の上で作業が行われ、作業方法が作業員の安全を優先したものとなっていなかったもの
(西羽束師川護岸改修（その3）工事 河川整備課)

安全管理については、工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから、設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(エ) 工事保険の加入について

契約書及び仕様書に基づく工事保険に加入していなかったもの又は加入が確認できなかったもの。また、契約書に基づき、特記仕様書で工事保険加入について定めていなかったもの

受注者の工事保険等への加入義務の履行について、監督職員による確認を適正に行い、適切に工事を施工されたい。また、必要な諸条件については、特記仕様書等により適切に定められたい。

(柳の内公園再整備工事（その2）他4件 みどり政策推進室、南部みどり管理

(オ) 施工計画書について

建築基準法に基づく大臣認定による施工方法について、大臣認定書の別添に記載の材料、手順等により施工すべきところ、施工計画書の提出を求めず、施工手順の確認がないまま施工が行われていたもの

各工法における施工の条件等について、監督職員による確認を適切に行い、工事を施工されたい。

(京都市桂駅西口駐輪場整備工事 ただし、屋上防水及び外壁その他工事

他1件 自転車政策推進室(工事担当課：都市計画局公共建築整備課))

(カ) 随意契約ガイドラインについて

「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉の経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかったもの

随意契約に当たっては、「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(吉祥院公園他便所整備工事 南部みどり管理事務所)

イ 設計業務委託

(ア) 契約の前提条件について

契約の前提条件である一般競争入札参加資格確認申請書の内容は、契約の一部とされているが、契約後、一般競争入札参加資格確認申請書とは別の入札参加資格(技術士資格)を満たしていない管理技術者に、業務を履行させていたもの

入札条件等の諸要件について確認し、適切な業務の執行に当たられたい。

(北梅津公園(仮称)整備実施設計業務委託 みどり政策推進室)

(イ) 手続に係る委託費について

建築物の規模等から景観に係る申請手続が不要であるにもかかわらず、当該手続に係る委託費を計上し、かつ、手続が必要であった場合の委託費を誤って積算していたもの。また、業務開始後に改めて申請が不要であることが判明したにもかかわらず、設計変更しなかったもの

手続に係る委託費については、法令等に基づき申請の要否の確認等を適正に判断し、適切な積算を行われたい。

(京都市淀排水機場地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託
河川整備課 (工事担当課：都市計画局公共建築整備課))

(ウ) 随意契約ガイドラインについて

「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉の経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかったもの

随意契約に当たっては、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(京都市京北・左京山間部土木事務所資材倉庫等整備工事設計業務委託
ただし、建築及び設備設計業務委託 土木管理課)

(エ) 成果物について

設計業務委託に含まれる構造計算書の作成及び計画通知の手続について、設計委託期間を超えて行われており、完了前に検査を実施し、業務の履行確認が行われていたもの

設計業務委託の履行確認に当たっては、履行期限内に業務が完了するよう進捗管理を行い、適切な業務の執行を行われたい。

(京都市京北・左京山間部土木事務所資材倉庫等整備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託 土木管理課 (工事担当課：都市計画局公共建築建設課))

ウ 業務管理委託

(ア) 随意契約ガイドラインについて

「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても価格交渉を行い、価格交渉を行ったときは、契約の決定において、交渉の経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかったもの

随意契約に当たっては、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い、適切な事務処理を行われたい。

(大原野森林公園施設管理運営業務委託他3件 北部みどり管理事務所、
南部みどり管理事務所)

(イ) 警備員について

警備業者の警備員以外の自社の作業員を交通誘導員として従事させたもの。また、自社の作業員を交通誘導員として出来高計上されたものについて、そのまま設計変更の対象としていたもの

仕様書等の諸要件に基づき、適切な業務の執行を行われたい。また、設計変更に当たっては、契約約款等の規定に従い、適切な変更手続を行うよう努められたい。

(街路樹等育成管理 (4) 業務委託他1件 みどり政策推進室, 河川整備課)

(ウ) 安全管理について

街路樹の根上り補修後、舗装を未施工の状態、バリケード等の安全対策もなく交通開放したもの

安全管理については、工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから、設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(街路樹等育成管理 (4) 業務委託 みどり政策推進室)

別表1 工事 (建設局) その1

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		請負	最終変更金額						
		単位 (千円)							
1	市庁舎前広場機械式地下駐輪場新設工事		313,200	26.9.24	26.9.25 ↓ 27.8.31	随契		設備	自転車政策推進室
			313,200						
2	御池駐車場整備工事ただし、駐車場管制設備その他工事		81,086	26.11.13	26.11.14 ↓ 27.3.20 27.3.31	随契		設備	自転車政策推進室
			81,000						
3	京都市円山駐車場整備工事ただし、換気設備改修工事		1,911	27.2.4	27.2.5 ↓ 27.3.20	随契		設備	自転車政策推進室
			1,791						
4	京都市円山駐車場地震補強工事ただし、建築及び設備工事		31,028	25.7.2	26.8.4 ↓ 26.12.3	一般		建築	自転車政策推進室
			27,291						
5	京都市円山駐車場整備工事ただし、泡消火設備改修工事		11,912	26.11.7	26.11.8 ↓ 27.3.20	一般		設備	自転車政策推進室
			10,406						
6	京都市円山駐車場整備工事ただし、動力監視盤改修工事		2,678	26.12.5	26.12.6 ↓ 27.3.20	一般		設備	自転車政策推進室
			2,818						
			2,316						
			2,437						
7	京都市出町駐車場整備工事ただし、自動火災報知設備改修工事		36,474	26.9.30	26.10.14 ↓ 27.3.13	一般		設備	自転車政策推進室
			36,050						
			32,205						
			31,833						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位 (千円)							
8	京都市四条烏丸駐 車場整備工事た だし、換気設備改修 工事		2,764	26.9.22	26.9.23 ↓ 26.12.22	一般		設備	自転車政策推進 室
			2,667						
9	京都市桂駅西口駐 輪場整備工事た だし、屋上防水及び 外壁その他工事		20,174	26.12.19	26.12.20 ↓ 27.3.20	一般		建築	自転車政策推進 室
			20,260						
			17,787						
			17,863						
10	京都市西院駐輪場 他1件整備工事た だし、屋上防水その 他改修工事		14,040	26.11.26	26.11.27 ↓ 27.3.20	一般		建築	自転車政策推進 室
			14,148						
			12,322						
			12,416						
11	柳の内公園再整備 工事 (その2)		71,865	25.11.18	25.11.19 ↓ 26.3.15 26.7.15	一般	○	土木	みどり政策推進 室
			77,262						
			66,735						
			71,746						
12	京都市柳の内公園 便所棟新築工事た だし、建築主体工 事		10,290	25.11.25	25.11.26 ↓ 26.3.31 26.4.30	随契	○	建築	みどり政策推進 室
			10,584						
			10,290						
			10,584						
13	京都市柳の内公園 便所棟新築工事た だし、電気設備工 事		1,060	25.11.25	25.11.26 ↓ 26.3.31 26.4.30	随契	○	設備	みどり政策推進 室
			1,090						
			917						
			943						
14	京都市柳の内公園 便所棟新築工事た だし、衛生設備工 事		1,743	25.11.29	25.11.30 ↓ 26.3.31 26.4.30	随契	○	設備	みどり政策推進 室
			1,792						
			1,676						
			1,724						
15	洛北第二2号公園 (仮称) 整備工事 (その1) 工事		3,190	26.11.26	26.11.27 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般		土木	みどり政策推進 室
			3,430						
			2,965						
			3,188						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
16	洛北第二2号公園 (仮称) 整備工事 (その2) 工事		16,981	26.11.26	26.11.27 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般	○	土木	みどり政策推進 室
			17,908						
			15,789						
			16,650						
17	洛北第二2号公園 (仮称) 整備工事 (その3) 工事		25,998	26.11.26	26.11.27 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般	○	土木	みどり政策推進 室
			27,885						
			24,174						
			25,928						
18	北梅津公園 (仮 称) 整備 (その 1) 工事		1,763	26.9.22	26.9.23 ↓ 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			1,762						
			1,640						
			1,639						
19	北梅津公園 (仮 称) 整備 (その 2) 工事		45,842	26.9.22	26.9.23 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	みどり政策推進 室
			46,023						
			42,633						
			42,800						
20	岡崎公園再整備工 事 (その1)		290,684	26.12.22	26.12.23 ↓ 27.8.31	一般	○	土木	みどり政策推進 室
			258,444						
21	岡崎公園周辺道路 整備工事 (その 1)		64,333	27.3.2	27.3.3 ↓ 27.8.31	一般	○	土木	みどり政策推進 室
			56,373						
22	岡崎公園周辺道路 整備工事 (その 2)		11,133	27.3.2	27.3.3 ↓ 27.8.31	一般		土木	みどり政策推進 室
			9,756						
23	京都市小坂公園便 所棟新築工事た だし建築主体そ の他 工事		15,800	26.9.1	26.9.2 ↓ 27.3.13	一般	○	建築	みどり政策推進 室
			13,867						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位 (千円)									
24	京都市小坂公園便 所棟新築工事た だし電気設備工 事		1,436	26.9.4	26.9.5 ↓ 27.3.13	一般	○	設備	みどり政策推進 室
			1,242						
25	京都市小坂公園便 所棟新築工事た だし衛生設備工 事		3,067	26.9.26	26.9.27 ↓ 27.3.13	随契	○	設備	みどり政策推進 室
			2,681						
26	向島公園拡張整備 工事		21,512	27.2.23	27.2.24 ↓ 27.8.31	一般		土木	みどり政策推進 室
			19,947						
27	街路樹リフレッ シュ 街路樹植栽 (その1) 工事		11,674	26.11.19	26.11.20 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			11,964						
			10,897						
			11,167						
28	街路樹リフレッ シュ 街路樹植栽 (その2) 工事		5,528	26.12.2	26.12.3 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			5,946						
			4,683						
			5,037						
29	桜景観創造プロ ジェクト 街路樹 植栽工事		17,719	26.12.4	26.12.5 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			17,501						
			16,285						
			16,084						
30	ケヤキ並木保全・ 創造プロジェクト ケヤキ並木保全工 事		25,531	26.11.25	26.11.26 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			27,235						
			23,738						
			25,322						
31	紅葉景観創造事業 街路樹植栽 (その 1) 工事		18,849	26.9.30	26.10.1 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			19,017						
			17,496						
			17,651						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
32	紅葉景観創造事業 街路樹植栽 (その 2) 工事		38,765	26.12.3	26.12.4 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			38,455						
			36,428						
			36,136						
33	街路樹補植工事		2,891	26.12.1	26.12.2 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			3,027						
			2,441						
			2,556						
34	花の道づくり 街 路樹植栽 (その6) 工事		4,315	26.12.5	26.12.6 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			3,927						
			3,666						
			3,336						
35	市民公募型緑化推 進事業植栽工事		12,606	26.12.8	26.12.9 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			13,770						
			10,750						
			11,741						
36	市民公募型緑化推 進事業植栽工事 (その2)		1,981	27.2.20	27.2.21 ↓ 27.3.13 27.3.13	随契		土木	みどり政策推進 室
			1,944						
37	竹田公園記念植樹 植栽工事		1,461	27.1.29	27.1.30 ↓ 27.3.13 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			1,339						
38	京都市梅小路公園 にぎわい施設設備 工事ただし、防災 対応型太陽光発電 設備		25,229	26.7.15	26.7.16 ↓ 27.2.27	一般	○	設備	みどり政策推進 室
			22,075						
39	道路の森づくり 街路樹植栽 (その 1) 工事		127,613	26.10.14	26.10.15 ↓ 27.2.27 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			133,793						
			118,584						
			124,326						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
40	道路の森づくり 街路樹植栽 (その 2) 工事		17,475	26.9.16	26.9.17 ↓ 27.2.27 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			20,404						
			16,243						
			18,964						
41	花の道づくり 街 路樹植栽 (その 3) 工事		43,193	26.10.31	26.11.1 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般		土木	みどり政策推進 室
			49,646						
			40,597						
			46,661						
42	花の道づくり 街 路樹植栽 (その 4) 工事		10,915	26.9.11	26.9.12 ↓ 27.2.27	一般		土木	みどり政策推進 室
			11,138						
			9,296						
			9,485						
43	花の道づくり 街 路樹植栽 (その 5) 工事		30,175	26.10.27	26.10.28 ↓ 27.3.13	一般		土木	みどり政策推進 室
			29,410						
			28,360						
			27,641						
44	中村公園他ブラン コ更新工事		6,804	26.10.22	26.10.23 ↓ 27.3.13	一般		土木	北部みどり管理 事務所
			6,663						
			6,188						
			6,059						
45	境谷公園他照明灯 更新工事		6,059	26.11.4	26.11.5 ↓ 27.3.13	一般		土木	北部みどり管理 事務所
			5,201						
46	西京極公園他施設 更新 (その1) 工 事		3,015	26.12.9	26.12.10 ↓ 27.3.13	一般		土木	北部みどり管理 事務所
			3,133						
			2,593						
			2,693						
47	高岸南公園他施設 更新 (その2) 工 事		4,008	26.12.8	26.12.9 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般		土木	北部みどり管理 事務所
			4,101						
			3,438						
			3,517						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期	契 約 方 法	補 助 事 業	工 種	担 当 部 課
			最終変更金額						
		請 負	当初請負金額						
		最終変更金額							
単位 (千円)									
48	桂坂緑地他施設更新(その3)工事		6,356	26.12.18	26.12.19 ↓ 27.3.13	一般		土木	北部みどり管理事務所
			6,455						
			5,457						
			5,541						
49	西賀茂公園他施設更新(その4)工事		5,780	26.12.8	26.12.9 ↓ 27.3.13 27.4.30	一般		土木	北部みどり管理事務所
			6,356						
			5,540						
			6,092						
50	上桂公園他便所整備工事		4,102	27.2.10	27.2.11 ↓ 27.3.13 27.5.29	随契		土木	北部みどり管理事務所
			3,519						
51	船岡山公園他植栽充実工事		546	27.2.6	27.2.7 ↓ 27.3.13	一般		土木	北部みどり管理事務所
			528						
52	船岡山公園他樹木管理工事		1,999	27.2.6	27.2.7 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般		土木	北部みどり管理事務所
			1,934						
53	桂川緑地離宮前公園災害復旧工事		2,787	26.12.8	26.12.9 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般		土木	北部みどり管理事務所
			2,828						
			2,391						
			2,425						
54	桂川緑地上野橋東詰公園災害復旧工事		4,915	26.12.5	26.12.6 ↓ 27.3.13	一般		土木	北部みどり管理事務所
			4,210						
55	東山自然緑地他照明灯更新工事		4,951	26.12.23	26.12.25 ↓ 27.3.23	一般	○	土木	南部みどり管理事務所
			4,838						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位 (千円)									
56	円町公園他ブラン コ更新工事		7,865	26.11.25	26.11.26 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	南部みどり管理 事務所
			7,398						
57	井伊公園他施設更 新(その1)工事		6,502	26.12.8	26.12.9 ↓ 27.3.13	一般		土木	南部みどり管理 事務所
			6,500						
			5,582						
			5,580						
58	西政所公園他施設 更新(その2)工 事		6,125	26.12.16	26.12.17 ↓ 27.3.13	一般		土木	南部みどり管理 事務所
			5,279						
59	吉祥院公園他便所 整備工事		2,569	27.2.2	27.2.2 ↓ 27.3.13	随契		建築	南部みどり管理 事務所
			2,567						
60	北鍵屋公園他樹木 管理工事		1,992	26.12.11	26.12.12 ↓ 27.3.13	一般		土木	南部みどり管理 事務所
			1,711						
61	深草西浦南公園他 植栽充実工事		542	26.12.17	26.12.18 ↓ 27.3.13	一般		土木	南部みどり管理 事務所
			541						
62	中井ノ上公園水道 栓設置工事		744	27.1.30	27.1.31 ↓ 27.3.13	随契		土木	南部みどり管理 事務所
			637						

別表2 設計業務委託 (建設局) その1

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間	担当部課
					履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位 (千円)				
63	京都市円山駐車場地震補強工事 設計委託ただし、建築及び設備 工事設計委託	872		一般	25. 9. 6	自転車政策推進室
					↓	
		638			26. 3. 6	
64	柳の内公園再整備測量・設計等 業務委託	9, 975		一般	23. 9. 7	みどり政策推進室
					↓	
		8, 925			24. 2. 3 24. 3. 2	
65	洛北第二地区2号公園 (仮称) 測量・実施設計業務委託	4, 646		一般	25. 10. 17	みどり政策推進室
					↓	
		4, 116			26. 3. 14 -	
66	北梅津公園 (仮称) 用地測量業 務委託	2, 020		一般	25. 3. 28	みどり政策推進室
		2, 126			↓	
		1, 347			25. 9. 23	
		1, 417			-	
67	北梅津公園 (仮称) 整備実施設 計業務委託	2, 877		一般	25. 11. 7	みどり政策推進室
					↓	
		2, 520			26. 3. 14 -	
68	神宮道の歩行者専用化に伴う周 辺道路の現況測量業務委託	2, 967		一般	25. 5. 18	みどり政策推進室
					↓	
		1, 962			25. 10. 14 25. 12. 27	
69	神宮道の歩行者専用化に伴う岡 崎公園測量業務委託	3, 164		一般	25. 5. 18	みどり政策推進室
					↓	
		2, 126			25. 10. 14 25. 12. 27	

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日	当初期限 最終変更期限	
		契約	単位（千円）			
		当初契約金額 最終変更金額				
70	岡崎公園土壌調査業務委託	986	一般	26. 9. 26	↓	みどり政策推進室
		802		26. 12. 24		
71	岡崎公園整備実施設計業務委託	8,366	一般	26. 5. 22	↓	みどり政策推進室
		7,437		26. 8. 30		
				26. 12. 26		
72	岡崎公園周辺道路整備実施設計業務委託	2,992	一般	26. 5. 22	↓	みどり政策推進室
		2,660		26. 8. 30		
				26. 12. 26		
73	小坂公園改修測量・実施設計業務委託	3,130	一般	25. 9. 26	↓	みどり政策推進室
		3,021		26. 3. 14		
		2,824		-		
		2,726				
74	向島東公園拡張整備事業測量・実施設計業務委託	5,873	一般	26. 5. 22	↓	みどり政策推進室
		6,643		26. 10. 31		
		5,281		-		
		5,973				
75	市民公募型緑化推進事業緑化施設設計業務委託	1,922	一般	26. 3. 4	↓	みどり政策推進室
		1,680		26. 3. 31		
				26. 3. 31		
76	京都市小坂公園便所棟新築工事設計委託業務 ただし、建築及び設備設計委託業務	1,480	一般	25. 11. 15	↓	みどり政策推進室
		1,050		26. 3. 31		

別表3 維持管理業務委託（建設局）その1

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	
		契約	単位(千円)		
		当初契約金額 最終変更金額			
77	街路樹等育成管理(1)業務委託	27,570	一般	26.4.1	みどり政策推進室
		28,618		↓	
		25,620		27.3.31	
		26,595		27.3.31	
78	街路樹等育成管理(2)業務委託	23,308	一般	26.4.1	みどり政策推進室
		24,065		↓	
		21,664		27.3.31	
		22,367		27.3.31	
79	街路樹等育成管理(3)業務委託	43,889	一般	26.4.1	みどり政策推進室
		44,310		↓	
		39,927		27.3.31	
		40,309		27.3.31	
80	街路樹等育成管理(4)業務委託	28,080	一般	26.4.1	みどり政策推進室
		30,769		↓	
		25,488		27.3.31	
		27,928		27.3.31	
81	街路樹等育成管理(5)業務委託	28,350	一般	26.4.1	みどり政策推進室
		29,586		↓	
		25,790		27.3.31	
		26,914		27.3.31	
82	街路樹等育成管理(6)業務委託	17,575	一般	26.4.1	みどり政策推進室
		17,696		↓	
		16,165		27.3.31	
		16,275		27.3.31	
83	街路樹等育成管理(7)業務委託	22,335	一般	26.4.1	みどり政策推進室
		22,579		↓	
		20,543		27.3.31	
		20,767		27.3.31	

No.	委 託 名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額				
		単位(千円)				
84	街路樹等育成管理(8)業務委託	24,381	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		25,044		↓		
		22,669		27.3.31		
		23,284		27.3.31		
85	街路樹等育成管理(9)業務委託	28,292	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		28,841		↓		
		26,017		27.3.31		
		26,521		27.3.31		
86	街路樹等育成管理(10)業務委託	27,767	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		28,854		↓		
		25,704		27.3.31		
		26,709		27.3.31		
87	街路樹等育成管理(11)業務委託	12,059	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		12,177		↓		
		11,207		27.3.31		
		11,316		27.3.31		
88	街路樹等育成管理(12)業務委託	21,736	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		22,941		↓		
		19,764		27.3.31		
		20,859		27.3.31		
89	街路樹等育成管理(13)業務委託	22,732	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		23,444		↓		
		20,898		27.3.31		
		21,551		27.3.31		
90	街路樹等育成管理(14)業務委託	29,548	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		31,192		↓		
		27,432		27.3.31		
		28,956		27.3.31		
91	街路樹等育成管理(15)業務委託	32,271	一般	26.4.1	みどり政策推進室	
		33,418		↓		
		30,005		27.3.31		
		31,071		27.3.31		

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
92	街路樹等育成管理(16)業務委託	21,851		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	みどり政策推進室
		23,957					
		20,092					
		22,027					
93	街路樹等育成管理(17)業務委託	21,488		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	みどり政策推進室
		21,709					
		19,759					
		19,961					
94	街路樹等育成管理(18)業務委託	7,535		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	みどり政策推進室
		7,626					
		7,005					
		7,090					
95	街路樹等育成管理(19)業務委託	16,368		一般	26.10.18	↓ 27.3.31 27.3.31	みどり政策推進室
		17,022					
		15,206					
		15,813					
96	街路樹等育成管理(20)業務委託	5,018		一般	26.11.14	↓ 27.3.13 27.3.13	みどり政策推進室
		4,250					
97	市庁舎前広場樹木維持管理業務委託	7,590		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	みどり政策推進室
		7,817					
		7,057					
		7,268					
98	市庁舎前広場植栽維持管理業務委託	903		随契	26.5.14	↓ 26.12.26 26.12.26	みどり政策推進室
		887					
99	公園緑地樹木維持管理(北区・上京区)業務委託	19,135		一般	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		20,032					
		17,789					
		18,623					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
100	公園緑地樹木維持管理(左京区)業務委託	19,706		一般	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		22,043					
		18,313					
		20,484					
101	公園緑地樹木維持管理(宝が池公園他)業務委託	18,644		一般	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		19,923					
		17,326					
		18,515					
102	公園緑地樹木維持管理(右京区)業務委託	12,299		一般	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		12,794					
		10,681					
		11,111					
103	公園緑地樹木維持管理(西京区東部)業務委託	23,498		一般	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		24,876					
		21,846					
		23,127					
104	公園緑地樹木維持管理(西京区西部)業務委託	25,913		一般	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		29,064					
		24,098					
		27,028					
105	大原野森林公園施設管理運営業務委託	13,191		随契	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		13,191					
106	公園緑地ナラ枯れ被害対策業務委託(北部みどり管理事務所管内)	4,776		随契	26.7.11	↓ 26.8.29	北部みどり管理事務所
		4,494					
107	公園緑地ナラ枯れ被害対策業務委託(北部みどり管理事務所管内)	1,497		随契	27.3.5	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		1,490					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
108	宝が池リザーブ用地維持業務	898		一般	26.7.25	↓ 26.12.5	北部みどり管理事務所
		776					
109	大原野森林公園浄化槽管理委託	396		随契	26.4.1	↓ 27.3.31	北部みどり管理事務所
		396					
110	大原野森林公園災害復旧業務委託	1,109		随契	26.10.23	↓ 26.12.26	北部みどり管理事務所
		1,080					
111	桂川災害復旧作業委託	496		随契	26.11.20	↓ 26.11.27	北部みどり管理事務所
		496					
112	倒伏ウメ樹勢回復委託	48		随契	26.7.8	↓ 26.7.23	北部みどり管理事務所
		48					
113	北緑地倒木処理	388		随契	26.10.15	↓ 26.10.16	北部みどり管理事務所
		388					
114	小川公園支障木伐採処分	81		随契	27.3.16	↓ 27.3.16	北部みどり管理事務所
		81					
115	長谷西公園 ヤエベニシダレザクラ樹勢回復委託	291		随契	27.3.16	↓ 27.3.24	北部みどり管理事務所
		291					

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
116	公園緑地樹木維持管理(中京区, 東山区, 下京区)業務委託	17,960		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	南部みどり管理事務所
		18,889					
		16,512					
		17,366					
117	公園緑地樹木維持管理(南区)業務委託	32,505		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	南部みどり管理事務所
		34,209					
		29,563					
		31,113					
118	公園緑地樹木維持管理(山科区)業務委託	18,660		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	南部みどり管理事務所
		21,266					
		17,156					
		19,553					
119	公園緑地樹木維持管理(伏見区東部)業務 委託	12,879		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	南部みどり管理事務所
		13,360					
		11,606					
		11,188					
120	公園緑地樹木維持管理(伏見区中部)業務 委託	14,607		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	南部みどり管理事務所
		15,557					
		12,718					
		13,545					
121	公園緑地樹木維持管理(伏見区西部)業務 委託	13,903		一般	26.4.1	↓ 27.3.31 27.3.31	南部みどり管理事務所
		14,595					
		12,072					
		12,672					
122	公園緑地ナラ枯被害対策業務委託	4,059		一般	26.7.10	↓ 26.7.31	南部みどり管理事務所
		3,993					
123	円山公園枝垂桜年間管理業務委託	1,737		随契	26.7.8	↓ 27.3.31	南部みどり管理事務所
		1,688					

別表4 工事 (建設局) その2

注1 契約日は、平成27年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は、一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「総合」は総合評価方式を示す。

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額						
		請負						
		当初請負金額 最終変更金額						
		単位 (千円)						
1	京都市京北・左京山 間部土木事務所資 材倉庫等新築工事 ただし、衛生設備工 事	2,614	26.7.31	26.8.20	随契		設備	土木管理部 土木管理課
		2,549		↓				
		2,282		26.12.19				
		2,225		27.2.27				
2	京都市京北・左京山 間部土木事務所資 材倉庫等新築工事 ただし、電気設備工 事	3,186	26.6.30	26.8.20	一般		設備	土木管理部 土木管理課
				↓				
		2,760		26.12.19				
				27.2.27				
3	京都市京北・左京山 間部土木事務所資 材倉庫等新築工事 ただし、建築主体工 事	35,845	26.7.14	26.8.20	一般		建築	土木管理部 土木管理課
		36,860		↓				
		31,752		26.12.19				
		32,651		27.2.27				
4	道路照明灯設置工 事(LED)	133,466	26.9.12	26.9.13	一般		土木	土木管理部 土木管理課
		149,952		↓				
		118,260		27.3.13				
		132,867		27.3.13				
5	標識等設置工事	1,467	27.6.26	27.7.3	随契		土木	土木管理部 土木管理課
				↓				
		1,296		27.8.14				
6	道路情報板設置工 事	44,881	27.8.19	27.8.20	一般		土木	土木管理部 土木管理課
				↓				
		39,071		27.12.22				
7	桃山高架橋補修(そ の3)工事	28,489	27.2.26	27.2.27	一般		土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
		30,113		↓				
		26,784		27.9.30				
		28,310						

No.	工 事 名	設計 請負	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		当初請負金額 最終変更金額				
			単位 (千円)						
8	射庭の上橋補修工事		22,034	27.3.23	27.3.24	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			22,425		↓				
			19,153		27.3.31				
			19,492		28.3.15				
9	桃山高架橋補修(その1)工事		45,270	25.9.27	25.9.28	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			39,137		↓				
			39,560		26.3.14				
			34,200		26.9.30				
10	桃山高架橋補修(その2)工事		43,521	25.9.27	25.9.28	一般		土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			53,517		↓				
			38,032		26.8.29				
			46,765		26.9.30				
11	羽束師橋他1橋補修(その1)工事		131,977	26.2.19	26.2.20	随契	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			167,337		↓				
			126,360		27.1.30				
			160,213		27.3.31				
12	羽束師橋補修(その2)工事		77,707	26.9.8	26.9.9	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			97,906		↓				
			69,560		27.3.13				
			87,640		27.3.31				
13	羽束師橋補修(その3)工事		179,883	26.9.8	26.9.9	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			161,001		↓				
			161,020		27.8.31				
			144,117		27.10.30				
14	羽束師橋補修(その4)工事		3,226	27.3.13	27.3.14	随契	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			3,616		↓				
			2,808		27.6.30				
			3,147		27.6.30				
15	羽束師橋補修(その5)工事		182,679	27.8.31	27.9.1	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
					↓				
			164,663		28.3.15				

No.	工 事 名	設計 請負	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		当初請負金額 最終変更金額				
			単位 (千円)						
16	羽束師橋補修(その6)工事		26,879	27.8.31	27.9.1 ↓ 28.6.30	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			24,229						
17	徳成橋補修工事		25,372	27.2.26	27.5.14 ↓ 27.11.30	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			22,753						
18	熊野橋補修工事		187,694	27.8.24	27.10.1 ↓ 28.10.31	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			168,890						
19	御池大橋補修(その1)工事		147,924	25.9.16	25.9.17 ↓ 26.8.29 26.9.30	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			181,073						
			131,439						
			160,892						
20	御池大橋補修(その4)工事		92,950	26.10.1	26.10.2 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			108,806						
			83,239						
			97,438						
21	京川橋他1橋補修(その1)工事		240,950	25.9.18	25.9.19 ↓ 26.8.29	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			227,077						
			212,835						
			200,579						
22	京川橋補修(その2)工事		78,629	26.8.7	26.8.8 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			91,457						
			68,789						
			80,011						
23	御池大橋他1橋補修(その5)工事		248,945	26.10.1	26.10.2 ↓ 27.8.31	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			288,274						
			222,940						
			258,157						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請負	最終変更金額							
			当初請負金額							
			最終変更金額							
		単位 (千円)								
24	京川橋補修(その3) 工事		99,077	26.8.7	26.8.8 ↓ 27.8.28	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			115,514							
			86,678							
			101,058							
25	北大路橋補修(その 2)工事		45,226	27.9.28	27.9.29 ↓ 28. 3.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			40,149							
26	北大路橋補修(その 3)工事		137,382	27.9.28	27.9.29 ↓ 28. 8.31	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			121,959							
27	陶化橋他1橋補修工 事		254,076	27.9.9	27.9.10 ↓ 28.8.26	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			235,303							
28	八幡前5号踏切改良 に伴う道路拡幅工事		4,186	26.9.30	26.10.1 ↓ 27.2.27 27.3.13	一般		土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			4,351							
			3,555							
			3,694							
29	筒江橋他3橋補修工 事		99,136	26.4.16	26.4.17 ↓ 27.3.13	随契	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			96,720							
			93,960							
			91,318							
30	堂の橋他1橋補修工 事		37,108	27.5.26	27.5.27 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			32,887							
31	花園橋補修工事		115,582	27.5.26	27.5.27 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課	
			102,437							

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
32	平成25年災第163号 橋梁災害復旧(鳴瀧 橋)工事		202,483	26.8.14	26.8.15 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			179,625						
33	鳴瀧橋(歩道橋)補 修工事		4,968	26.8.14	26.8.15 ↓ 27.3.13 27.8.31	一般		土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			5,606						
			4,407						
			4,973						
34	舗装道補修(一般国 道162号)工事		968	27.2.3	27.2.4 ↓ 27.3.13	随契		土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			853						
35	師団橋他1橋補修工 事		106,052	26.9.12	26.9.13 ↓ 27.9.30 27.12.25	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			94,144						
36	丹波橋他1橋補修工 事		111,754	26.9.2	26.9.3 ↓ 27.9.30 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			99,255						
37	蓬萊橋補修工事		26,870	26.9.2	26.9.3 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			32,065						
			23,865						
			28,477						
38	九条跨線橋補修(そ の10)工事		244,572	26.5.28	26.5.29 ↓ 27.1.30	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			253,349						
			218,350						
			226,184						
39	墨染通他(九条跨線 橋補修関連)舗装道 補修工事		3,720	26.5.28	26.5.29 ↓ 27.1.30	一般		土木	土木管理部 橋りょう健全推 進課
			4,074						
			3,321						
			3,636						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
40	九条跨線橋補修(その11)工事		107,459	26.10.1	26.10.2 ↓ 27.3.13 27.8.31	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			115,328						
			96,257						
			103,304						
41	九条跨線橋補修(その12)工事		221,282	26.10.1	26.10.2 ↓ 27.12.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			198,213						
42	九条跨線橋補修関連工事		2,944	26.10.1	26.10.2 ↓ 27.12.15	一般		土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			2,637						
43	九条跨線橋補修(その13)工事		244,541	27.6.1	27.6.2 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			218,160						
44	山端跨線橋補修(その1)工事		168,148	27.9.8	27.9.9 ↓ 28.3.15	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			150,522						
45	山端跨線橋補修(その2)工事		171,836	27.9.8	27.9.9 ↓ 28.12.28	一般	○	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			153,822						
46	瀬戸川河川維持補修工事		5,032	26.12.18	26.12.19 ↓ 27.3.13 27.7.31	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,696						
			4,392						
			4,094						
47	瀬戸川他河川維持補修工事		611	27.7.13	27.7.14 ↓ 27.12.18	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			584						

No.	工 事 名	設計 請負	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額		当初請負金額 最終変更金額				
			単位 (千円)						
48	高瀬川改修工事		59,631	25.9.27	25.9.28	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			59,687		↓				
			51,933		26.3.14				
			51,980		26.4.30				
49	高瀬川改修工事		60,758	26.9.3	26.9.4	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			56,842		↓				
			53,157		27.3.13				
			49,730						
50	高瀬川改修工事		47,148	27.8.28	27.8.29	一般		土木	土木管理部 河川整備課
					↓				
			41,131		28.3.15				
51	七瀬川河川維持補修工事		4,890	26.12.18	26.12.19	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			5,481		↓				
			4,268		27.3.13				
			4,783						
52	七瀬川調節池維持補修工事		1,060	26.9.1	26.9.2	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			1,232		↓				
			914		26.12.30				
			1,062						
53	七瀬川河川浚渫他(その1)工事		4,232	27.5.11	27.5.12	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,980		↓				
			3,723		27.7.17				
			4,381		27.8.31				
54	七瀬川調節池維持補修工事		2,007	27.7.13	27.7.14	一般		土木	土木管理部 河川整備課
					↓				
			1,587		27.12.18				
55	西羽束師川維持補修工事		3,827	26.9.1	26.9.2	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,542		↓				
			3,304		26.12.12				
			3,920						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位 (千円)							
56	緊急工事(伏見土木事務所管内)一級河川西羽束師川		598	26.8.11	26.8.12 ↓ 26.10.31	随契		土木	土木管理部 河川整備課
			427						
57	西羽束師川護岸改修(その3)工事		251,643	25.9.27	25.9.28 ↓ 26.8.23 26.10.31	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			256,142						
			222,191						
			226,161						
58	西羽束師川護岸改修(その4)工事		334,804	26.10.30	26.10.31 ↓ 27.9.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			374,630						
			299,992						
			335,676						
59	西羽束師川護岸改修(その5)工事		370,030	27.9.18	27.9.19 ↓ 28.9.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			348,840						
60	西羽束師川維持管理(その1)工事		6,619	27.6.19	27.6.20 ↓ 28.3.15	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			5,793						
61	西羽束師川(支川)災害復旧工事		7,747	25.12.18	25.12.19 ↓ 26.3.14 26.5.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			8,727						
			6,695						
			7,541						
62	西羽束師川(支川)護岸改修工事		6,407	26.12.18	26.12.19 ↓ 27.3.13 27.5.29	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			5,596						
			5,591						
			4,882						
63	緊急工事(西部土木事務所管内)一級河川西高瀬川(有栖川工区)		1,549	26.9.17	26.9.18 ↓ 26.11.15	随契		土木	土木管理部 河川整備課
			1,393						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
64	西高瀬川(有栖川工区)改修公共関連工事		585	26.11.7	26.11.8 ↓ 27.7.31 27.9.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			520						
65	西高瀬川(有栖川工区)改修(その1)工事		33,743	26.11.7	26.11.8 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 河川整備課
			36,991						
			30,025						
			32,914						
66	西高瀬川(有栖川工区)改修(その2)工事		105,494	26.11.7	26.11.8 ↓ 27.7.31 27.9.30	一般	○	土木	土木管理部 河川整備課
			93,870						
67	梅津都市下水路浸水対策工事		130,623	27.2.9	27.2.10 ↓ 27.8.31	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			130,345						
			118,279						
			118,026						
68	西高瀬川(有栖川工区)維持補修工事		602	27.7.10	27.7.11 ↓ 27.12.15	随契		土木	土木管理部 河川整備課
			438						
69	西高瀬川(有栖川工区)浚渫等工事		3,913	27.4.15	27.4.16 ↓ 27.6.15	随契		土木	土木管理部 河川整備課
			4,170						
			3,456						
			3,682						
70	善峰川護岸仮復旧工事		1,549	26.2.26	26.2.27 ↓ 26.5.27	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			1,736						
			1,326						
			1,486						
71	善峰川災害復旧工事		1,091	26.2.27	26.3.3 ↓ 26.7.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			1,103						
			947						
			956						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
72	平成25年災第201号河川災害復旧工事		18,582	26.2.27	26.3.3 ↓ 26.7.30	一般	○	土木	土木管理部 河川整備課
			19,038						
			16,116						
			16,511						
73	善峰川災害復旧(その2)工事		12,722	26.10.24	26.10.25 ↓ 27.3.13	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			13,606						
			10,951						
			11,711						
74	上里幹線排水路整備工事		19,400	26.12.12	26.12.13 ↓ 27.3.13 27.9.11	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			21,758						
			16,948						
			19,008						
75	都市基盤河川改修事業 新川改修工事		157,893	26.7.25	27.8.18 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 河川整備課
			161,403						
			140,411						
			143,533						
76	新川改修公共関連工事		594	26.7.25	27.3.2 ↓ 27.3.13	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			528						
77	第二太田川調整池整備(その2)工事		196,625	25.9.24	25.9.25 ↓ 27.3.13	一般	○	土木	土木管理部 河川整備課
			220,287						
			172,583						
			193,350						
78	マンホールトイレ設置工事		640	27.2.27	27.2.28 ↓ 27.3.13 27.3.24	随契		土木	土木管理部 河川整備課
			560						
79	白川他河川維持補修工事		4,943	26.12.12	26.12.13 ↓ 27.2.27	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,829						
			4,318						
			4,219						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
80	善峰川河川維持補修工事		4,897	26.12.12	26.12.13 ↓ 27.2.27	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,982						
			4,278						
			4,352						
81	新川維持補修工事		4,936	26.12.18	26.2.16 ↓ 27.2.27 27.3.20	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			5,073						
			4,308						
			4,426						
82	合場川河川浚渫工事		4,844	26.12.18	26.12.19 ↓ 27.2.27 27.3.20	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,228						
83	白川河川浚渫工事		17,697	26.12.12	26.12.13 ↓ 27.2.27	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			18,794						
			15,461						
			16,418						
84	白川他河川維持補修工事		4,409	27.6.19	27.6.20 ↓ 27.11.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			3,858						
85	東高瀬川他河川維持補修工事		3,580	27.6.19	27.6.20 ↓ 27.11.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			3,133						
86	新川他河川維持補修工事		4,904	27.6.19	27.8.3 ↓ 27.11.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,291						
87	合場川他河川維持補修工事		4,987	27.6.19	27.6.20 ↓ 27.11.30	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			4,364						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
88	新川排水機場維持 補修(1号主ポンプ軸 受取替えほか)工事		43,333	26.10.10	26.10.11 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			41,256						
89	新美豆排水機場維持 補修(1~3号中 央・機側主ポンプ盤 更新)工事		44,301	26.11.27	26.11.28 ↓ 27.3.13	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			40,748						
90	洲崎排水機場維持 補修(沈砂池浚渫) 工事		4,891	26.12.8	26.12.9 ↓ 27.3.13 27.3.31	一般		土木	土木管理部 河川整備課
			1,021						
			4,457						
			930						
91	長福寺排水樋門維持 補修(制御盤取 替)工事		3,809	26.11.25	26.11.26 ↓ 27.3.13	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			3,438						
92	洲崎排水機場維持 補修(3号主ポンプ軸 受取替えほか)工事		67,018	26.10.30	26.10.31 ↓ 27.3.13 27.3.31	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			66,852						
93	洲崎排水機場維持 補修(燃料移送ポン プ盤, ゲート盤取替 え)工事		10,819	26.11.19	26.11.20 ↓ 27.3.13	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			9,792						
94	新美豆排水機場維持 補修(自家用発電 設備取替え)工事		42,496	26.12.15	26.12.16 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			39,960						
95	西羽束師排水機場 維持補修(調圧水槽 ゲート3号巻上機部 品取替他)工事		24,444	26.10.17	26.10.18 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			22,680						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
96	洛南排水機場維持 補修(3号主ポンプ軸 受取替ほか)工事		77,160	26.11.13	26.11.14 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			73,548						
97	三栖排水機場1号ポン プ駆動装置ほか分 解整備工事		17,510	26.10.16	26.10.17 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			15,498						
98	三栖排水機場維持 補修(冷却水取水井 戸更新)工事		9,473	27.3.27	27.3.28 ↓ 27.6.30	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			8,171						
99	小栗栖排水機場維 持補修(空気圧縮機 取替ほか)工事		8,597	27.1.5	27.1.6 ↓ 27.3.13 27.4.10	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			8,316						
100	小栗栖排水機場維 持補修(除塵機用コ ンベア改修)工事		20,354	26.12.17	26.12.18 ↓ 27.3.13 27.4.20	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			17,895						
101	小栗栖排水機場維 持補修(運転支援装 置改善)工事		16,979	26.12.19	26.12.20 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			16,740						
102	洛南排水機場ほか維 持補修(燃料配管取 替ほか)工事		15,963	27.2.3	27.2.4 ↓ 27.3.13 27.3.31	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			13,780						
103	(災害復旧工事)三 栖排水機場3号ポン プ分解整備工事		41,202	26.11.10	26.11.11 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			40,500						

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
単位 (千円)									
104	(災害復旧工事)今 富橋排水機場制御 盤・非常用発電機取 替ほか工事		21,197	26.9.1	26.9.2 ↓ 26.12.26	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			19,051						
105	洛南排水機場維持 補修(沈砂池浚渫) 工事		4,887	26.12.17	26.12.18 ↓ 27.3.13	一般		設備	土木管理部 河川整備課
			4,459						
106	洛南排水機場維持 補修(3号ガスタービ ンエキサイタ取替え) 工事		4,070	27.2.23	27.2.24 ↓ 27.3.31	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			3,985						
107	洛南排水機場維持 補修(3号ガスタービ ンスタータモータ取 替えほか)工事		1,745	26.8.11	26.8.12 ↓ 27.3.13	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			1,728						
108	排水機場集中監視シ ステム新設工事		621,185	27.5.28	27.5.29 ↓ 28.3.15	一般 (総合)		設備	土木管理部 河川整備課
			576,936						
109	西羽束師排水機場 維持補修(走行式除 塵機インバータ取替 え)工事		2,066	27.7.27	27.2.28 ↓ 27.10.30	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			1,836						
110	新川排水機場維持 補修(5号除塵機部 品取替え)工事		5,478	27.9.7	27.9.8 ↓ 28.3.15	随契		設備	土木管理部 河川整備課
			5,400						
111	京都市淀排水機場 地震補強工事ただし 建築その他改修工事		15,314	26.11.25	26.11.26 ↓ 27.3.16	一般		建築	土木管理部 河川整備課
			14,018						
			13,424						
			12,288						

別表5 設計業務委託 (建設局) その2

注1 契約日は, 平成27年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を, 「随契」は随意契約を, 「プロ」はプロポーザル方式を示す。

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課	
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額				
		単位 (千円)				
112	桃山高架橋補修設計業務委託	23,600	随契 (プロ)	24.11. 20	土木管理部 橋りょう健全推進課	
		23,697		↓		
		23,520		25.8. 30		
		23,885				
113	羽束師橋補強設計業務委託	91,898	一般	24.12.18	土木管理部 橋りょう健全推進課	
		115,047		↓		
		63,000		25.3.15		
		78,869		26.3.14		
114	熊野橋補修詳細設計業務委託	9,218	随契	26.12.16	土木管理部 橋りょう健全推進課	
				↓		
		9,089		27.3.31		
				27.11.30		
115	出口橋他補強設計業務委託	11,252	一般	24.3.30	土木管理部 橋りょう健全推進課	
		9,870		↓		
		9,011		24.8.31		
		7,904		25.1.31		
116	御池大橋補強設計業務委託	21,453	一般	24.8.10	土木管理部 橋りょう健全推進課	
		22,618		↓		
		10,096		25.3.15		
		10,643				
117	京川橋補修設計業務委託	18,481	一般	24.8.10	土木管理部 橋りょう健全推進課	
		22,411		↓		
		8,698		25.3.15		
		10,556		25.7.31		
118	上鳥羽橋補修詳細設計業務委託	14,663	一般	24.7.28	土木管理部 橋りょう健全推進課	
		16,928		↓		
		7,329		25.3.15		
		8,460				

No.	委託名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間	担当部課
					履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	
119	北大路橋他1橋補強設計業務委託	25,337		一般	25.9.27	土木管理部 橋りょう健全推進課
		26,732			↓	
		23,625			26.3.14	
		24,925			26.5.30	
120	八幡前5号踏切改良に伴う道路設計業務委託	2,787		一般	25.8.23	土木管理部 橋りょう健全推進課
					↓	
		2,467			26.1.31	
					26.3.14	
121	九条跨線橋補強設計業務委託	15,816		一般	24.7.28	土木管理部 橋りょう健全推進課
		22,876			↓	
		9,450			25.3.15	
		13,668			26.3.14	
122	九条跨線橋補修補強設計業務委託	2,489		一般	25.12.20	土木管理部 橋りょう健全推進課
					↓	
		2,415			26.3.14	
123	九条跨線橋補強設計業務委託	14,028		一般	26.3.29	土木管理部 橋りょう健全推進課
		14,790			↓	
		13,932			27.3.13	
		14,688				
124	徳成橋他補強設計業務委託	19,584		一般	25.8.1	土木管理部 橋りょう健全推進課
		22,033			↓	
		17,619			26.3.14	
		19,822			26.7.15	
125	山端跨線橋補強設計業務委託	31,305		一般	26.1.11	土木管理部 橋りょう健全推進課
		34,143			↓	
		29,160			26.10.31	
		31,803			27.2.27	
126	出口橋補修設計業務委託	2,476		随契	25.7.17	土木管理部 橋りょう健全推進課
					↓	
		1,995			25.8.15	

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課
		当初設計金額		履行の開始日	
		最終変更金額		↓	
		契約		当初期限	
	当初契約金額	最終変更金額		最終変更期限	
	単位 (千円)				
127	堂の橋補修設計業務委託	4,676	随契	26.9.17	土木管理部 橋りょう健全推進課
		6,472		↓	
		2,052		26.11.15	
		2,839		27.1.30	
128	砂川橋他1橋補修設計業務委託	23,591	一般	24.12.15	土木管理部 橋りょう健全推進課
		22,149		↓	
		20,990		25.3.15	
		19,705		25.12.27	
129	師団橋他1橋補修設計業務委託	1,322	随契	27.2.26	土木管理部 橋りょう健全推進課
				↓	
		1,253		27.3.31	
130	蓬萊橋補修設計業務委託	14,803	一般	25.3.1	土木管理部 橋りょう健全推進課
		14,470		↓	
		10,290		25.10.31	
		10,058		26.2.28	
131	緊急測量調査設計業務委託(鳴瀧橋)	18,737	随契	25.10.3	土木管理部 橋りょう健全推進課
		19,199		↓	
		18,375		26.3.14	
		18,828			
132	丹波橋他1橋補修詳細設計業務委託	20,647	一般	24.11.23	土木管理部 橋りょう健全推進課
		16,719		↓	
		18,165		25.6.28	
		14,708		25.12.13	
133	丹波橋他1橋補修設計業務委託	1,301	随契	27.2.6	土木管理部 橋りょう健全推進課
		1,974		↓	
		1,296		27.3.13	
		1,966		27.3.31	
134	筒江橋他補強設計業務委託	25,110	一般	24.3.31	土木管理部 橋りょう健全推進課
		21,197		↓	
		9,975		24.8.31	
		8,420		24.10.31	

No.	委託名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位 (千円)					
135	出口橋他補強設計業務委託	11,252		一般	24.3.30	↓ 24.8.31 25.1.31	土木管理部 橋りょう健全推進課
		9,011					
		9,870					
		7,904					
136	堂の橋他補修設計業務委託	18,654		一般	24.3.30	↓ 24.8.31 25.1.31	土木管理部 橋りょう健全推進課
		18,969					
		16,401					
		16,677					
137	大鷲3号橋他補修設計業務委託	20,051		一般	25.6.6	↓ 26.3.14	土木管理部 橋りょう健全推進課
		20,084					
		17,902					
		17,930					
138	高瀬川測量設計他業務委託	14,870		一般	23.10.21	↓ 24.3.15 24.5.15	土木管理部 河川整備課
		14,870					
		13,020					
		13,020					
139	西羽束師川河川維持補修調査設計業務委託	8,560		随契	24.6.8	↓ 25.3.15 25.3.15	土木管理部 河川整備課
		9,365					
		8,400					
		9,190					
140	西羽束師川護岸設計業務委託	8,692		一般	25.9.28	↓ 26.3.14 26.4.15	土木管理部 河川整備課
		9,022					
		7,665					
		7,956					
141	西高瀬川(有栖川工区)設計業務委託	9,446		一般	25.5.3	↓ 25.12.27 26.3.14	土木管理部 河川整備課
		5,757					
		5,668					
		3,454					
142	有栖川右岸流域(梅津地区)浸水対策検討業務委託	14,964		随契 (プロ)	26.3.28	↓ 26.3.29 26.11.28	土木管理部 河川整備課
		18,591					
		14,796					
		18,381					

No.	委託名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位 (千円)					
143	善峰川災害復旧設計委託	2,498		一般	26.6.28	↓ 26.8.29	土木管理部 河川整備課
			2,195				
144	都市基盤河川改修事業 新川詳細設計業務委託	18,165		一般	21.10.20	↓ 22.3.15	土木管理部 河川整備課
			13,545				
145	第二太田川概略設計業務委託	20,727		一般	21.8.24	↓ 22.3.15	土木管理部 河川整備課
			9,975				
146	第二太田川予備設計業務委託	12,905		一般	23.5.12	↓ 24.3.15	土木管理部 河川整備課
			12,386				
			6,090				
			5,844				
147	第二太田川詳細設計業務委託	12,313		一般	24.9.14	↓ 25.3.15	土木管理部 河川整備課
			9,229				
148	京都市排水機場集中監視システム設計業務委託	33,253		一般	41,723	↓ 41,912	土木管理部 河川整備課
			22,169				
149	京都市淀排水機場地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	2,037		一般	25.9.6	↓ 26.3.6	土木管理部 河川整備課
			1,488				
150	京都市京北・左京山間部土木事務所資材倉庫等整備工事設計業務委託 ただし、建築及び設備設計業務委託	1,953		随契	25.12.4	↓ 26.3.31	土木管理部 土木管理課
			1,496				

別表6 維持管理業務委託（建設局）その2

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
151	道路情報提供装置保守点検業務委託	4,996		随契	26.4.11	↓ 27.3.31	土木管理部 土木管理課
			4,968				
152	烏丸共同溝保守点検業務委託	181		随契	26.4.1	↓ 27.3.31	土木管理部 土木管理課
			181				
153	平成26年度共同溝監視業務(烏丸共同溝)	2,800		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	土木管理部 土木管理課	
		2,403					
		2,800					
		2,403					
154	自家用電気工作物保安管理業務委託	858		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	土木管理部 土木管理課	
			701				
155	地下鉄太秦天神川駅駅前広場サンクン ガーデン昇降機設備保守監理	1,244		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	土木管理部 土木管理課	
			1,244				
156	新高田横断歩道橋昇降機設備保守管理業 務委託	1,497		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	土木管理部 土木管理課	
			1,497				
157	桂川駅東西自由通路昇降機設備保守管理 業務委託	2,488		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	土木管理部 土木管理課	
			2,488				

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	契約方法	履	担当部課
		計	最終変更金額			行	
						履行の開始日	
						↓	
						当初期限	
						最終変更期限	
			単位(千円)				
158	嵯峨嵐山駅自由通路昇降機設備保守管理業務委託		2,903	随契		26.4.1	土木管理部 土木管理課
						↓	
			2,903			27.3.31	
159	26年度橋りょう点検(その1)業務委託		9,996	一般		26.5.20	土木管理部 橋りょう健全推進課
			11,468			↓	
			8,985			26.11.28	
			10,308			27.3.13	
160	26年度橋りょう点検(その2)業務委託		14,758	一般		26.7.12	土木管理部 橋りょう健全推進課
			15,867			↓	
			13,276			27.1.30	
			14,273			27.3.13	
161	26年度橋りょう点検業務委託(道路ストック総点検 跨道橋他)		18,110	一般		26.5.19	土木管理部 橋りょう健全推進課
			20,589			↓	
			16,200			26.12.19	
			18,416				
162	26年度 橋りょう点検業務委託(道路ストック総点検 近畿日本鉄道)		3,878	随契		26.5.14	土木管理部 橋りょう健全推進課
			6,939			↓	
			3,877			27.3.13	
			6,936				
163	山陰本線嵯峨嵐山・保津峡間嵐山高架橋外1橋の橋りょう点検		9,148	随契		26.5.27	土木管理部 橋りょう健全推進課
			8,150			↓	
			9,148			27.2.28	
			8,150				
164	26年度 橋りょう点検業務委託(道路ストック総点検 京阪電気鉄道)		7,096	随契		26.5.17	土木管理部 橋りょう健全推進課
			16,934			↓	
			6,804			27.3.13	
			16,235				
165	26年度 橋りょう点検業務委託(道路ストック総点検 京福電気鉄道)		3,780	随契		26.5.17	土木管理部 橋りょう健全推進課
			4,162			↓	
			3,564			27.3.13	
			3,923				

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位(千円)					
166	26年度 橋りょう点検業務委託(道路ストック 総点検 東海旅客鉄道)	4,473		随契	26.5.17	↓	土木管理部 橋りょう健全推進課
		4,267					
		3,801					
		3,625					
167	橋りょう点検(その1)業務	53,563		一般	27.8.21	↓	土木管理部 橋りょう健全推進課
		48,351					
168	橋りょう点検(その2)業務	53,670		一般	27.8.21	↓	土木管理部 橋りょう健全推進課
		48,276					
169	高瀬川ごみ清掃作業委託(総価契約)	926		一般	26.4.1	↓	土木管理部 河川整備課
		864					
170	七瀬川除草剪定他委託	2,014		一般	26.4.1	↓	土木管理部 河川整備課
		1,911					
171	地下タンク及び埋設配管点検・検査業務委託	556		随契	26.5.31	↓	土木管理部 河川整備課
		340					
172	新川・洲崎排水機場 天井クレーン点検・検査業務委託	987		一般	26.7.1	↓	土木管理部 河川整備課
		442					
173	西羽東師排水機場ほか維持管理(天井クレーン点検・検査)業務委託	4,181		一般	26.10.7	↓	土木管理部 河川整備課
		2,786					

No.	委 託 名	設 計	当初設計金額	契 約	当初契約金額	契約 方法	履行期間	担 当 部 課	
			最終変更金額		最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		単位(千円)							
174	西羽東師排水機場ほか保守管理業務委託		43,639			随契	26.6.18	土木管理部 河川整備課	
							↓		
			38,097				27.3.31		

第3 交通局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、交通局の高速鉄道部のうち次に掲げるものを対象とした。

(1) 別表1に掲げる以下の請負工事（80件）

ア 平成26年度以降に契約した請負工事（平成27年3月31日までに契約したもの）

イ 平成25年度以前に契約し、平成26年度又は平成27年度に施工を完了している請負工事

ウ 平成25年度以前に契約し、継続して施工中の請負工事

(2) (1)に関連する別表2及び別表3に掲げる設計業務委託及び工事監理業務委託（24件）

(3) 別表4に掲げる平成26年度の維持管理業務委託（59件）

2 抽出した課

交通局 高速鉄道部	技術監理課及び電気課
--------------	------------

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが、次のとおり市長に措置を求める指摘事項があり、また意見を付しました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 共通費について

舗装工事について、共通仮設費及び現場管理費の算定において、共通仮設費率及び現場管理費率を低減して計算すべきところ、当該低減の措置を行わずに計算していたもの

共通費については、積算基準等に従い、適正な積算に努められたい。

（西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事（建築） 技術監理課）

(イ) 設計変更について

- a 設計変更について、本来、当初の計画から変更があった場合に行うものであるにもかかわらず、当初設計の数量が誤っていたため、数量の訂正を設計変更として処理していたもの

(高速鉄道烏丸線今出川駅昇降機設備更新に伴う改修工事（建築）他1件
技術監理課)

- b 設計変更について、本来、当初の計画から変更があった場合に行うものであるにもかかわらず、積算間違いによる単価の訂正を設計変更として処理していたもの

(西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事（建築） 技術監理課)

設計に当たっては、積算基準等に従い、適正に積算事務を行うとともに、設計変更に当たっては、契約約款等の規定に従い、適切な変更手続を行うよう努められたい。

(ウ) 安全管理について

- a 高所作業について、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等により、安全帯を着用のうえ作業を行う必要があるが、安全帯の着用が確認できなかったもの

(姉小路総合指令所外壁他改修工事他1件 技術監理課)

- b 外部足場について、公共建築改修工事共通仕様書では、足場を設ける場合には、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省）によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時又は使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置しなければならないとされているところ、手すり先行工法を使用せずに外部足場の設置が行われていたもの

(西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事（建築） 技術監理課)

- c 分電盤の搬入、積み下ろしの際に歩道を使用していたが、誘導警備員の

配置やセーフティーコーン等で作業区域が区分されていないため、歩行者等の第三者への安全配慮が不十分であったもの

(山科駅コンコース改修工事(電気) 技術監理課)

- d 労働安全衛生法の規定に基づく「クレーン等安全規則」によると、「移動式クレーンに係る作業中は、吊り荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。」と定められているにもかかわらず、クレーン等を使用しての機器搬入時において作業者が吊り荷の直下に位置し、荷下ろし作業を行っている状況が見受けられたもの

(高速鉄道東西線電力管理設備部分更新工事 技術監理課)

安全管理については、工事に伴う事故の発生を防止し人の生命や身体を守るうえで重要な役割を担うものであることから、設計から施工に至るまで安全対策の徹底が図られるよう的確な指導に努められたい。

(エ) 施工計画書について

建築基準法に基づく大臣認定による施工方法について、大臣認定書の別添に記載の材料、施工手順等により施工すべきところ、当該施工方法と異なる施工計画書を受理し、当該認定書に基づく施工手順等に従った施工が行われているかどうかについて、工事監理記録、工事写真等から確認することができなかったもの

各工法における施工の条件等について、監督職員による確認を適切に行い、工事の施工に努められたい。

(丸太町駅コンコース改修工事(建築)他1件 技術監理課)

イ 設計業務委託

(ア) 成果物について

設計業務委託に含まれる各手続について、設計委託期間を超えて各手続が行われており、各手続の完了前に検査を実施し、業務の履行確認が行われていたもの

設計業務委託の履行確認に当たっては、履行期限内に業務が完了するよう進捗管理を行い、適切な業務の執行を行われたい。

(西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事設計業務委託 技術監理課)

ウ 業務管理委託

(ア) 交通費の積算について

業務従事者の交通費の計上に当たり、勤務日数を考慮し、定期券等経済的な方法で計上すべきであるのに、運賃を全額普通運賃で計上していたもの。また、消費税込みの運賃を計上していたため、消費税が二重に計上されていたもの

業務委託費の積算に当たっては、算定基準等に従い、業務内容に応じた適切な費用の積算を行われたい。

(高速鉄道東西線線路保守検査業務委託 技術監理課)

(イ) 業務委託費の積算について

業務委託費の積算について、以下の事例があった。

- a 積算に係る人工見積の徴集について、見積依頼書を作成せずに見積徴集を行い、かつ、見積書の徴集を、随意契約を行った相手方の1者のみとしていたもの
- b 計上された人員数と業務量に差異が見られたもの
- c 夜間立会いの費用が計上されているが、仕様書等では夜間立会いの有無、対象について確認できず、仕様書と条件が一致しなかったもの
- d 本件により監理業務委託を行う別契約の保守管理業務について設計変更が行われていたが、本件監理業務委託範囲の設計変更が行われていなかったもの

業務委託費の積算に当たっては、算定基準等に従い、業務内容に応じた適切な費用の積算を行われたい。

(建築・機械設備監理業務委託 技術監理課)

(ウ) 設計変更について

漏水等応急措置，シャッター緊急対応費，簡易修繕費の積算について，対応回数の実績に応じた設計変更を行う必要があったもの

業務委託費の積算に当たっては，算定基準等に従い，業務内容に応じた適切な費用の積算を行われたい。

(高速鉄道東西線建物保守管理業務委託 技術監理課)

(2) 意見

ア 業務管理委託

(ア) 小修繕の発注方法等について

交通局では，建築・機械設備監理業務委託（以下「監理業務委託」という。）の受託者に対し，当該業務に含めて，市バス，地下鉄の施設の小修繕に係る業務を行わせている。

監査を実施したところ，これら小修繕業務については，件数が多く，監理業務委託とは分離して発注すべきと考えられるものであった。また，発注者として，小修繕の仕様，見積内容等について事前に確認及び了承を行わず，小修繕の内容，費用の決定，小修繕を行う施工者との契約等の業務を受託者に行わせる発注方法について，不適切であると考えられるものであった。

さらに，要綱，マニュアル等を作成せずに事務が行われており，不適切な事務処理が見受けられた。

このため，小修繕に係る業務については，発注方法や業務内容，事務処理方法等について検討を行い，適切な事務の執行に努められたい。

(建築・機械設備監理業務委託 技術監理課)

別表1 工事 (交通局)

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		計	最終変更金額							
		請	当初請負金額							
		負	最終変更金額							
		単位 (千円)								
1	京都市高速鉄道単 価契約漏水処理工 事 (第1四半期)		2,149	26.6.16	26.4.1 ↓ 26.6.30	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課	
			2,149							
2	京都市高速鉄道単 価契約漏水処理工 事 (第2四半期)		991	26.9.10	26.7.1 ↓ 26.9.30	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課	
			991							
3	京都市高速鉄道単 価契約漏水処理工 事 (第3四半期)		1,170	26.12.15	26.10.1 ↓ 26.12.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課	
			1,170							
4	京都市高速鉄道単 価契約漏水処理工 事 (第4四半期)		2,491	27.3.3	27.1.1 ↓ 27.3.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課	
			2,491							
5	高速鉄道東西線縦 樋修繕工事		1,549	26.10.20	26.10.21 ↓ 27.3.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課	
			1,318							
6	高速鉄道烏丸線竹 田車両基地整備工 事		2,096	26.5.12	26.5.13 ↓ 26.9.30	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課	
			2,095							
7	高速鉄道烏丸線 レール削正工事		23,315	26.6.11	26.6.12 ↓ 27.3.31	随契		土木	高速鉄道部 技術監理課	
			21,060							

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位 (千円)									
8	高速鉄道烏丸線分岐器部分交換工事		12,233	26.8.21	26.8.22 ↓ 27.3.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課
			11,124						
9	高速鉄道東西線 レール削正工事		17,791	26.5.12	26.5.13 ↓ 27.3.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課
			17,280						
10	高速鉄道烏丸線運 転標識移設工事		407	26.4.24	26.4.25 ↓ 26.7.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課
			378						
11	高速鉄道東西線 レール交換工事		27,743	26.8.5	26.8.6 ↓ 27.3.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課
			24,073						
12	九条営業所営業所 棟建替工事に伴う 外構改修工事		16,284	26.1.28	26.1.29 ↓ 26.8.15	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課
			16,489						
			14,126						
			14,303						
13	西賀茂営業所外構 改修工事		9,788	27.1.9	27.1.10 ↓ 27.3.31	一般		土木	高速鉄道部 技術監理課
			8,456						
14	高速鉄道烏丸線烏丸御池駅可動式ホーム柵用点字タイル他改修工事(その1)		8,791	26.4.17	26.4.18 ↓ 26.7.17	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			8,834						
			7,687						
			7,722						
15	丸太町駅コンコース改修工事(建築)		41,623	26.5.13	26.5.14 ↓ 26.12.26	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			39,542						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位 (千円)							
16	姉小路総合指令所 外壁他改修工事		44,712	26.9.8	26.9.9 ↓ 27.1.30	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			48,276						
			39,484						
			42,631						
17	高速鉄道烏丸線烏 丸御池駅可動式 ホーム柵用点字タ イル他改修工事 (その2)		30,564	26.10.16	26.10.17 ↓ 27.3.31	一般	○	建築	高速鉄道部 技術監理課
			26,859						
18	鞍馬口駅他改集札 機更新工事 (建 築)		3,369	26.11.26	26.11.27 ↓ 27.2.20	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			3,369						
19	烏丸御池駅構内壁 タイル改修工事		32,518	26.11.6	26.11.7 ↓ 27.3.31	一般	○	建築	高速鉄道部 技術監理課
			32,821						
			28,609						
			28,874						
20	高速鉄道烏丸線今 出川駅昇降機設備 更新に伴う改修工 事 (建築)		7,052	26.12.8	26.12.9 ↓ 27.3.31	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			7,452						
			7,050						
			7,449						
21	二条城前駅出入口 2通路他手摺設置 工事		2,883	27.1.23	27.1.24 ↓ 27.3.31	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			2,518						
22	今出川駅他階段踊 場手摺設置工事		1,857	27.1.23	27.1.24 ↓ 27.3.31	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			1,624						
23	北大路駅女子職員 施設整備及び便所 改修工事 (建築)		74,120	27.3.4	27.3.5 ↓ 27.12.22	一般	○	建築	高速鉄道部 技術監理課
			65,815						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
		単位 (千円)							
24	シンボルマークサイン改修工事 (その1)		17,917	27.3.19	27.3.20 ↓ 27.8.31	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			15,573						
25	シンボルマークサイン改修工事 (その2)		21,470	27.3.19	27.3.20 ↓ 27.8.31	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			18,662						
26	山科駅コンコース改修工事 (建築)		61,182	26.3.18	26.3.19 ↓ 26.11.7	一般	○	建築	高速鉄道部 技術監理課
			61,689						
			57,996						
			58,476						
27	九条営業所営業所棟建替え工事 (建築・外構)		340,956	26.4.23	26.4.24 ↓ 28.2.29	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			341,496						
			321,840						
			322,348						
28	西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事 (建築)		67,003	26.7.3	26.7.4 ↓ 27.3.31	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			70,297						
			60,100						
			63,054						
29	三哲操車場電動シャッター改修工事		2,131	27.2.9	27.2.10 ↓ 27.3.31	随契		建築	高速鉄道部 技術監理課
			2,131						
30	バス停上屋設置工事 (住吉 北行)		757	26.11.6	26.11.7 ↓ 26.12.26	一般		建築	高速鉄道部 技術監理課
			756						
31	バスの駅設置工事 (京都学園大学太秦キャンパス前)		3,466	27.1.5	27.1.6 ↓ 27.3.31	随意		建築	高速鉄道部 技術監理課
			3,456						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位 (千円)									
32	高速鉄道烏丸線今出川駅昇降機設備更新に伴う改修工事 (機械)		3,726	26.11.14	26.11.15 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課
			3,628						
33	山科駅コンコース改修工事 (機械設備)		24,548	26.2.26	26.2.27 ↓ 26.11.7	一般	○	設備	高速鉄道部 技術監理課
			21,502						
34	烏丸線竹田駅ATC機器室空調機更新工事		18,586	26.10.6	26.10.7 ↓ 27.2.27	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課
			16,329						
35	烏丸線くいな橋駅ヒートポンプチラー更新工事		10,249	26.10.6	26.10.7 ↓ 26.12.26	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課
			8,881						
36	烏丸線九条駅湧水排水ポンプ更新工事		6,350	26.11.5	26.11.6 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課
			5,460						
37	丸太町駅コンコース改修工事 (機械設備)		25,747	26.5.13	26.5.14 ↓ 26.12.26	一般	○	設備	高速鉄道部 技術監理課
			26,956						
			22,572						
			23,631						
38	烏丸線烏丸御池駅冷凍機更新工事		63,828	26.9.16	26.9.17 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課
			57,078						
39	北大路駅女子職員施設整備及び便所改修工事 (機械設備)		52,066	27.3.4	27.3.5 ↓ 27.12.22	一般	○	設備	高速鉄道部 技術監理課
			46,860						

No.	工 事 名	設 計	当初設計金額 最終変更金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		請 負								当初請負金額 最終変更金額
		単位 (千円)								
40	高速鉄道烏丸線可 動式ホーム柵設置 工事		500,688	26.2.20	26.2.21 ↓ 28.3.31	一般	○	設備	高速鉄道部 技術監理課	
			505,872							
			448,200							
			452,736							
41	東西線設備管理盤 更新工事		1,247,400	26.7.17	26.7.18 ↓ 30.3.31	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課	
			1,131,732							
42	九条営業所営業所 棟建替工事に伴う 給水ガス引込工事		1,771	26.4.11	26.4.12 ↓ 26.6.30	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課	
			1,558							
43	西賀茂営業所整備 場棟耐震改修及び 模様替え工事 (機 械設備)		29,214	26.6.20	26.6.21 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課	
			29,559							
			25,628							
			25,930							
44	九条営業所営業所 棟建替工事 (機械 設備)		94,770	26.5.19	26.5.20 ↓ 28.2.29	一般		設備	高速鉄道部 技術監理課	
			96,660							
			83,948							
			85,622							
45	高速鉄道烏丸線烏 丸御池駅可動式 ホーム柵設置に伴 う電気設備工事		294	26.11.7	26.11.8 ↓ 26.12.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課	
			280							
46	イントラネット導 入に伴う電気設備 工事その3		2,246	26.9.12	26.9.13 ↓ 26.10.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課	
			2,246							
47	西賀茂営業所整備 場耐震改修及び模 様替え工事 (電 気)		20,671	26.6.20	26.6.21 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課	
			17,906							

No.	工 事 名	設計	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
			最終変更金額						
		請負	当初請負金額						
			最終変更金額						
		単位 (千円)							
48	北大路駅女子職員 施設整備及び便所 改修工事 (電気)		22,485	27.3.5	27.3.6 ↓ 27.12.12	一般	○	設備	高速鉄道部 電気課
			19,515						
49	烏丸線自火報設備 更新工事 (その 1)		24,332	26.6.3	26.6.4 ↓ 27.1.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			21,222						
50	丸太町駅コンコー ス改修工事 (電 気)		28,933	26.5.14	26.5.15 ↓ 26.12.26	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			32,508						
			25,293						
			28,418						
51	九条営業所営業所 棟建替工事に伴う 高圧受電設備等撤 去・新設工事		39,074	26.1.17	26.1.18 ↓ 26.8.29	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			39,949						
			34,322						
			35,090						
52	九条営業所営業所 棟建替工事 (太陽 光発電設備)		42,238	26.9.29	26.9.30 ↓ 27.3.31	一般	○	設備	高速鉄道部 電気課
			37,173						
53	洛西営業所高圧受 電設備他更新工事		45,284	26.5.23	26.5.24 ↓ 27.1.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			50,338						
			39,798						
			44,238						
54	山科駅コンコース 改修工事 (電気)		50,900	26.2.27	26.2.28 ↓ 26.11.7	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			54,820						
			44,830						
			48,254						
55	高速鉄道烏丸線烏 丸御池駅昇降機設 備更新工事 (1号 エスカレーター)		54,907	26.7.17	26.7.18 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			55,674						
			50,513						
			51,219						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位 (千円)									
56	高速鉄道烏丸線今出川駅昇降機設備更新工事 (エレベーター)		70,513	26.9.1	26.9.2 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			63,666						
57	九条営業所営業所棟建替工事 (電気設備)		90,126	26.5.19	26.5.20 ↓ 28.2.29	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			98,280						
			79,336						
			86,514						
58	高速鉄道電力用電源装置更新工事 (北山駅ほか)		254,556	26.12.10	26.12.11 ↓ 28.2.29	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			241,920						
59	高速鉄道烏丸線勸進橋変電所直流遮断器他更新工事		394,485	25.5.29	25.5.30 ↓ 27.6.30	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			399,630						
			355,005						
			359,634						
60	高速鉄道烏丸線駅電気室更新工事 (その1)		767,988	26.12.5	26.12.6 ↓ 29.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			706,536						
61	高速鉄道東西線電力管理設備部分更新工事		809,340	25.9.17	25.9.18 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			784,245						
62	高速鉄道烏丸線北大路変電所電力設備更新工事		830,550	25.11.18	25.11.19 ↓ 28.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			854,280						
			747,495						
			768,852						
63	東西線軌道整備工事に伴う信号設備対応工事		2,214	26.9.16	26.9.17 ↓ 27.1.31	随契		設備	高速鉄道部 電気課
			2,214						

No.	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課	
		金額							
		最終変更金額							
		請負							
当初請負金額		単位 (千円)							
最終変更金額									
64	烏丸線一般駅出発 反応灯制御回路改 修工事		3,186	26.7.7	26.7.8 ↓ 26.10.15	随契		設備	高速鉄道部 電気課
		3,186							
65	烏丸線軌道整備工 事に伴う信号設備 対応工事	3,758	26.10.14	26.10.15 ↓ 27.3.31	随契		設備	高速鉄道部 電気課	
		3,758							
66	烏丸御池駅可動式 ホーム柵設置に伴 う列番地上子移設 工事	4,654	26.4.4	26.4.5 ↓ 26.7.10	随契		設備	高速鉄道部 電気課	
		4,654							
67	列車無線基地局装 置電源部更新工事 その4	14,299	26.9.2	26.9.3 ↓ 27.2.20	一般		設備	高速鉄道部 電気課	
		12,528							
68	東西線通信用電源 装置更新工事その 5	27,291	26.9.2	26.9.3 ↓ 27.2.5	一般		設備	高速鉄道部 電気課	
		24,116							
69	有人改札口 I T V 設備設置工事	66,139	26.9.18	26.9.19 ↓ 28.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課	
		58,471							
70	可動式ホーム柵設 置に伴う I T V設 備改修工事	66,204	26.9.24	26.9.25 ↓ 28.3.31	一般	○	設備	高速鉄道部 電気課	
		59,292							
71	有線電話設備更新 工事	95,731	26.10.28	26.10.29 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課	
		95,256							

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位 (千円)									
72	I T V制御装置更新工事その5		99,176	26.10.14	26.10.15 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			98,820						
73	高速鉄道烏丸線信号電源設備更新工事(北山駅)		117,396	26.6.24	26.6.25 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			115,560						
74	高速鉄道烏丸線列車番号読取装置更新工事(竹田駅)		130,788	26.1.21	26.1.22 ↓ 26.12.26	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			125,280						
75	消防無線デジタル化対応工事その2		131,868	26.6.24	26.6.25 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			121,316						
76	旅客案内設備更新工事その1		162,864	26.3.17	26.3.18 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			154,278						
77	高速鉄道烏丸線ATC装置更新工事(北山駅)		291,708	27.3.20	27.3.21 ↓ 28.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			282,960						
78	高速鉄道烏丸線ATC装置更新工事(竹田駅)		423,036	26.1.17	26.1.18 ↓ 27.3.31	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			413,640						
79	鞍馬口駅, 十条駅及びくいな橋駅自動改集札機更新工事		140,940	26.1.21	26.1.22 ↓ 27.2.20	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			139,320						

No.	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	補助 事業	工種	担当部課
		計	最終変更金額						
		請	当初請負金額						
		負	最終変更金額						
単位（千円）									
80	国際会館駅，松ヶ 崎駅，北山駅及び 九条駅自動改集札 機更新工事		204,228	26.12.24	26.12.25 ↓ 28.2.20	一般		設備	高速鉄道部 電気課
			201,960						

別表2 設計業務委託 (交通局)

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間	担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限	
		契約	単位(千円)		
		当初契約金額 最終変更金額			
81	西賀茂営業所外構改修設計業務委託	1,920	一般	26.8.22	高速鉄道部 技術監理課
				↓	
		1,663		26.10.24	
82	丸太町駅コンコース改修工事实施設計業務委託	4,536	一般	25.9.4	高速鉄道部 技術監理課 電気課
				↓	
		4,515		26.3.31	
83	北大路駅女子職員施設整備及び便所改修工事实施設計業務委託	8,467	一般	26.4.22	高速鉄道部 技術監理課 電気課
				↓	
		5,645		26.10.31	
84	シンボルマークサイン改修工事实施設計業務委託	3,747	一般	26.7.29	高速鉄道部 技術監理課
				↓	
		3,380		26.12.19	
85	山科駅コンコース改修工事实施設計業務委託	5,617	一般	25.7.3	高速鉄道部 技術監理課 電気課
				↓	
		5,145		26.2.14	
86	九条営業所営業所棟建替工事实施設計業務委託	35,490	一般	25.5.29	高速鉄道部 技術監理課 電気課
		36,225		↓	
		16,978		26.2.28	
		17,329		26.3.17	
87	九条営業所営業所棟建替工事实施設計業務委託(その2)	1,134	随契	26.10.21	高速鉄道部 技術監理課 電気課
				↓	
		1,134		27.3.31	

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位 (千円)					
88	西賀茂営業所整備場棟耐震改修 及び模様替え工事实施設計業務 委託	6,142		一般	25.5.28	↓	高速鉄道部 技術監理課 電気課
		7,969			26.2.15		
		5,040			26.3.31		
		6,531					
89	烏丸線烏丸御池駅冷凍機更新工 事設計業務委託	1,846		一般	26.4.19	↓	高速鉄道部 技術監理課
					26.7.31		
		1,728					
90	烏丸線竹田駅ATC機器室空調 機更新工事設計委託	991		一般	26.4.19	↓	高速鉄道部 技術監理課
					26.8.15		
		966					
91	烏丸線くいな橋駅ヒートポンプ チラー更新工事設計委託	544		一般	26.4.19	↓	高速鉄道部 技術監理課
					26.7.31		
		534					
92	烏丸線九条駅湧水排水ポンプ更 新工事实施設計業務委託	535		一般	26.6.3	↓	高速鉄道部 技術監理課
					26.7.31		
		529					
93	高速鉄道烏丸線可動式ホーム柵 設置工事实施設計業務委託	21,399		一般	25.5.29	↓	高速鉄道部 技術監理課 電気課
					25.11.30		
		19,845					
94	烏丸線自火報設備更新工事实施 設計業務委託 (その1)	1,165		一般	25.10.16	↓	高速鉄道部 電気課
					26.2.28		
		1,050					
95	洛西営業所高圧受電設備他更新 工事設計業務委託	2,163		一般	25.10.16	↓	高速鉄道部 電気課
					26.2.28		
		1,680					

No.	委 託 名	設	当初設計金額	契	約	履行期間	担当部課
		計	最終変更金額				
		契	当初契約金額				
		約	最終変更金額				
		単 位 (千円)		方法		履行の開始日	
						↓	
						当初期限	
						最終変更期限	
96	高速鉄道烏丸線今出川駅昇降機 設備更新工事設計業務委託		2,341	一	般	25.10.16	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			1,837				
97	消防無線デジタル化対応実施設 計業務委託		10,605	一	般	24.8.10	高速鉄道部 電気課
			10,290				

別表3 工事監理業務委託 (交通局)

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

No.	委 託 名	設計 最終変更金額	契約 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位 (千円)					
98	丸太町駅コンコース改修工事監理業務委託	10,281		一般	26.5.15	↓ 26.12.26	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			10,152				
99	北大路駅女子職員施設整備及び便所改修工事監理業務委託	9,687		一般	27.3.6	↓ 27.12.22	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			7,428				
100	山科駅コンコース改修工事監理業務委託	11,556		一般	26.2.28	↓ 26.11.7	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			2,797				
101	山科駅コンコース改修工事監理業務委託	8,596		随契	26.6.2	↓ 26.11.7	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			8,596				
102	九条営業所営業所棟建替工事監理業務委託	30,024		一般	26.3.14	↓ 28.2.29	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			23,306				
103	西賀茂営業所整備場棟耐震改修及び模様替え工事監理業務委託	8,564		一般	26.6.21	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			8,532				
104	高速鉄道烏丸線可動式ホーム柵設置工事監理業務委託	39,430		一般	26.3.13	↓ 28.3.31	高速鉄道部 技術監理課 電気課
			38,340				

別表4 維持管理業務委託 (交通局)

注1 契約日は、平成27年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「参加希望型指名」は参加希望型指名競争入札を示す。

No.	委託名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約方法	履行期間		担当部課
				履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
105	高速鉄道レール及び溶接部探傷検査業務	11,873	随契	26.7.23	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課
		11,664				
106	高速鉄道烏丸線線路保守検査業務委託	73,306	一般	26.4.1	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課
		71,820				
107	高速鉄道東西線線路保守検査業務委託	81,286	一般	26.4.1	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課
		71,388				
108	高速鉄道烏丸線建物保守管理業務委託	11,321	参加 希望 型指 名	26.4.1	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課
		6,912				
109	高速鉄道東西線建物保守管理業務委託	12,227	参加 希望 型指 名	26.4.1	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課
		8,856				
110	高速鉄道建物定期調査業務委託	11,005	一般	26.5.31	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課
		8,931				
		7,337				
		5,955				
111	シャッター等保守点検業務委託	2,128	参加 希望 型指 名	26.5.28	↓ 27.3.31	高速鉄道部 技術監理課
		1,609				

No.	委 託 名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間	担当部課
			最終変更金額		履行の開始日	
		契約	当初契約金額		↓	
			最終変更金額		当初期限	
			単位 (千円)		最終変更期限	
112	高速鉄道諸建物機械設備保守管理業務委託		19,612	参加 希望 型指 名	26.4.1	高速鉄道部 技術監理課
			22,237		↓	
			14,580		27.3.31	
			16,524			
113	建築・機械設備監理業務委託		90,730	随契	26.4.1	高速鉄道部 技術監理課
			94,967		↓	
			90,720		27.3.31	
			94,953			
114	烏丸線機械設備保守管理業務委託		100,332	一般	26.4.1	高速鉄道部 技術監理課
			102,135		↓	
			100,008		27.3.31	
			101,800			
115	東西線機械設備保守管理業務委託		108,594	一般	26.4.1	高速鉄道部 技術監理課
			109,166		↓	
			105,227		27.3.31	
			105,775			
116	ホームドア設備保守管理業務委託		174,927	随契	26.4.1	高速鉄道部 技術監理課
					↓	
			174,744		27.3.31	
117	機械設備日常監視運營業務委託		133,174	一般	26.4.1	高速鉄道部 技術監理課
					↓	
			132,300		27.3.31	
118	自動車営業所等消火設備定期点検業務委託		1,566	参加 希望 型指 名	26.7.5	高速鉄道部 技術監理課
					↓	
			306		27.3.31	
119	烏丸営業所他機械設備保守管理業務委託		10,314	参加 希望 型指 名	26.4.1	高速鉄道部 技術監理課
					↓	
			9,072		27.3.31	

No.	委託名	設計	契約方法	履行期間		担当部課
		当初設計金額 最終変更金額		履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		契約				
		当初契約金額 最終変更金額 単位(千円)				
120	四条駅階段昇降機保守管理業務委託	408	随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		408				
121	西賀茂営業所他自家用電気設備保守点検委託	1,663	一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		1,164				
122	西賀茂営業所他自家用電気設備精密点検委託	1,587	一般	26.8.22 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		1,371				
123	烏丸営業所電気設備保守管理業務委託	2,505	一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		2,484				
124	烏丸営業所電気設備ほか監理業務委託	2,689	随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		2,991				
		2,689				
		2,991				
125	烏丸営業所昇降機設備保守管理業務委託	4,417	随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		4,412				
126	高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託 (東野地下横断歩道)	2,970	随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		2,916				
127	高速鉄道東西線御池変電所定期検査業務委託	4,903	一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		4,806				

No.	委 託 名	設計	当初設計金額	契約方法	履行期間		担当部課
			最終変更金額		履行の開始日	↓	
		契約	当初契約金額		↓	↓	
			最終変更金額		当初期限	最終変更期限	
		単位 (千円)					
128	高速鉄道烏丸線駅舎照明ランプ取替業務委託		8,208	一般	26.5.30	↓	高速鉄道部 電気課
					27.3.31		
			5,724				
129	高速鉄道東西線駅舎照明ランプ取替業務委託		9,752	一般	26.5.30	↓	高速鉄道部 電気課
					27.3.31		
			6,912				
130	高速鉄道烏丸線北大路変電所定期検査業務委託		7,344	一般	26.4.1	↓	高速鉄道部 電気課
					27.3.31		
			7,290				
131	高速鉄道東西線山科変電所定期検査業務委託		9,817	一般	26.4.1	↓	高速鉄道部 電気課
					27.3.31		
			9,774				
132	高速鉄道東西線東山変電所定期検査業務委託		11,361	一般	26.4.1	↓	高速鉄道部 電気課
					27.3.31		
			10,692				
133	高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託 (今出川駅他)		17,820	随契	26.4.1	↓	高速鉄道部 電気課
			17,895		27.3.31		
			17,820				
			17,895				
134	高速鉄道直流電源装置定期検査業務委託		19,159	一般	26.4.1	↓	高速鉄道部 電気課
					27.3.31		
			19,116				
135	高速鉄道東西線醍醐変電所ほか定期検査業務委託		19,321	一般	26.4.1	↓	高速鉄道部 電気課
					27.3.31		
			19,321				

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位 (千円)					
136	高速鉄道烏丸線駅舎，諸建物及び変電所 他電気設備保守管理業務委託	21,416		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		20,844					
137	高速鉄道昇降機設備監理業務委託	21,826		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		21,718					
		21,816					
		21,708					
138	高速鉄道東西線駅舎，諸建物及び変電所 他電気設備保守管理業務委託	23,997		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		22,626					
139	高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託 (丸太町駅他)	30,942		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		32,000					
		30,942					
		32,000					
140	高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託 (五条駅他)	33,642		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		34,873					
		33,641					
		34,871					
141	高速鉄道電力設備監理業務委託	36,655		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		42,120					
		36,612					
		42,070					
142	高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託 (国際会館駅他)	41,828		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		43,772					
		41,828					
		43,772					
143	高速鉄道国際会館前変電所ほか定期検査 業務委託	47,671		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		46,440					

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日	↓ 当初期限 最終変更期限	
		単位 (千円)					
144	高速鉄道駅電気設備ほか監理業務委託	46,720		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		46,710					
		46,656					
		46,645					
145	高速鉄道駅電気室定期検査業務委託	51,667		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		50,760					
146	高速鉄道電力線路定期検査業務委託	58,039		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		57,780					
147	高速鉄道昇降機設備保守管理業務委託 (鞍馬口駅他)	59,572		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		60,512					
		59,562					
		60,500					
148	竹田車庫電気融雪器点検整備委託	937		随契	26.9.23 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		874					
149	高速鉄道烏丸線放送設備保守管理業務委託	4,438		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		3,240					
150	高速鉄道東西線放送設備保守管理業務委託	4,935		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		4,536					
151	高速鉄道東西線旅客案内設備保守管理業務委託	5,734		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		5,724					

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額 単位 (千円)	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
152	高速鉄道通信用電源設備保守管理業務委託	6,642		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		6,447					
		6,588					
		6,394					
153	高速鉄道烏丸線行先案内表示設備保守管理業務委託	7,128		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		6,804					
154	高速鉄道駅弱電設備等保守管理業務委託	9,795		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		7,344					
155	ITV画像伝送設備保守管理業務委託	8,607		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		8,532					
156	高速鉄道防災監視設備保守管理業務委託	9,709		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		9,709					
157	列車無線電話設備保守管理業務委託	14,461		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		14,364					
158	ITV設備保守管理業務委託	23,328		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		23,328					
159	運行管理設備保守管理業務委託	34,894		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31	高速鉄道部 電気課	
		34,884					

No.	委 託 名	設計 当初設計金額 最終変更金額	契約 当初契約金額 最終変更金額	契約 方法	履行期間		担当部課
					履行の開始日 ↓ 当初期限 最終変更期限		
		単位 (千円)					
160	有線電話・情報伝送路設備保守管理業務委託	52,574		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31		高速鉄道部 電気課
		52,380					
161	烏丸線信号設備保守管理業務委託	199,368		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31		高速鉄道部 電気課
		199,260					
162	東西線信号設備保守管理業務委託	222,804		随契	26.4.1 ↓ 27.3.31		高速鉄道部 電気課
		222,480					
163	自動出改札設備保守管理業務委託	188,352		一般	26.4.1 ↓ 27.3.31		高速鉄道部 電気課
		186,840					

(監査事務局)