

監査公表第745号

平成29年度工事監査（定期監査）を行いましたので、その結果を次のとおり公表します。

平成30年3月29日

| | |
|---------|------|
| 京都市監査委員 | 津田大三 |
| 同 | 中野洋一 |
| 同 | 鶴谷隆 |
| 同 | 光田周史 |

平成29年度工事監査（定期監査）の結果

第1 監査の実施

京都市監査規程に基づき、都市監査基準（平成27年8月27日全国都市監査委員会制定）に準拠して地方自治法第199条第1項及び第2項の規定による監査を実施した。

その概要は、次のとおりである。

- 1 監査の種類 工事監査（定期監査）
- 2 監査の対象局等 都市計画局，建設局，消防局，交通局及び上下水道局
- 3 監査の対象期間
 - (1) 請負工事のうち次に掲げるもの
 - ア 平成28年度以降に契約した請負工事
 - イ 平成27年度以前に契約し，平成28年度又は平成29年度に施工を完了している請負工事
 - ウ 平成27年度以前に契約し，継続して施工中の請負工事
 - (2) 工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託
 - (3) 平成28年度の維持管理業務委託
- 4 監査の実施期間 平成29年5月30日から平成30年3月23日まで
- 5 監査の実施場所 監査事務局執務室等

- 6 監査の着眼点 工事等に関する設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等の執行が法令等に従って行われているか，地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされているか。
- 7 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

第2 監査の結果

1 都市計画局

(1) 抽出した部課等

| | |
|-----|-----------|
| 住宅室 | すまいまちづくり課 |
|-----|-----------|

(別表1～2)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

共通費の積算における有価物の取扱いについて、直接工事費及び純工事費で計上すべきところ、発生材処分費に計上していた。

共通費については、積算基準等に従い、適正な積算を行われたい。

【整理番号 2, 4, 10 (すまいまちづくり課(工事担当課：公共建築部公共建築建設課)) 8 (すまいまちづくり課(工事担当課：公共建築部公共建築整備課))] (注)

(イ) 建設工事保険について

特記仕様書に記載のある建設工事保険に加入している書類が確認できなかった。

受注者の建設工事保険等への加入義務の履行について、監督職員による確認を適正に行われたい。

【整理番号 10 (すまいまちづくり課 (工事担当課：公共建築部公共建築建設課))] (注)

(ウ) 安全管理について

- a 労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」及び「土木工事安全施工技術指針（国土交通省）」によると「移動式クレーンに係る作業を行うときは、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所に労働者を立ち入らせてはならない。」と定められているが、クレーンを使用時に作業員が吊り荷の落下の危険範囲内で、直接自らの手により吊り荷の誘導作業を行っていた。

【整理番号 6（すまいまちづくり課）】^(注)

- b 外部足場の設置において、特記仕様書に記載のある「建設工事公衆災害対策防止要綱」による防護棚が必要な箇所に設置されていなかった。

【整理番号 5, 7（すまいまちづくり課（工事担当課：公共建築部公共建築建設課））】^(注)

- c 作業員は、労働安全衛生法等により安全帽を着用のうえ作業を行う必要があるが、安全帽を着用していなかった。

【整理番号 8（すまいまちづくり課（工事担当課：公共建築部公共建築建設課））】^(注)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導を行われたい。

(注) 【 】内の整理番号は別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表 1 工事（都市計画局）

注1 契約日は、平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|--|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------|-----------------------|
| | | | 最終変更金額 | | ↓ | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | 当 初 工 期 | | | |
| | | | 最終変更金額 | | 最 終 変 更 工 期 | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | |
| 1 | 京都市醍醐南市営住宅整備工事 ただし、10棟ほか2棟エレベーター棟増築及び耐震改修工事 | | 349,164 | 27.11.13 | 28.2.29 | 一般 | 建築 | すまいまちづくり課 |
| | | | 355,428 | | ↓ | | | |
| | | | 347,436 | | 29.3.28 | | | |
| | | | 353,668 | | | | | |
| 2 | 京都市醍醐南市営住宅整備工事 ただし、10棟ほか2棟エレベーター棟増築及び耐震改修電気設備工事 | | 44,830 | 28.1.29 | 28.2.29 | 一般 | 設備 | すまいまちづくり課 |
| | | | 46,958 | | ↓ | | | |
| | | | 44,593 | | 29.3.28 | | | |
| | | | 46,708 | | | | | |
| 3 | 京都市醍醐南市営住宅整備工事 ただし、10棟ほか2棟エレベーター棟増築及び耐震改修衛生設備工事 | | 27,075 | 28.1.25 | 28.2.29 | 随契 | 設備 | すまいまちづくり課 |
| | | | 31,136 | | ↓ | | | |
| | | | 24,732 | | 29.3.28 | | | |
| | | | 28,440 | | | | | |
| 4 | 京都市鈴塚市営住宅整備工事 ただし、2号棟ほか2棟耐震改修その他工事 | | 208,116 | 27.12.11 | 28.2.15 | 一般 | 建築 | すまいまちづくり課 |
| | | | 211,971 | | ↓ | | | |
| | | | 193,556 | | 29.2.14 | | | |
| | | | 197,142 | | | | | |
| 5 | 京都市鈴塚市営住宅整備工事 ただし、2号棟ほか2棟外壁その他改修工事 | | 61,581 | 27.12.11 | 28.2.15 | 一般 | 建築 | すまいまちづくり課 |
| | | | 81,842 | | ↓ | | | |
| | | | 57,273 | | 29.2.14 | | | |
| | | | 76,116 | | | | | |
| 6 | 京都市崇仁北部地区児童遊園整備工事 | | 53,914 | 28.10.19 | 28.10.20 | 一般 | 土木 | すまいまちづくり課 |
| | | | 59,346 | | ↓ | | | |
| | | | 50,134 | | 29.3.15 | | | |
| | | | 55,184 | | 29.4.28 | | | |
| 7 | 楽只11・12棟外壁工事 | | 56,376 | 28.6.3 | 28.6.4 | 一般 | 建築 | すまいまちづくり課 |
| | | | 56,376 | | ↓ | | | |
| | | | 51,055 | | 29.5.31 | | | |
| | | | 51,055 | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------|---|--|
| | | | 最終変更金額 | | ↓ | | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | 当 初 工 期 | | | | |
| | | | 最終変更金額 | | 最 終 変 更 工 期 | | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | | |
| 8 | 楽只11・12棟耐震改修工事 | | 739,044 | 28.6.3 | 28.6.4 | 一般 | 建築 | す ま い ま ち づ く り 課 | |
| | | | 739,044 | | ↓ | | | | |
| | | | 669,304 | | 29.5.31 | | | | |
| | | | 669,304 | | | | | | |
| 9 | 樫原3・4棟耐震改修工事 | | 262,244 | 27.10.5 | 28.1.12 | 一般 | 建築 | す ま い ま ち づ く り 課 | |
| | | | 265,140 | | ↓ | | | | |
| | | | 255,366 | | 28.10.11 | | | | |
| | | | 258,205 | | | | | | |
| 10 | 楽只新5棟(仮称)新築工事用地解体撤去工事 | | 22,345 | 28.12.27 | 28.12.28 | 一般 | 建築 | す ま い ま ち づ く り 課 | |
| | | | 23,846 | | ↓ | | | | |
| | | | 21,168 | | 29.6.30 | | | | |
| | | | 22,589 | | | | | | |
| 11 | 楽只11・12棟耐震改修電気設備工事 | | 117,936 | 28.5.31 | 28.6.1 | 一般 | 設備 | す ま い ま ち づ く り 課 | |
| | | | 120,137 | | ↓ | | | | |
| | | | 107,676 | | 29.5.31 | | | | |
| | | | 109,274 | | | | | | |
| 12 | 楽只11・12棟耐震改修衛生設備工事 | | 146,988 | 28.5.31 | 28.6.1 | 一般 | 設備 | す ま い ま ち づ く り 課 | |
| | | | 145,238 | | ↓ | | | | |
| | | | 134,019 | | 29.5.31 | | | | |
| | | | 132,423 | | | | | | |

別表 2 設計業務委託（都市計画局）

注1 契約日は，平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | 担当部課等 |
|----------------------|---|---|--------|----------|----------|-----------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | |
| | | 契 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | 約 | 最終変更金額 | | 当初期限 | |
| | | | 単位(千円) | | 最終変更期限 | |
| 13 | 京都市醍醐南市営住宅整備工事 設計委託 ただし，1棟ほか11棟に おけるエレベーター棟増築及び耐 震改修工事設計委託 | | 47,304 | 一般 | 25.12.3 | すまいまちづくり課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 31,536 | | 26.10.31 | |
| 14 | 京都市鈴塚市営住宅整備工事設 計委託(1) ただし，2棟ほか2棟に おける耐震改修工事実施設計委 託 | | 13,068 | 一般 | 26.7.9 | すまいまちづくり課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 10,040 | | 27.2.27 | |
| 15 | 京都市崇仁地区児童遊園整備詳 細測量設計業務委託 | | 4,957 | 一般 | 28.3.10 | すまいまちづくり課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 4,709 | | 28.7.31 | |

2 建設局

(1) 抽出した部課等

| | |
|----------|------------------------|
| 土木管理部 | 土木管理課，橋りょう健全推進課，河川整備課 |
| みどり政策推進室 | 北部みどり管理事務所，南部みどり管理事務所 |
| 都市整備部 | 市街地整備課，整備推進課，南部区画整理事務所 |
| 自転車政策推進室 | |

(別表 1～6)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

- a 共通費の積算における有価物の取扱いについて，直接工事費及び純工事費で計上すべきところ，発生材処分費に計上していた。

共通費については，積算基準等に従い，適正な積算を行われたい。

【整理番号 6 (みどり政策推進室 (工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課))] (注)

- b 共通仮設費，現場管理費及び一般管理費の対象外となる「機器単体費」を，これらの対象として積算していた。

共通仮設費等については，積算基準等に従い，適正な積算を行われたい。

【整理番号 9 (みどり政策推進室)] (注)

- c 共通仮設費，現場管理費及び一般管理費が含まれる振動調査，土壌分析等の調査業務費及び六価クロム溶出試験，土質試験費等の試験業務費の管理費区分が共通仮設費等の対象となっていた。

共通仮設費等の積算に際しては，適切な管理費区分の設定を行われない。

【整理番号 105, 106, 107 (河川整備課)】^(注)

(イ) 随意契約ガイドラインについて

「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」によると，随意契約であっても価格交渉を行い，契約の決定において，交渉経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていないため，価格交渉を行ったことが確認できなかった。

随意契約に当たっては，「京都市工事の請負に係る随意契約ガイドライン」に従い，適正に事務処理を行われない。

【整理番号 6 (みどり政策推進室 (工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課))】^(注)

(ウ) 安全管理について

- a 労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」及び「土木工事安全施工技術指針 (国土交通省)」によると「移動式クレーンに係る作業を行うときは，吊り荷の直下のほか，吊り荷の移動範囲内で，吊り荷の落下による危険のある場所に労働者を立ち入らせてはならない。」と定められているが，クレーンを使用時に作業員が吊り荷の落下の危険範囲内で，直

接自らの手により吊り荷の誘導作業を行っていた。

【整理番号 2（自転車政策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築整備課））、13（みどり政策推進室）103（橋りょう健全推進課）105, 108, 110（河川整備課）】^(注)

- b 建設工事公衆災害防止対策要綱によると「掘削の深さが1.5メートルを超える場合には、土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、原則として、土留工を施すものとする。」と定められているが、背丈を超える掘削孔の中で作業員が作業を行っており、土留工等が行われていなかった。また、掘削縁部直上で重機による作業をしており、地山崩壊による重機の転倒防止等の安全対策も行なわれていなかった。

【整理番号 6（みどり政策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課））】^(注)

- c 作業員は、労働安全衛生法等により安全帽を着用のうえ作業を行う必要があるが、安全帽を着用していなかった。

【整理番号 19（南部みどり管理事務所）】^(注)

- d 高所作業時において、作業員は、労働安全衛生法等により安全帯を着用のうえ作業を行う必要があるが、安全帯を着用していなかった。

【整理番号 10（みどり政策推進室（工事担当課：都市計画局公共建築部公共建築建設課））19, 23（南部みどり管理事務所）】^(注)

- e 高所作業時において、労働安全衛生法等により転落防止柵の設置や安全帯の着用等の安全対策を行う必要があるが、こうした安全対策が行われていなかった。

【整理番号 105, 107 (河川整備課)】^(注)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導を行われたい。

イ 維持管理業務委託

(ア) 安全管理について

歩道上での業務履行に際し、仮設通路や交通誘導警備員が配置されておらず、歩行者や自転車に配慮した安全対策が充分でなかった。

業務履行に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、安全管理が徹底されるよう的確な指導を行われたい。

【整理番号 36 (みどり政策推進室)】^(注)

(注) 【 】内の整理番号は別表に記載の監査実施整理番号を示す。

(2) 意見

ア 歩掛について

みどり政策推進室において予定価格を積算するために使用していた剪定、公園樹木伐採、山砂舗装、土壌改良材などの工事に係る施工単価について、歩掛の決定根拠が明確でなく、予定価格の透明性・客観性が確保できていない状況が見受けられた。

予定価格の積算が適切かつ的確に行えるよう積算基準の整備が行われた
い。

なお、上記工事は、みどり政策推進室に限らず他の部署でも行われるこ
とから、その積算基準については、汎用性を有するものとして運用される
ことを前提として整備を行われたい。

別表 1 工事（建設局）その 1

注 1 契約日は、平成29年3月31日現在までのものである。

注 2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 | 当初 契約日 | 着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課等 |
|----------------------|---|---------|-----------|------------------------------------|----------|----|----------|
| | | 計 | | | | | |
| | | 請 | | | | | |
| | | 負 | | | | | |
| 単位(千円) | | | | | | | |
| 1 | 京都市国際会館駅 自転車等駐車場改 修工事 | 当初設計金額 | 28.12.13 | 29.1.6 ↓ 29.3.15 29.3.31 | 一般 | 土木 | 自転車政策推進室 |
| | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 当初請負金額 | | | | | |
| | | 最終変更金額 | | | | | |
| 単位(千円) | | | | | | | |
| 2 | 京都市松ヶ崎駅自転 車駐車場ほか16箇所 整備工事 ただし、 駐輪場管制設備改 修工事 | 374,760 | 28.11.10 | 28.11.11 ↓ 29.3.15 | 一般 | 設備 | 自転車政策推進室 |
| | | 362,730 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | 京都市国際会館駅 撤去自転車保管管 理事務所(仮称)新 築工事 ただし、建 築工事 | 5,918 | 28.11.29 | 28.11.30 ↓ 29.3.15 | 一般 | 建築 | 自転車政策推進室 |
| | | 5,886 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | 京都市国際会館駅 撤去自転車保管管 理事務所(仮称)新 築工事 ただし、空 調衛生設備工事 | 2,214 | 28.12.28 | 28.12.29 ↓ 29.3.15 | 随契 | 設備 | 自転車政策推進室 |
| | | 2,678 | | | | | |
| | | 2,036 | | | | | |
| | | 2,463 | | | | | |
| 5 | 本町公園再整備工 事 | 41,753 | 28.8.31 | 28.9.1 ↓ 29.2.28 | 一般 | 土木 | みどり政策推進室 |
| | | 46,008 | | | | | |
| | | 39,247 | | | | | |
| | | 43,246 | | | | | |
| 6 | 京都市西新屋敷公 園便所棟新築工事 ただし、建築工事 | 16,535 | 28.11.30 | 28.12.1 ↓ 29.3.31 29.4.28 | 随契 | 建築 | みどり政策推進室 |
| | | 17,540 | | | | | |
| | | 16,535 | | | | | |
| | | 17,540 | | | | | |
| 7 | 京都市西新屋敷公 園便所棟新築工事 ただし、電気設備工 事 | 1,847 | 28.9.29 | 28.11.1 ↓ 29.3.31 | 一般 | 設備 | みどり政策推進室 |
| | | 1,706 | | | | | |
| | | 1,834 | | | | | |
| | | 1,693 | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|--|--------------------|--------|-----------------------|--|------------------|--------|-----------------------|
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | | | | |
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | |
| 8 | 京都市西新屋敷公園 便所棟新築工事 ただし、衛生設備工 事 | | 3,078 | 28.10.4 | 28.11.1 ↓ 29.3.31 | 一般 | 設備 | みどり政策推進室 |
| | | | 3,056 | | | | | |
| | | | 3,075 | | | | | |
| | | | 3,053 | | | | | |
| 9 | 和泉ポンプ場公園 (仮称)整備工事(そ の1) | | 31,936 | 28.8.8 | 28.8.9 ↓ 29.3.15 29.4.28 | 一般 | 土木 | みどり政策推進室 |
| | | | 33,858 | | | | | |
| | | | 30,174 | | | | | |
| | | | 31,990 | | | | | |
| 10 | 京都市和泉ポンプ場 公園(仮称)便所棟 新築工事 ただし、建築工事 | | 11,610 | 28.9.29 | 28.9.30 ↓ 29.2.28 29.3.7 | 一般 | 建築 | みどり政策推進室 |
| | | | 11,675 | | | | | |
| | | | 11,610 | | | | | |
| | | | 11,675 | | | | | |
| 11 | 京都市和泉ポンプ場 公園(仮称)便所棟 新築工事 ただし、電気設備工 事 | | 1,436 | 28.10.20 | 28.10.24 ↓ 29.3.23 | 随契 | 設備 | みどり政策推進室 |
| | | | | | | | | |
| | | | 1,318 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 12 | 京都市和泉ポンプ場 公園(仮称)便所棟 新築工事 ただし、衛生設備工 事 | | 1,912 | 28.9.26 | 28.9.30 ↓ 29.2.28 | 一般 | 設備 | みどり政策推進室 |
| | | | 1,879 | | | | | |
| | | | 1,909 | | | | | |
| | | | 1,877 | | | | | |
| 13 | 道路の森づくり街路 樹植栽(その1)工事 | | 58,028 | 28.9.26 | 28.12.6 ↓ 29.3.15 | 一般 | 土木 | みどり政策推進室 |
| | | | 58,255 | | | | | |
| | | | 53,946 | | | | | |
| | | | 54,156 | | | | | |
| 14 | 花の道づくり街路樹 植栽(その4)工事 | | 24,224 | 28.8.4 | 28.10.4 ↓ 29.3.15 | 一般 | 土木 | みどり政策推進室 |
| | | | 24,095 | | | | | |
| | | | 22,518 | | | | | |
| | | | 22,397 | | | | | |
| 15 | 京都市梅小路公園 整備工事 ただし、 便所洋式化その他改 修工事 | | 5,724 | 28.12.14 | 28.12.15 ↓ 29.3.15 | 一般 | 設備 | みどり政策推進室 |
| | | | 5,767 | | | | | |
| | | | 5,172 | | | | | |
| | | | 5,211 | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------|-----------------------|--|
| | | | 最終変更金額 | | ↓ | | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | 当 初 工 期 | | | | |
| | | | 最終変更金額 | | 最 終 変 更 工 期 | | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | | |
| 16 | 富小路殿公園他ブランコ更新工事 | | 5,886 | 28.9.14 | 28.9.15 | 一般 | 土木 | 北部みどり管理事務所 | |
| | | | | | ↓ | | | | |
| | | | 5,825 | | 29.2.11 | | | | |
| 17 | 朱雀公園他公園照明灯LED化(その1)工事 | | 19,569 | 28.12.2 | 28.12.3 | 一般 | 土木 | 北部みどり管理事務所 | |
| | | | 19,774 | | ↓ | | | | |
| | | | 19,569 | | 29.3.15 | | | | |
| | | | 19,774 | | 29.3.31 | | | | |
| 18 | 竹尻公園便所修繕工事 | | 2,246 | 28.3.24 | 28.3.25 | 随契 | 建築 | 南部みどり管理事務所 | |
| | | | | | ↓ | | | | |
| | | | 2,073 | | 28.8.16 | | | | |
| 19 | 中ノ坪公園他便所整備工事 | | 2,613 | 28.3.24 | 28.3.25 | 随契 | 建築 | 南部みどり管理事務所 | |
| | | | | | ↓ | | | | |
| | | | 2,437 | | 28.7.2 | | | | |
| 20 | 山科中央公園他照明灯LED化工事 | | 26,913 | 28.9.26 | 28.9.27 | 一般 | 設備 | 南部みどり管理事務所 | |
| | | | 26,600 | | ↓ | | | | |
| | | | 23,635 | | 29.2.10 | | | | |
| | | | 23,360 | | | | | | |
| 21 | 宝蔵公園他ブランコ更新工事 | | 7,149 | 28.9.28 | 28.9.29 | 一般 | 土木 | 南部みどり管理事務所 | |
| | | | | | ↓ | | | | |
| | | | 6,717 | | 29.1.26 | | | | |
| 22 | 岩ノ本公園他樹木管理工事 | | 1,933 | 29.2.3 | 29.2.4 | 随契 | 土木 | 南部みどり管理事務所 | |
| | | | | | ↓ | | | | |
| | | | 1,692 | | 29.3.15 | | | | |
| 23 | 泉玉公園他便所整備工事 | | 3,024 | 28.12.20 | 28.12.21 | 一般 | 建築 | 南部みどり管理事務所 | |
| | | | 3,337 | | ↓ | | | | |
| | | | 2,749 | | 29.3.15 | | | | |
| | | | 3,033 | | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|--|--------------------|---------|-----------------------|--|------------------|--------|-----------------------|
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | | | | |
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | |
| 24 | 京都市ラクトA棟整備 工事 ただし、空調 中央監視装置及び 熱源制御機器改修 工事 | | 27,540 | 28.10.17 | 28.10.18 ↓ 29.3.15 | 随契 | 設備 | 市街地整備課 |
| | | | 27,324 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 25 | 京都市山科駅自転 車等駐車場ほか1施 設整備工事 ただ し、監視カメラ設備改 修工事 | | 12,884 | 28.10.31 | 28.12.1 ↓ 29.2.28 | 一般 | 設備 | 市街地整備課 |
| | | | 12,895 | | | | | |
| | | | 11,598 | | | | | |
| | | | 11,607 | | | | | |
| 26 | (上烏羽南部地区) 道路補修工事 | | 9,991 | 27. 8.24 | 27. 8.25 ↓ 28. 3.15 28. 7.15 | 一般 | 土木 | 整備推進課 |
| | | | 11,562 | | | | | |
| | | | 8,636 | | | | | |
| | | | 9,994 | | | | | |
| 27 | 伏見西部第三地区 1号公園予定地整地 工事(その3) | | 4,806 | 28.9.12 | 28.9.13 ↓ 29.2.28 | 一般 | 土木 | 南部区画整理事務 所 |
| | | | 5,929 | | | | | |
| | | | 4,225 | | | | | |
| | | | 5,213 | | | | | |
| 28 | 伏見西部第四地区1 4-1号水路整備工 事 | | 40,737 | 28.1.28 | 28.1.29 ↓ 28.3.31 28.7.29 | 一般 | 土木 | 南部区画整理事務 所 |
| | | | 48,405 | | | | | |
| | | | 35,093 | | | | | |
| | | | 41,698 | | | | | |
| 29 | 伏見西部第四地区 区画道路4号線街路 築造工事 | | 9,385 | 28.10.20 | 28.10.21 ↓ 29.3.15 | 一般 | 土木 | 南部区画整理事務 所 |
| | | | 10,465 | | | | | |
| | | | 8,166 | | | | | |
| | | | 9,106 | | | | | |
| 30 | 伏見西部第五地区 承水路整備工事(そ の4) | | 97,167 | 27.11.17 | 27.11.18 ↓ 28.3.15 28.8.31 | 一般 | 土木 | 南部区画整理事務 所 |
| | | | 115,041 | | | | | |
| | | | 84,653 | | | | | |
| | | | 100,225 | | | | | |

別表 2 設計業務委託（建設局）その1

注1 契約日は，平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | | 担当部課等 |
|----------------------|--|--------|--------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | ↓ 当初期限 最終変更期限 | |
| | | 契 | 当初契約金額 | | | | |
| | | 約 | 最終変更金額 | | | | |
| | | 単位(千円) | | | | | |
| 31 | 京都市国際会館駅自転車等駐 車場改修工事設計業務委託 た だし，建築及び設備工事实施 設計業務委託 | | 1,035 | 一般 | 28.8.11 | ↓ 28.10.14 | 自転車政策推進室 |
| | | | | | | | |
| | | | 804 | | | | |
| 32 | 本町公園再整備測量・実施設 計業務委託 | | 4,288 | 一般 | 27.7.14 | ↓ 27.12.25 28.3.15 | みどり政策推進室 |
| | | | | | | | |
| | | | 3,834 | | | | |
| 33 | 和泉ポンプ場公園(仮称)測量 ・実施設計業務委託(その1) | | 2,700 | 一般 | 27.11.20 | ↓ 28.3.15 | みどり政策推進室 |
| | | | | | | | |
| | | | 2,408 | | | | |
| 34 | 平成26年度 横大路中通他道路詳細設計等 業務委託 | | 19,919 | 一般 | 26.5.30 | ↓ 27.3.13 | 南部区画整理事務所 |
| | | | 22,106 | | | | |
| | | | 13,277 | | | | |
| | | | 14,734 | | | | |
| 35 | 伏見西部第五地区 広場整備設 計業務委託 | | 3,175 | 一般 | 26.11.23 | ↓ 27.3.13 27.8.31 | 南部区画整理事務所 |
| | | | | | | | |
| | | | 2,808 | | | | |

別表 3 維持管理業務委託 (建設局) その1

注1 契約日は、平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 契 約 方 法 | 履 行 期 間 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 最終変更金額 | | 履 行 の 開 始 日 | |
| | | 契 約 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | 当 初 期 限 | |
| | | 単 位 (千 円) | | | 最 終 変 更 期 限 | |
| 36 | 街路樹等育成管理(3)業務委託 | | 39,301 | 一般 | 28.4.1 | みどり政策推進室 |
| | | | 40,954 | | ↓ | |
| | | | 38,016 | | 29.3.31 | |
| | | | 39,613 | | | |
| 37 | 大原野森林公園管理運営業務委託 | | 13,140 | 随契 | 28.4.1 | 北部みどり管理事務所 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 13,140 | | 29.3.31 | |
| 38 | 公園緑地樹木維持管理(南区)業務委託 | | 30,088 | 一般 | 28.4.1 | 南部みどり管理事務所 |
| | | | 33,771 | | ↓ | |
| | | | 28,283 | | 29.3.31 | |
| | | | 31,744 | | | |

別表 4 工事（建設局）その2

注1 契約日は、平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------|-----------------------|--|
| | | | 最終変更金額 | | ↓ | | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | 当 初 工 期 | | | | |
| | | | 最終変更金額 | | 最 終 変 更 工 期 | | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | | |
| 101 | 京都市内道路防草 対策工事(その1) | | 37,908 | 28.11.14 | 28.11.15 | 一般 | 土木 | 土木管理課 | |
| | | | 41,645 | | ↓ | | | | |
| | | | 33,218 | | 29.3.15 | | | | |
| | | | 36,492 | | 29.3.31 | | | | |
| 102 | 山端跨線橋補修(そ の3)工事 | | 377,843 | 27.12.16 | 27.12.17 | 一般 | 土木 | 橋りょう健全推進課 | |
| | | | 395,338 | | ↓ | | | | |
| | | | 341,712 | | 29.3.15 | | | | |
| | | | 357,531 | | 29.3.31 | | | | |
| 103 | 平成25年災第163号 橋梁災害復旧(鳴瀧 橋)工事 | | 202,482 | 26.8.14 | 26.8.15 | 一般 | 土木 | 橋りょう健全推進課 | |
| | | | 211,101 | | ↓ | | | | |
| | | | 184,032 | | 28.3.15 | | | | |
| | | | 187,269 | | 28.7.15 | | | | |
| 104 | 松尾橋補修(その1) 工事 | | 215,416 | 28.9.12 | 28.9.13 | 一般 | 土木 | 橋りょう健全推進課 | |
| | | | 258,044 | | ↓ | | | | |
| | | | 193,104 | | 29.8.31 | | | | |
| | | | 231,315 | | | | | | |
| 105 | 西羽東師川護岸改 修(その5)工事 | | 370,030 | 27.9.18 | 27.9.19 | 一般 | 土木 | 河川整備課 | |
| | | | 394,039 | | ↓ | | | | |
| | | | 348,840 | | 28.9.30 | | | | |
| | | | 371,471 | | | | | | |
| 106 | 高瀬川改修工事 | | 60,037 | 28.9.8 | 28.9.9 | 一般 | 土木 | 河川整備課 | |
| | | | 63,709 | | ↓ | | | | |
| | | | 53,407 | | 29.3.15 | | | | |
| | | | 56,673 | | 29.4.28 | | | | |
| 107 | 都市基盤河川改修 事業 新川改修工事 | | 269,034 | 27.9.30 | 27.10.1 | 一般 | 土木 | 河川整備課 | |
| | | | 286,011 | | ↓ | | | | |
| | | | 239,867 | | 28.3.31 | | | | |
| | | | 255,000 | | 29.3.31 | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------|-----------------------|
| | | | 最終変更金額 | | ↓ | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | 当 初 工 期 | | | |
| | | | 最終変更金額 | | 最 終 変 更 工 期 | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | |
| 108 | 西羽東師排水機場 維持補修(除塵機部 品取替えほか)工事 | | 86,410 | 28.9.5 | 28.9.6 | 随契 | 設備 | 河川整備課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 86,184 | | 29.3.15 | | | |
| 109 | 洛南排水機場維持 補修(1号電動機更 新)工事 | | 98,074 | 28.9.7 | 28.9.8 | 随契 | 設備 | 河川整備課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 97,200 | | 29.2.29 | | | |
| 110 | 淀排水機場維持補 修(堤外ゲート整備 ほか)工事 | | 22,116 | 29.1.6 | 29.1.7 | 随契 | 設備 | 河川整備課 |
| | | | 22,483 | | ↓ | | | |
| | | | 20,196 | | 29.3.15 | | | |
| | | | 20,530 | | 29.6.31 | | | |

別表 5 設計業務委託（建設局）その2

注1 契約日は，平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | 担当部課等 |
|----------------------|-------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | |
| | | 契 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | 約 | 最終変更金額 | | 当初期限 | |
| | | 単位(千円) | | | 最終変更期限 | |
| 111 | 道路防草対策工法検討業務 | | 4,976 | 一般 | 27.9.4 | 土木管理課 |
| | | | 5,009 | | ↓ | |
| | | | 4,968 | | 28.3.15 | |
| | | | 4,999 | | 28.9.30 | |
| 112 | 山端跨線橋補強設計業務委託 | | 31,304 | 一般 | 26.1.11 | 橋りょう健全推進課 |
| | | | 34,143 | | ↓ | |
| | | | 29,160 | | 26.10.31 | |
| | | | 31,802 | | 27.2.27 | |
| 113 | 緊急測量調査設計業務委託(鳴瀧橋) | | 18,737 | 随契 | 25.10.2 | 橋りょう健全推進課 |
| | | | 19,199 | | ↓ | |
| | | | 18,375 | | 26.3.14 | |
| | | | 18,827 | | | |
| 114 | 松尾橋補強設計業務委託 | | 40,698 | 一般 | 24.10.5 | 橋りょう健全推進課 |
| | | | 41,862 | | ↓ | |
| | | | 16,590 | | 25.3.15 | |
| | | | 17,063 | | 26.1.31 | |
| 115 | 西羽束師川護岸設計業務委託 | | 8,691 | 一般 | 25.9.28 | 河川整備課 |
| | | | 9,022 | | ↓ | |
| | | | 7,665 | | 26.3.14 | |
| | | | 7,955 | | 26.4.15 | |
| 116 | 高瀬川測量設計他業務委託 | | 14,870 | 一般 | 23.10.21 | 河川整備課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 13,020 | | 24.3.15 | |
| | | | 24.5.15 | | | |

別表 6 維持管理業務委託 (建設局) その2

注1 契約日は,平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | 担当部課等 |
|----------------------|----------------------------|---|---------|----------|---------|-------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | |
| | | 契 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | 約 | 最終変更金額 | | 当初期限 | |
| | | | 単位(千円) | | 最終変更期限 | |
| 117 | 京都駅南北自由通路南口駅前広場階段部分の維持管理業務 | | 6,934 | 随契 | 28.4.1 | 土木管理課 |
| | | | 6,728 | | ↓ | |
| | | | 6,841 | | 29.3.31 | |
| | | | 6,841 | | | |
| 118 | 西羽束師排水機場ほか保守管理及び監視業務委託 | | 301,501 | 一般 | 27.4.1 | 河川整備課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 301,125 | | 29.3.31 | |
| | | | | | | |

3 消防局

(1) 抽出した部課等

| | |
|-----|-----|
| 総務部 | 施設課 |
|-----|-----|

(別表 1～2)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 安全管理について

労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」及び「土木工事安全施工技術指針（国土交通省）」によると「移動式クレーンに係る作業を行うときは、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所に労働者を立ち入らせてはならない。」と定められているが、クレーンを使用時に作業員が吊り荷の落下の危険範囲内で、直接自らの手により吊り荷の誘導作業を行っていた。

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導を行われたい。

【整理番号 1（施設課）】^(注)

(注) 【 】内の整理番号は別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表 1 工事（消防局）

注1 契約日は，平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は，一般競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当初 契約日 | 着工日 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課等 |
|----------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|----|-------|
| | | | 最終変更金額 | | ↓ | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | 当初工期 | | | |
| | | | 最終変更金額 | | 最終変更工期 | | | |
| | | 単位(千円) | | | | | | |
| 1 | 耐震性貯水槽新設 工事(40立方メート ル型) | | 12,387 | 28.8.23 | 28.8.24 | 一般 | 土木 | 施設課 |
| | | | 12,765 | | ↓ | | | |
| | | | 10,845 | | 28.10.31 | | | |
| | | | 11,175 | | | | | |

別表 2 維持管理業務委託 (消防局)

注1 契約日は、平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 契 約 方 法 | 履 行 期 間 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|--|--------------------|--------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | 最終変更金額 | | 履 行 の 開 始 日 | |
| | | 契 約 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | 当 初 期 限 | |
| | | 単 位 (千 円) | | | 最 終 変 更 期 限 | |
| 2 | 地歴業務調査委託(土壌調査) | | 2,592 | 一般 | 28.12.22 | 施設課 |
| | | | 2,797 | | ↓ | |
| | | | 2,138 | | 29.3.31 | |
| | | | 2,306 | | | |
| 3 | 消防局各庁舎ガス冷暖房設備等保守点検等委託 | | 1,710 | 一般 | 28.8.10 | 施設課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 918 | | 28.11.22 | |
| 4 | 京都市消防活動総合センター湿式電気集塵機保守点検委託 | | 1,782 | 随契 | 28.11.18 | 施設課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 1,782 | | 29.3.10 | |
| 5 | 消防局本部庁舎自家用電気工作物法定保安業務委託(UPS設備及びCCTV設備保守点検業務) | | 4,698 | 随契 | 28.9.15 | 施設課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 4,698 | | 28.12.28 | |
| 6 | 市民防災センター総合訓練システム等整備委託 | | 24,969 | 随契 | 28.9.30 | 施設課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 24,969 | | 29.3.31 | |

4 交通局

(1) 抽出した部課等

| | |
|-------|-----------|
| 高速鉄道部 | 技術監理課，電気課 |
|-------|-----------|

(別表 1～4)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

共通費の積算における有価物の取扱いについて、直接工事費及び純工事費で計上すべきところ、発生材処分費に計上していた。

共通費については、積算基準等に従い、適正な積算を行われたい。

【整理番号 18 (技術監理課) 19 (電気課)】^(注)

(イ) 安全管理について

a 消防検査の中間検査及び墨だし位置確認において、監督員及び工事関係者等が安全帽を着用していなかった。

【整理番号 4 (技術監理課)】^(注)

b 屋根塗装作業において、作業員が安全帯を着用していなかった。

【整理番号 13 (技術監理課)】^(注)

c 労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」及び「土木工事安全施工技術指針 (国土交通省)」によると「移動式クレーンに係る作業を行うときは、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落

下による危険のある場所に労働者を立ち入らせてはならない。」と定められているが、クレーンを使用時に作業員が吊り荷の落下の危険範囲内で、直接自らの手により吊り荷の誘導作業を行っていた。

【整理番号 17（技術監理課）】^(注)

d 特記仕様書において、外部足場の枠組足場は、手すり先行方式（先行専用足場型）を採用すべき旨の記載があったが、同方式による足場の施工が行われていなかった。

【整理番号 5（技術監理課）】^(注)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導を行われたい。

イ 設計業務委託

(ア) 再委託について

一部再委託通知書において、再委託の内容は主たる部分の業務となり、承諾を受けるべき内容であったが、手続が行われていなかった。

再委託に当っては、当該再委託の内容を適切に確認し、適正に事務手続を行われたい。

【整理番号 22（技術監理課）】^(注)

(注) 【 】内の整理番号は別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表 1 工事 (交通局)

注 1 契約日は、平成29年3月31日現在までのものである。

注 2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 | 当初設計金額 | 当初 契約日 | 着工日 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課 |
|----------------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|----------|----------|----|-------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 当初請負金額 | | 当初工期 | | | |
| | | 負 | 最終変更金額 | | 最終変更工期 | | | |
| | | 単位(千円) | | | | | | |
| 1 | 京都市高速鉄道単 価契約漏水処理工 事(第1四半期) | | 2,543 | 28.6.20 | 28.4.1 | 一般 | 土木 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 2,543 | | 28.6.30 | | | |
| 2 | 高速鉄道烏丸線レ ール削正工事 | | 27,885 | 28.7.7 | 28.7.8 | 随契 | 土木 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 25,920 | | 28.12.31 | | | |
| 3 | 高速鉄道東西線レ ール交換工事 | | 29,527 | 28.7.28 | 28.7.29 | 一般 | 土木 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 26,038 | | 29.3.31 | | | |
| 4 | 京都駅コンコース改 修工事(その3)(建 築) | | 284,148 | 28.5.16 | 28.5.17 | 随契 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | 299,062 | | ↓ | | | |
| | | | 284,040 | | 29.3.31 | | | |
| | | | 298,948 | | | | | |
| 5 | 四条駅換気塔ビルリ ニューアル工事(建 築) | | 145,800 | 28.6.24 | 28.6.25 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | 169,808 | | ↓ | | | |
| | | | 138,888 | | 29.2.28 | | | |
| | | | 161,758 | | 29.3.31 | | | |
| 6 | 栂辻駅他改集札機 更新工事(建築) | | 8,856 | 28.7.27 | 28.7.28 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 7,995 | | 29.2.10 | | | |
| 7 | 松ヶ崎駅出入口2他 浸水対策工事 | | 44,874 | 28.10.7 | 28.10.8 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | 45,036 | | ↓ | | | |
| | | | 40,462 | | 29.3.31 | | | |
| | | | 40,608 | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 | 当初設計金額 | 当初 契約日 | 着工日 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課 |
|----------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|----|-------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 当初請負金額 | | 当初工期 | | | |
| | | 負 | 最終変更金額 | | 最終変更工期 | | | |
| | | 単位(千円) | | | | | | |
| 8 | 駅構内スロープ点字 ブロック改修工事(そ の2) | | 14,936 | 28.11.9 | 28.11.10 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 13,832 | | 29.3.31 | | | |
| 9 | 西賀茂営業所営業 所棟外壁改修工事 | | 10,562 | 28.11.30 | 28.12.1 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | 15,282 | | ↓ | | | |
| | | | 9,506 | | 29.3.31 | | | |
| | | | 13,753 | | | | | |
| 10 | 五条駅他出入口改 修工事 | | 17,312 | 29.1.11 | 29.1.12 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 15,702 | | 29.3.31 | | | |
| 11 | 今出川駅他出入口 改修工事 | | 20,476 | 29.01.11 | 29.01.12 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | 19,083 | | ↓ | | | |
| | | | 18,633 | | 29.03.31 | | | |
| | | | 17,229 | | | | | |
| 12 | 梅津営業所自走式 立体駐車場屋上防 水改修工事 | | 5,238 | 29.1.26 | 29.1.27 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 4,827 | | 29.3.31 | | | |
| 13 | くいな橋駅駅前ビル 屋根塗装他改修工 事 | | 6,426 | 28.03.28 | 28.03.29 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | 6,447 | | ↓ | | | |
| | | | 5,825 | | 28.07.15 | | | |
| | | | 5,844 | | | | | |
| 14 | バス停上屋整備工事 (三栖公園前東行ほ か3箇所) | | 11,944 | 28.12.27 | 28.12.28 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 10,821 | | 29.3.31 | | | |
| 15 | バス停上屋整備工事 (太秦映画村道西行 ほか3箇所) | | 9,763 | 29.1.11 | 29.1.12 | 一般 | 建築 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 8,826 | | 29.3.31 | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設計 | 当初 契約日 | 着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課 |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|----------------------------|----------|----|-------|
| | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 請負 | | | | | |
| | | 最終変更金額 | | | | | |
| 単位(千円) | | | | | | | |
| 16 | 京都駅コンコース改修工事(その3)(機械設備) | 98,755 | 28.04.25 | 28.04.26 ↓ 29.03.31 | 一般 | 設備 | 技術監理課 |
| | | 93,960 | | | | | |
| | | 89,272 | | | | | |
| | | 84,937 | | | | | |
| 17 | 鞍馬口駅冷凍機更新工事 | 51,030 | 28.9.13 | 28.9.14 ↓ 29.3.31 | 一般 | 設備 | 技術監理課 |
| | | | | | | | |
| | | 46,440 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18 | 北山駅湧水排水ポンプ更新工事 | 4,881 | 28.10.28 | 28.10.29 ↓ 29.03.31 | 一般 | 設備 | 技術監理課 |
| | | | | | | | |
| | | 4,411 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19 | 京都駅コンコース改修工事(その3)(電気) | 127,656 | 28.4.26 | 28.4.27 ↓ 29.3.31 | 一般 | 設備 | 電気課 |
| | | 133,164 | | | | | |
| | | 114,037 | | | | | |
| | | 118,956 | | | | | |
| 20 | 高速鉄道烏丸線京都駅昇降機設備部分更新工事(エスカレーター4号機) | 33,674 | 28.5.23 | 28.5.24 ↓ 29.3.31 | 随契 | 設備 | 電気課 |
| | | | | | | | |
| | | 33,480 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 21 | 高速鉄道烏丸線駅電気室更新工事(その1) | 767,988 | 26.12.5 | 26.12.6 ↓ 29.3.31 | 一般 | 設備 | 電気課 |
| | | | | | | | |
| | | 706,536 | | | | | |
| | | | | | | | |

別表 2 設計業務委託 (交通局)

注1 契約日は、平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契 | 履行期間 | 担当部課 | | |
|----------------------|---------------------------------|--------|--------|----|------------------------------------|-------|---|--------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | | | 約 | 履行の開始日 |
| | | 契 | 当初契約金額 | | | | | ↓ |
| | | 約 | 最終変更金額 | | | | | 当初期限 |
| 単位(千円) | | 最終変更期限 | | | | | | |
| 22 | 四条駅換気塔ビル耐震改修工事 実施設計業務委託 | | 2,299 | 一般 | 24.9.29 ↓ 25.3.29 | 技術監理課 | | |
| | | | 2,373 | | | | | |
| | | | 2,100 | | | | | |
| | | | 2,163 | | | | | |
| 23 | 四条駅換気塔ビル耐震改修工事 実施設計業務委託(その2) | | 1,774 | 随契 | 25.5.08 ↓ 25.12.28 | 技術監理課 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1,774 | | | | | |
| 24 | 京都駅コンコース改修工事(その 3)実施設計業務委託 | | 22,420 | 一般 | 27.5.30 ↓ 28.1.30 28.2.12 | 技術監理課 | | |
| | | | 25,833 | | | | | |
| | | | 17,301 | | | | | |
| | | | 19,934 | | | | | |
| 25 | くいな橋駅駅前ビル屋根塗装他改 修工事実施設計業務委託 | | 578 | 一般 | 27.11.13 ↓ 28.2.19 | 技術監理課 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 463 | | | | | |
| 26 | 駅出入口改修工事実施設計業務 委託 | | 2,181 | 一般 | 28.6.15 ↓ 28.10.31 | 技術監理課 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 1,767 | | | | | |
| 27 | 自動車整備工場外壁・屋根改修工 事他実施設計業務委託 | | 2,343 | 一般 | 28.6.09 ↓ 28.12.22 | 技術監理課 | | |
| | | | 2,710 | | | | | |
| | | | 1,813 | | | | | |
| | | | 2,097 | | | | | |
| 28 | 四条駅換気塔ビルリニューアル工 事実施設計業務委託 | | 10,551 | 一般 | 27.7.15 ↓ 28.1.29 | 技術監理課 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 8,154 | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契 約 方 法 | 履 行 期 間 | 担 当 部 課 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履 行 の 開 始 日 | |
| | | 契 約 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | 当 初 期 限 | |
| | | 単 位 (千 円) | | 最 終 変 更 期 限 | | |
| 29 | 鞍馬口駅冷凍機更新工事設計業務委託 | | 1,404 | 一般 | 28.5.20 | 技術 監 理 課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 1,242 | | 28.7.31 | |
| | | | | | | |
| 30 | 烏丸線北山駅湧水排水ポンプ更新工事設計業務委託 | | 542 | 一般 | 28.6.21 | 技術 監 理 課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 536 | | 28.8.31 | |
| | | | | | | |

別表 3 工事監理業務委託 (交通局)

注1 契約日は,平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は,一般競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | | 担当部課 |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|----------|---------|-------------------------|-------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | ↓ 当初期限 最終変更期限 | |
| | | 契 | 当初契約金額 | | | | |
| | | 約 | 最終変更金額 | | | | |
| | | 単位(千円) | | | | | |
| 31 | 京都駅コンコース改修工事(その3)監理業務委託 | | 33,112 | 一般 | 28.4.26 | ↓ 29.3.31 | 技術監理課 |
| | | | 36,579 | | | | |
| | | | 29,160 | | | | |
| | | | 32,212 | | | | |
| 32 | 四条駅換気塔ビルリニューアル工事監理業務委託 | | 8,132 | 一般 | 28.6.15 | ↓ 29.2.28 29.3.31 | 技術監理課 |
| | | | 9,061 | | | | |
| | | | 6,294 | | | | |
| | | | 7,009 | | | | |

別表 4 維持管理業務委託 (交通局)

注1 契約日は,平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を,「参加希望型指名」は参加希望型指名競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 契 約 方 法 | 履 行 期 間 | 担 当 部 課 |
|----------------------|----------------------|--------|---------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 最終変更金額 | | 履 行 の 開 始 日 | |
| | | 契 約 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | 当 初 期 限 | |
| | | 単位(千円) | | | 最 終 変 更 期 限 | |
| 33 | 高速鉄道東西線線路保守検査業務委託 | | 94,014 | 一般 | 28.4.1 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 87,480 | | 29.3.31 | |
| | | | | | | |
| 34 | 高速鉄道レール及び溶接部探傷検査業務委託 | | 15,238 | 随契 | 28.8.11 | 技術監理課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 15,228 | | 29.3.31 | |
| | | | | | | |
| 35 | 高速鉄道東西線建物保守管理業務委託 | | 12,814 | 参加 希望 型 指 名 | 28.4.1 | 技術監理課 |
| | | | 13,073 | | ↓ | |
| | | | 9,288 | | 29.3.31 | |
| | | | 9,474 | | | |
| 36 | 可動式ホーム柵設備保守管理業務委託 | | 16,070 | 随契 | 28.4.1 | 技術監理課 |
| | | | 14,990 | | ↓ | |
| | | | 15,984 | | 29.3.31 | |
| | | | 14,904 | | | |
| 37 | ホームドア設備保守管理業務委託 | | 180,986 | 随契 | 28.4.1 | 技術監理課 |
| | | | 184,615 | | ↓ | |
| | | | 178,524 | | 29.3.31 | |
| | | | 182,098 | | | |

5 上下水道局

(1) 抽出した部課等

| | |
|-------|---|
| 技術監理室 | 監理課，水質第1課，(旧)地域事業課(上水)， (旧)地域事業課(下水) |
| 水道部 | 施設課，給水課，配水課 |
| 下水道部 | きた下水道管路管理センター，みなみ下水道管路管理センター，ポンプ施設事務所，下水道建設事務所，鳥羽水環境保全センター(水処理第1課，水処理第2課，汚泥処理課，吉祥院支所)，伏見水環境保全センター，石田水環境保全センター，設計課 |

(別表1～7)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

- a 共通費の積算における有価物の取扱いについて，直接工事費及び純工事費で計上すべきところ，発生材処分費に計上していた。

共通費については，積算基準等に従い，適正な積算を行われたい。

【整理番号3(監理課)113(ポンプ施設事務所)】^(注)

- b 共通仮設費，現場管理費及び一般管理費が含まれる井戸調査，家屋調査等の調査業務費及び六価クロム溶出試験，土質試験費等の試験業務費の管理費区分が共通仮設費，現場管理費及び一般管理費の対象となっていた。

共通仮設費等の積算に際しては、適切な管理費区分の設定を行われたい。

【整理番号 6, 7 ((旧)地域事業課 (上水)) 101, 102, 103, 104 (設計課)】^(注)

(イ) 植樹保険について

植樹保険加入対象工事であるにもかかわらず、植樹保険に加入していなかった。

受注者の植樹保険への加入義務の履行については、監督職員による確認を適正に行われたい。

【整理番号 101 (設計課)】^(注)

(ウ) 専決権限について

工期延期の決定において、専決権限のない者が決定者となっていた。

事案ごとに専決者を確認し、権限を有する者が決定を行うようにされたい。

【整理番号 115 (ポンプ施設事務所) 119 (伏見水環境保全センター)】^(注)

(エ) 安全管理について

- a 建設工事公衆災害防止対策要綱によると「掘削の深さが 1.5 メートルを超える場合には、土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、原則として、土留工を施すものとする。」と定められているが、背丈を超える掘削孔の中で作業員が作業を行っており、土留工等が行われていなかった。

【整理番号 5, 6 ((旧)地域事業課 (上水)) 17 (配水課) 112 (みなみ下水道管路管理センター)】^(注)

- b 労働安全衛生法に基づく「クレーン等安全規則」及び「土木工事安全施工技術指針 (国土交通省)」によると「移動式クレーンに係る作業を行うときは、吊り荷の直下のほか、吊り荷の移動範囲内で、吊り荷の落下による危険のある場所に労働者を立ち入らせてはならない。」と定められているが、クレーンを使用時に作業員が吊り荷の落下の危険範囲内で、直接自らの手により吊り荷の誘導作業を行っていた。

【整理番号 5 ((旧)地域事業課 (上水)) 11 (施設課) 17 (配水課) 104, 107, 108 (下水道建設事務所) 114 (ポンプ施設事務所) 120 (伏見水環境保全センター) 122 (石田水環境保全センター)】^(注)

- c 改修作業において、作業員は、労働安全衛生法等により安全帽を着用のうえ作業を行う必要があるが、安全帽を着用していなかった。

【整理番号 14 (施設課) 118 (鳥羽水環境保全センター水処理第2課) 119 (伏見水環境保全センター)】^(注)

- d 高所作業時において、労働安全衛生法等により作業床の設置や安全帯の着用等の安全対策を行う必要があるが、こうした安全対策が行われていなかった。

【整理番号 105 (下水道建設事務所)】^(注)

- e 特記仕様書において、外部足場の枠組足場は、手すり先行方式を採用すべき旨の記載があったが、同方式による足場の施工が行われていなかった。

【整理番号 106（下水道建設事務所） 113（ポンプ施設事務所）】^(注)

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、設計から施工に至るまで安全管理が徹底されるよう的確な指導を行われたい。

イ 工事監理業務委託

(ア) 安全管理について

屋根配筋検査において、工事監理者が安全帯を着用していなかった。
同じく、上下水道局監督員も安全帯を着用していなかった。

工事監理業務に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、安全管理が徹底されるよう的確な指導を行われたい。

【整理番号 29（(旧)地域事業課（上水））】^(注)

(注) 【 】内の整理番号は別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表 1 工事（上下水道局） その1

注1 契約日は、平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当初 契約日 | 着 工 日 | 契約 方法 | 工 種 | 担当部課 |
|----------------------|------------------------|-----|---------|-----------|----------|----------|-----|------------------|
| | | 請 負 | 最終変更金額 | | ↓ | | | |
| | | | 当初請負金額 | | 当初工期 | | | |
| | | | 最終変更金額 | | 最終変更工期 | | | |
| 単 位 (千 円) | | | | | | | | |
| 1 | 資器材・防災センター 空調設備改修工事 | | 11,491 | 28.4.11 | 28.4.12 | 随契 | 設備 | 監理課 |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 11,448 | | 28.7.29 | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 北部営業所 女性便所設置工事 | | 1,522 | 28.6.24 | 28.6.25 | 随契 | 建築 | 監理課 |
| | | | 1,609 | | ↓ | | | |
| | | | 1,520 | | 28.9.22 | | | |
| | | | 1,605 | | | | | |
| 3 | きた下水道管路管理センター 東部支所改修工事 | | 5,670 | 28.12.22 | 28.12.23 | 一般 | 建築 | 監理課 |
| | | | 5,799 | | ↓ | | | |
| | | | 5,238 | | 29.3.15 | | | |
| | | | 5,356 | | 29.3.31 | | | |
| 4 | 京北中部地域水道再整備(その23)工事 | | 181,626 | 27.10.15 | 27.10.16 | 一般 | 土木 | (旧)地域事業課 (上水) |
| | | | 179,456 | | ↓ | | | |
| | | | 162,575 | | 28.9.30 | | | |
| | | | 160,630 | | 29.2.15 | | | |
| 5 | 京北中部地域水道再整備(その24)工事 | | 99,756 | 27.11.16 | 27.11.17 | 一般 | 設備 | (旧)地域事業課 (上水) |
| | | | | | ↓ | | | |
| | | | 92,772 | | 28.12.28 | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | 京北中部地域水道再整備(その26)工事 | | 99,988 | 27.11.9 | 27.11.10 | 一般 | 土木 | (旧)地域事業課 (上水) |
| | | | 112,098 | | ↓ | | | |
| | | | 89,189 | | 28.10.31 | | | |
| | | | 99,990 | | 28.12.28 | | | |
| 7 | 細野簡易水道再整備(その11)工事 | | 158,906 | 26.12.15 | 26.12.16 | 一般 | 土木 | (旧)地域事業課 (上水) |
| | | | 193,537 | | ↓ | | | |
| | | | 142,668 | | 28.3.14 | | | |
| | | | 173,756 | | 29.1.31 | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設計 | 当初 契約日 | 着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課 | |
|----------------------|---------------------------------|---------|-----------|----------------------------|----------|----|-------|----------|
| | | 最終変更金額 | | | | | | |
| | | 請負 | | | | | | |
| | | 最終変更金額 | | | | | | |
| 単位(千円) | | | | | | | | |
| 8 | 水質自動監視装置 増設及び機能増設 (その1)工事 | 93,570 | 28.1.22 | 28.1.23 | 一般 | 設備 | 水質第1課 | |
| | | 88,560 | | ↓ | | | | 28.7.20 |
| | | | | 28.11.30 | | | | |
| 9 | 第1疏水 諸羽トンネル 補修工事 | 320,295 | 27.11.20 | 27.11.21 | 一般 | 土木 | 施設課 | |
| | | 325,144 | | ↓ | | | | 28.5.13 |
| | | 285,282 | | | | | | |
| | | 289,599 | | | | | | |
| 10 | 若王子取水池除塵 機改良工事 | 43,022 | 28.8.29 | 28.8.30 | 一般 | 設備 | 施設課 | |
| | | | | ↓ | | | | 29.1.31 |
| | | 40,824 | | | | | | |
| 11 | 新山科浄水場 中央 監視制御設備更新 工事 | 890,156 | 26.8.28 | 26.8.29 | 一般 | 設備 | 施設課 | |
| | | 892,724 | | ↓ | | | | 28.3.17 |
| | | 718,200 | | | | | | 28.6.30 |
| | | 720,267 | | | | | | |
| 12 | 疏水夷川地区土砂 浚渫(その2) | 24,192 | 29.2.15 | 29.2.15 | 随契 | 土木 | 施設課 | |
| | | | | ↓ | | | | 29.3.24 |
| | | 23,976 | | | | | | |
| 13 | 「哲学の道」散策路 及び桜並木植栽基 盤整備 | 5,972 | 28.12.20 | 28.12.21 | 一般 | 土木 | 施設課 | |
| | | 7,257 | | ↓ | | | | 29.3.14 |
| | | 5,244 | | | | | | 29.3.27 |
| | | 6,372 | | | | | | |
| 14 | 松ヶ崎浄水場 本館 1階休養室修繕 | 1,857 | 28.12.22 | 28.12.23 | 一般 | 建築 | 施設課 | |
| | | | | ↓ | | | | 29.3.15 |
| | | 1,715 | | | | | | |
| 15 | 補助配水管整備工 事 (H28 3565012) | 11,660 | 28.8.24 | 28.8.25 | 一般 | 土木 | 給水課 | |
| | | 12,580 | | ↓ | | | | 28.12.16 |
| | | 10,229 | | | | | | 29.3.15 |
| | | 11,036 | | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設計 | 当初 契約日 | 着工日 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課 |
|----------------------|---------------------------------|---------|-----------|----------|----------|----|------|
| | | | | ↓ | | | |
| | | 請負 | | 当初工期 | | | |
| | | 最終変更金額 | | 最終変更工期 | | | |
| 単位(千円) | | | | | | | |
| 16 | 補助配水管整備工 事 (H28 3265041) | 6,639 | 28.12.13 | 28.12.14 | 一般 | 土木 | 給水課 |
| | | 8,202 | | ↓ | | | |
| | | 5,792 | | 29.3.15 | | | |
| | | 7,155 | | 29.4.20 | | | |
| 17 | 配水管布設替工事 | 267,970 | 26.7.8 | 26.7.9 | 一般 | 土木 | 配水課 |
| | | 346,172 | | ↓ | | | |
| | | 238,896 | | 28.3.15 | | | |
| | | 308,612 | | 28.10.31 | | | |
| 18 | 新山科系高区稲荷 幹線配水管布設替 (その2)工事 | 115,715 | 27.3.24 | 27.3.25 | 一般 | 土木 | 配水課 |
| | | 140,768 | | ↓ | | | |
| | | 102,870 | | 28.3.15 | | | |
| | | 125,140 | | 28.5.31 | | | |
| 19 | 新山科系高区桃山 幹線配水管布設替 (その3)工事 | 107,718 | 27.10.21 | 27.10.22 | 一般 | 土木 | 配水課 |
| | | 143,683 | | ↓ | | | |
| | | 96,660 | | 28.10.31 | | | |
| | | 128,932 | | 29.3.17 | | | |

別表 2 設計業務委託 (上下水道局) その1

注1 契約日は,平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「指名」は指名競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契 | 履行期間 | 担当部課 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----|---------|----|-------------------------------------|--------------|---|----|--------|--------|---|--------|------|--------|--|--|--------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | | | 約 | 方法 | 履行の開始日 | 当初契約金額 | ↓ | 最終変更金額 | 当初期限 | 単位(千円) | | | 最終変更期限 |
| | | 方法 | 履行の開始日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 当初契約金額 | ↓ | | | | | | |
| 最終変更金額 | 当初期限 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位(千円) | | | 最終変更期限 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | きた下水道管理センター 東部支所(他3か所)改修工事設計業務委託 | | 4,870 | 一般 | 28.7.1 ↓ 28.10.31 | 監理課 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,801 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 京北中部簡易水道実施設計(その4)業務委託 | | 91,731 | 一般 | 26.7.23 ↓ 27.3.13 | (旧)地域事業課(上水) | | | | | | | | | | | |
| | | | 100,014 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 82,512 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 89,961 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 細野簡易水道実施設計(その2)業務委託 | | 40,168 | 一般 | 23.5.31 ↓ 24.3.15 | (旧)地域事業課(上水) | | | | | | | | | | | |
| | | | 40,874 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 36,750 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 37,390 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 第1疏水トンネル調査(その2) | | 59,263 | 一般 | 27.1.19 ↓ 27.7.31 27.10.30 | 施設課 | | | | | | | | | | | |
| | | | 67,568 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 53,460 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 60,949 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 新山科浄水場 中央監視制御装置取替工事に伴う設計業務委託 | | 9,211 | 一般 | 25.1.30 ↓ 26.2.28 | 施設課 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,775 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 配水管布設替工事設計委託 | | 7,919 | 指名 | 25.6.20 ↓ 25.12.16 | 配水課 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7,119 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 新山科系高区稲荷幹線配水管布設替(その2)工事に伴う測量調査及び設計委託 | | 4,230 | 指名 | 26.8.12 ↓ 27.3.13 | 配水課 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,780 | | | | | | | | | | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | 担当部課 |
|----------------------|---|--------|--------|----------|---------|------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | |
| | | 契 約 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | 当初期限 | |
| 単位(千円) | | 最終変更期限 | | | | |
| 27 | 新山科系高区桃山幹線配水管布 設替(その2)工事他に伴う測量調 査及び設計委託 | | 7,815 | 指名 | 26.8.27 | 配水課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 6,480 | | 27.5.30 | |
| | | | | | 27.7.31 | |

別表 3 工事監理業務委託 (上下水道局) その1

注1 契約日は,平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は,一般競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設計 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | 担当部課 |
|----------------------|---------------------|--------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | |
| | | 契約 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | 当初期限 | |
| | | 単位(千円) | | | 最終変更期限 | |
| 28 | 京北地域水道施工管理(その2)業務委託 | | 1,879 | 一般 | 27.4.29 | (旧)地域事業課(上水) |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 1,836 | | 29.2.28 | |
| | | | | | | |
| 29 | 京北地域水道施工管理(その3)業務委託 | | 2,030 | 一般 | 28.2.2 | (旧)地域事業課(上水) |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 1,944 | | 28.10.31 | |
| | | | | | | |

別表 4 維持管理業務委託 (上下水道局) その1

注1 契約日は,平成29年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を,「公募指名」は公募型指名競争入札を,「指名」は指名競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 契 約 方 法 | 履 行 期 間 | 担 当 部 課 |
|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | 契 約 | 最終変更金額 | | 履 行 の 開 始 日 | |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 単位(千円) | | 当初期限 | |
| | | | | | 最終変更期限 | |
| 30 | 庁舎 冷温水発生設備保守点検業務委託 | | 2,646 | 一般 | 28.4.1 | 監理課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 1,987 | | 29.3.31 | |
| 31 | 自家用電気工作物保安管理業務委託(東山営業所他6箇所) | | 3,920 | 随契 | 28.4.1 | 監理課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 3,920 | | 29.3.31 | |
| 32 | 平成28年度 京都市地域水道施設 機械設備及び電気計装設備点検整備業務委託 | | 51,300 | 一般 | 28.4.1 | (旧)地域事業課(上水) |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 41,040 | | 29.3.31 | |
| 33 | 京北浄化センター除草業務委託 | | 1,760 | 随契 | 28.6.16 | (旧)地域事業課(下水) |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 1,728 | | 28.12.22 | |
| 34 | 京北特定環境保全公共下水道下水道用マンホールポンプ設備点検整備業務委託 | | 9,752 | 公募指名 | 28.4.1 | (旧)地域事業課(下水) |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 9,720 | | 29.3.31 | |
| 35 | 平成28年度 京北地域水道管路情報管理業務委託 | | 1,203 | 随契 | 28.4.1 | (旧)地域事業課(上水) |
| | | | 1,755 | | ↓ | |
| | | | 1,203 | | 29.3.31 | |
| | | | 1,755 | | | |
| 36 | 水質第1課 水質自動監視装置定期点検整備 | | 17,994 | 一般 | 28.4.1 | 水質第1課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 17,280 | | 29.3.31 | |

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 契 約 方 法 | 履 行 期 間 | 担 当 部 課 |
|----------------------|---------------------|------------------------|--------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 最終変更金額 | | 履 行 の 開 始 日 | |
| | | 契 約 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | 当 初 期 限 | |
| | | 単 位 (千 円) | | | 最 終 変 更 期 限 | |
| 37 | 疏水伏見地区土砂浚渫 | | 8,024 | 指名 | 28.12.9 | 施設課 |
| | | | 10,000 | | ↓ | |
| | | | 7,007 | | 29.3.15 | |
| | | | 8,731 | | | |
| 38 | 新山科浄水場 フロキュレータ等点検整備 | | 34,946 | 指名 | 28.12.8 | 施設課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 33,480 | | 29.3.15 | |
| 39 | 集中注入設備 粉末活性炭開袋委託 | | 13,014 | 指名 | 28.4.1 | 施設課 |
| | | | 32,562 | | ↓ | |
| | | | 11,124 | | 29.3.31 | |
| | | | 27,832 | | | |

別表 5 工事（上下水道局）その2

注1 契約日は，平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「随契」は随意契約を，「指名」は指名競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 | 当初設計金額 | 当初 契約日 | 着工日 | 契約 方法 | 工種 | 担当部課等 |
|----------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|----------|----------|----|-----------------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 当初請負金額 | | 当初工期 | | | |
| | | 負 | 最終変更金額 | | 最終変更工期 | | | |
| | | 単位(千円) | | | | | | |
| 101 | 向島雨水調整池築 造公共下水道工事 | 設 | 661,522 | 27.12.25 | 27.12.26 | 一般 | 土木 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | 計 | 690,288 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 588,870 | | 29.3.15 | | | |
| | | 負 | 614,473 | | 29.5.31 | | | |
| 102 | 朱雀1号分水人孔築 造公共下水道工事 | 設 | 123,496 | 27.9.28 | 27.9.29 | 一般 | 土木 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | 計 | 163,688 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 108,914 | | 28.3.15 | | | |
| | | 負 | 144,359 | | 29.7.31 | | | |
| 103 | 経年管老朽化対策 (その12)公共下水 道工事 | 設 | 313,688 | 27.7.30 | 27.7.31 | 一般 | 土木 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | 計 | 314,447 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 279,738 | | 28.3.30 | | | |
| | | 負 | 280,414 | | 28.6.30 | | | |
| 104 | 伏見3号・4号分流幹 線(その2)公共下水 道工事 | 設 | 772,477 | 27.7.24 | 27.7.25 | 一般 | 土木 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | 計 | 826,148 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 683,640 | | 28.10.30 | | | |
| | | 負 | 731,131 | | 29.3.31 | | | |
| 105 | 砂川ポンプ場 危険 物貯蔵所新築工事 | 設 | 43,491 | 28.8.24 | 28.8.25 | 一般 | 建築 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | 計 | 43,977 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 39,017 | | 29.3.15 | | | |
| | | 負 | 39,452 | | | | | |
| 106 | 鳥羽水環境保全セン ター受電所電気棟新 築工事 | 設 | 114,629 | 27.10.23 | 27.10.24 | 一般 | 建築 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | 計 | 152,665 | | ↓ | | | |
| | | 請 | 102,816 | | 28.3.30 | | | |
| | | 負 | 136,931 | | 28.11.30 | | | |
| 107 | 伏見水環境保全セン ター3号送風機電気 設備工事 | 設 | 162,991 | 28.5.23 | 28.5.24 | 一般 | 設備 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | 計 | | | ↓ | | | |
| | | 請 | 154,440 | | 29.3.31 | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------|--|------------------|--------|-----------------------|
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | | | | |
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 単 位 (千 円) | | | | | | |
| 108 | 鳥羽水環境保全センター10号ポンプ原動機設備工事 | | 647,841 | 27.9.14 | 27.9.15 ↓ 29.3.30 | 一般 | 設備 | 設計課 下水道建設事務所 |
| | | | 640,440 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 109 | 下鴨系統泉川町支線更新工事 | | 36,104 | 28.9.15 | 28.9.16 ↓ 29.2.12 29.3.15 | 一般 | 土木 | きた下水道管路管理センター |
| | | | 37,746 | | | | | |
| | | | 31,838 | | | | | |
| | | | 33,286 | | | | | |
| 110 | 公共下水道整備(その4)工事 | | 11,664 | 28.8.5 | 28.8.5 ↓ 29.1.31 | 随契 | 土木 | きた下水道管路管理センター |
| | | | | | | | | |
| | | | 11,556 | | | | | |
| 111 | 公共下水道管更生(その1)工事 | | 69,638 | 29.1.4 | 29.1.5 ↓ 29.8.2 29.9.15 | 一般 | 土木 | みなみ下水道管路管理センター |
| | | | 70,135 | | | | | |
| | | | 66,744 | | | | | |
| | | | 67,219 | | | | | |
| 112 | 公共下水道管布設工事 | | 27,626 | 28.11.28 | 28.11.28 ↓ 29.3.15 | 随契 | 土木 | みなみ下水道管路管理センター |
| | | | | | | | | |
| | | | 27,540 | | | | | |
| 113 | 花園ポンプ場 ポンプ棟改修(その2)工事 | | 4,876 | 27.12.22 | 27.12.23 ↓ 28.7.15 | 一般 | 建築 | ポンプ施設事務所 |
| | | | 4,928 | | | | | |
| | | | 4,329 | | | | | |
| | | | 4,374 | | | | | |
| 114 | 花園ポンプ場ポンプ機械設備更新工事 | | 99,842 | 27.9.29 | 27.9.30 ↓ 28.6.30 | 一般 | 設備 | ポンプ施設事務所 |
| | | | 129,711 | | | | | |
| | | | 90,688 | | | | | |
| | | | 117,817 | | | | | |
| 115 | 住吉ポンプ場 管理棟改修工事 | | 9,959 | 28.2.18 | 28.2.19 ↓ 28.5.27 | 一般 | 建築 | ポンプ施設事務所 |
| | | | | | | | | |
| | | | 9,597 | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 工 事 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 当 初 契 約 日 | 着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期 | 契 約 方 法 | 工 種 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------|--|------------------|--------|---------------------------|
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 請 負 | 当初請負金額 | | | | | |
| | | | 最終変更金額 | | | | | |
| | | 単位(千円) | | | | | | |
| 116 | 鳥羽 第1管理棟改 装(その3)工事 | | 26,019 | 28.3.7 | 28.3.8 ↓ 28.9.3 | 一般 | 建築 | 鳥羽水環境保全セ ンター水処理第1 課 |
| | | | | | | | | |
| | | | 23,026 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 117 | 鳥羽 I系列最終沈 殿池汚泥掻寄機更 新(その3)工事 | | 99,634 | 28.7.7 | 28.7.8 ↓ 29.3.15 | 一般 | 設備 | 鳥羽水環境保全セ ンター水処理第2課 |
| | | | | | | | | |
| | | | 99,360 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 118 | 鳥羽 第2管理棟改 装工事 | | 4,607 | 29.3.9 | 29.3.10 ↓ 29.3.30 29.5.31 | 一般 | 建築 | 鳥羽水環境保全セ ンター水処理第2課 |
| | | | | | | | | |
| | | | 4,187 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 119 | 伏見 場内環境整備 工事 | | 7,706 | 28.2.29 | 28.3.1 ↓ 28.4.29 28.5.31 | 指名 | 建築 | 伏見水環境保全セ ンター |
| | | | 7,881 | | | | | |
| | | | 7,430 | | | | | |
| | | | 7,598 | | | | | |
| 120 | 伏見 サージタンク ゲート更新工事 | | 37,310 | 28.8.26 | 28.8.27 ↓ 29.3.15 | 一般 | 設備 | 伏見水環境保全セ ンター |
| | | | | | | | | |
| | | | 35,424 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 121 | 伏見 場内環境整備 工事 | | 7,105 | 29.2.27 | 29.2.28 ↓ 29.3.30 29.5.31 | 一般 | 建築 | 伏見水環境保全セ ンター |
| | | | 8,446 | | | | | |
| | | | 7,074 | | | | | |
| | | | 8,408 | | | | | |
| 122 | 石田 最終沈殿池(C 系4号池)汚泥掻寄 機更新工事 | | 54,612 | 28.10.18 | 28.10.19 ↓ 29.3.15 | 一般 | 設備 | 石田水環境保全セ ンター |
| | | | | | | | | |
| | | | 48,816 | | | | | |
| | | | | | | | | |

別表 6 設計業務委託（上下水道局）その2

注1 契約日は，平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を，「指名」は指名競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | 担当部課等 |
|----------------------|---------------------------------|---|--------|----------|----------|-------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | |
| | | 契 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | 約 | 最終変更金額 | | 当初期限 | |
| | | | 単位(千円) | | 最終変更期限 | |
| 123 | 公共下水道管渠実施設計(その1 2)委託 | | 11,119 | 一般 | 26.9.11 | 設計課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 8,499 | | 27.2.7 | |
| | | | | | 27.3.30 | |
| 124 | 公共下水道管渠実施設計(その1 2)委託 | | 11,119 | 一般 | 26.9.11 | 設計課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 8,499 | | 27.2.7 | |
| | | | | | 27.3.30 | |
| 125 | 公共下水道管渠実施設計(その3 0)委託 | | 9,657 | 指名 | 27.1.16 | 設計課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 8,586 | | 27.3.20 | |
| | | | | | 27.5.29 | |
| 126 | 公共下水道管渠実施設計(その1) 委託 | | 31,602 | 一般 | 25.8.26 | 設計課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 21,069 | | 26.2.21 | |
| | | | | | 26.3.20 | |
| 127 | 砂川ポンプ場実施設計委託(その 2) | | 8,798 | 指名 | 27.10.10 | 設計課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 6,511 | | 28.3.15 | |
| | | | | | | |
| 128 | 伏見水環境保全センター水処理施 設実施設計委託(その6) | | 31,809 | 一般 | 26.11.11 | 設計課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 31,809 | | 27.3.13 | |
| | | | | | | |
| 129 | 鳥羽水環境保全センター実施設計 委託(その9) | | 9,977 | 指名 | 24.10.22 | 設計課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 5,670 | | 25.3.15 | |
| | | | | | | |

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 | 当初設計金額 | 契約 方法 | 履行期間 | 担当部課等 |
|----------------------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|-----------------------|
| | | 計 | 最終変更金額 | | 履行の開始日 | |
| | | 契 | 当初契約金額 | | ↓ | |
| | | | 最終変更金額 | | | |
| 単位(千円) | | 最終変更期限 | | | | |
| 130 | 公共下水道管渠実施設計(その5) 委託 | | 9,730 | 指名 | 27.10.1 | みなみ下水道管路管 理センター |
| | | | 9,374 | | ↓ | |
| | | | 8,748 | | 27.12.29 | |
| | | | 8,427 | | 28.3.15 | |
| 131 | 公共下水道管渠実施設計(その7) 委託 | | 9,255 | 指名 | 27.10.21 | みなみ下水道管路管 理センター |
| | | | 10,675 | | ↓ | |
| | | | 8,316 | | 28.1.18 | |
| | | | 9,591 | | 28.5.13 | |
| 132 | 花園ポンプ場 ポンプ設備実施設 計委託 | | 9,489 | 一般 | 26.12.23 | ポンプ施設事務所 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 9,018 | | 27.3.31 | |
| | | | | | | |
| 133 | 鳥羽 第1管理棟改修工事 実施 設計委託 | | 4,215 | 指名 | 24.12.25 | 鳥羽水環境保全セン ター水処理第1課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 3,706 | | 25.3.15 | |
| | | | | | | |

別表 7 維持管理業務委託 (上下水道局) その2

注1 契約日は、平成29年9月30日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「指名」は指名競争入札を示す。

| 監査 実施 整理 番号 | 委 託 名 | 設 計 | 当初設計金額 | 契 約 方 法 | 履 行 期 間 | 担 当 部 課 等 |
|----------------------|---------------|--------|-----------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | 契 約 | 最終変更金額 | | 履 行 の 開 始 日 | |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 単位(千円) | | 当 初 期 限 | |
| | | | | | 最 終 変 更 期 限 | |
| 134 | 建物清掃委託業務 | | 4,058 | 一般 | 28.4.1 | みなみ下水道管路管 理センター |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 3,186 | | 29.3.31 | |
| 135 | 住吉ポンプ場等運転管理委託 | | 659,870 | 随契 | 27.4.1 | ポンプ施設事務所 |
| | | | 654,815 | | ↓ | |
| | | | 659,870 | | 30.3.31 | |
| | | | 654,815 | | | |
| 136 | 汚泥処理設備運転管理委託 | | 2,753,183 | 一般 | 28.4.1 | 鳥羽水環境保全セン ター汚泥処理課 |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 2,613,600 | | 31.3.31 | |
| 137 | 伏見 建物清掃委託 | | 4,463 | 指名 | 28.4.1 | 伏見水環境保全セン ター |
| | | | | | ↓ | |
| | | | 2,599 | | 29.3.31 | |

(監査事務局)