

## 五条通に布設された配水管の更新について

### 1 工事内容

- ・ 区間

下京区・東山区五条通、間之町通～川端通

- ・ 概要

口径100mm～1,000mmの配水管の布設 延長 約870m

- ・ 工期

令和5年4月15日から令和7年11月28日まで

### 2 主な工程

平成31年2月 当該配水管更新工事他の測量及び地質調査並びに設計を実施  
～令和4年3月

令和5年6月 配水管更新工事着手

令和7年6月上旬 新設管の布設完了予定

6月中旬 上記の新設管に通水予定（使用可能な状態とする。）

6月下旬～ 順次、既設管の撤去予定

9月下旬 配水管更新工事現地作業完了予定