

京都市中央斎場における火葬炉設備等の大規模改修及び予約制導入について

京都市中央斎場（以下「中央斎場」といいます。）は、市内唯一の火葬場であり、京都市民及び周辺自治体住民あわせて年間約20,000件の火葬を行っているところです。現在の火葬炉設備は、平成7年度から10年度にかけて改修しており、耐用年数である約30年を経過することから、令和10年度から13年度にかけて、大規模改修工事の実施を予定しています。

また、改修工事中に、火葬能力が減少することに加えて、近年の火葬件数増加に伴う利用者の待ち時間の長時間化等の課題にも対応するため、大規模改修工事の開始に合わせて予約制の導入を進めてまいりますので、御報告いたします。

今後とも、安定した火葬の実施とともに、安心安全な中央斎場の管理運営に取り組んでまいります。

1 中央斎場の概要

所在地	京都市山科区上花山旭山町19番地3
敷地面積	31,560㎡
延べ床面積	6,263.6㎡
竣工日	昭和56年4月1日
受付時間	午前10時から午後4時30分まで
施設内容	本館（火葬炉24基、告別ホール4室、収骨室7室 ほか） 別館（事務室、待合室、フードコート、発電機室 ほか） 第二別館（火葬炉（胎児炉）1基、機械室 ほか）
火葬方式	ロストル方式
使用料金	大人：20,000円（100,000円） 小人：13,000円（74,000円） 胎児：5,000円（38,000円） ※（ ）は、市外料金
利用実績	令和4年度 19,528件（2,437件） 令和5年度 19,482件（2,447件） 令和6年度 19,961件（2,640件） ※（ ）は、市外件数（内数）

2 大規模改修工事の概要

前回の火葬炉設備改修（平成7年～10年）から、設備の耐用年数である約30年を経過するため、令和10年度から13年度にかけて火葬炉設備の大規模改修工事を実施する。

(1) 主な工事

- 火葬炉設備の更新工事
火葬炉24炉（4告別ホール×6炉）を1年に6炉（1告別ホール）ずつ改修し、最終年度には胎児炉1炉を併せて改修する。また、火葬需要に対応できるよう火葬件数が多い12月から3月までの間の工事を避け、4月から11月までの間に行う。
- 新型火葬炉設備に対応するための電気室改修工事
- 老朽化が進んでいる火葬炉設備に隣接する空調機器の取替工事

(2) 経費等

約60億円（現時点の概算）

※財源には市債及び残骨灰減容化の取組による貴金属の売却益（公共施設等整備管理基金（令和6年度末残高：約6.8億円））を充当予定。

(3) 契約手法

現在作成中の要求水準書において、火葬炉設備の仕様や工事計画等の条件を設定し、それを基に受注者自らの提案を求める性能発注方式（競争入札）を用いて契約を行う。

(4) スケジュール（案）

年度	摘要	
R 7	要求水準書作成、電気室更新工事設計委託	
R 8	性能発注契約事務、工事契約議案提案（9月市会予定） 契約締結（契約期間R 8年11月～R 14年3月（予定）） 電気室更新工事（第1期（予定））	
R 9	火葬炉設備製作・資材納入、電気室更新工事（第2期（予定））	
R 10	火葬炉1期工事（北）	【火葬炉工事期間】 4月～11月（閑散期）18炉体制 12月～3月（繁忙期）24炉体制
R 11	火葬炉2基工事（東）	
R 12	火葬炉3期工事（南）	
R 13	火葬炉4期工事（西）	

3 予約制の導入

(1) 現状

現在、受付到着順に火葬を実施し、火葬の日延べが生じることなく対応しているが、近年の火葬件数の増加により、火葬当日の中央斎場における待ち時間の長時間化が常態化している。

今後、火葬件数がさらに増加することが見込まれる中、これに加えて、改修工事期間中は、4 告別ホール中3 告別ホール（全24 炉中18 炉）の稼働となるため、従来どおりの受入れを続けると、中央斎場の運営に著しい影響が生じかねない状況となっている。

(2) 予約制の導入

現状の課題を踏まえ、大規模改修を開始する令和10年度に合わせて予約制を導入し、1 日当たりの火葬受付件数を平準化することで、待ち時間の抑制等、利用者の利便性の向上を図り、中央斎場の安定的な運営に取り組む。

なお、1 日当たりの火葬受付件数は、火葬需要のピークとして見込んでいる年間約22,000 件にも対応できるよう検討していく。

また、令和10年度の予約制への移行を円滑に進めるため、令和8年度中に予約受付システムを構築するとともに、葬祭事業者を通じた市民利用が円滑に進むよう令和9年度中に試行実施を行う。

(3) スケジュール（案）

摘要	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14
大規模改修				← 工事期間 →				
予約制の導入		システム構築・導入	試行実施	← 予約制の本格実施 →				