

監査公表第645号

地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査を実施し、同条第9項に規定する監査の結果に関する報告及び同条第10項に規定する意見を決定しましたので、次のとおり公表します。

平成22年12月10日

京都市監査委員 富 喜久夫
同 安 井 勉
同 不 室 嘉 和
同 出 口 康 雄

平成22年度定期監査（工事）公表

監査の種類	定期監査（工事）
監査の対象局等	環境政策局，都市計画局 1 平成21年度に契約し施工している請負工事及び平成20年度以前に契約し繰越し又は継続して施工している請負工事並びに当該請負工事に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託 2 平成21年度に完了した設計業務委託 3 平成21年度の維持管理業務委託
監査の実施期間	平成22年6月から同年11月まで
監査の方法	設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等について関係図書等を審査し，文書及び口頭による質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

第1 環境政策局

1 対象工事等

監査の対象工事等は、環境政策局の地球温暖化対策室，環境企画部，循環型社会推進部及び適正処理施設部のうち次に掲げるものを対象とした。

- (1) 別表1に掲げる平成21年度に施行している請負工事及び平成20年度以前から繰越し又は継続して施行している請負工事（12件）
- (2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（4件）
- (3) (1)に関連する別表3に掲げる工事監理業務委託（1件）
- (4) 別表4に掲げる平成20年度の維持管理業務委託（12件）

2 抽出した課等

地球温暖化対策室 環境企画部 循環型社会推進部 適正処理施設部	環境管理課 循環企画課，まち美化推進課 施設管理課
--	---------------------------------

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが，次のとおり市長に措置を求める指摘事項があり，また，意見を付しました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 共通仮設費及び現場管理費率の地域補正について

土木工事標準積算基準書では，共通仮設費及び現場管理費については，工事の施工地域，工事場所を考慮した補正を行うこととされている。

本工事では，施工地域が市街地（人口集中地区）であるとして率を補正し工事予定価格を算定していたが，本工事の施工地域は市街地に該当せず工事費の積算が過大となっていた。

共通仮設費及び現場管理費については、工事の施工地域、工事場所を適切に考慮した補正を行い、適正な積算に努められたい。

(京都市水垂埋立処分地グラウンド整備工事ほか 施設管理課)

(イ) 適用する工種区分について

土木工事標準積算基準書では、適用する主たる工種区分を「鋼橋架設工事」の率を適用して間接工事費の計算をするべきところ、「道路維持工事」の率を適用して計算したため、工事費の積算が過小となっていた。

主たる工事内容による工種区分を適切に選定し、適正な積算に努められたい。

(東部山間埋立処分地進入道路橋耐震補強工事 施設管理課)

(ウ) 土木、建築、電気・機械設備工事を一括発注する場合の積算について

公共建築工事共通費積算基準では、建築工事、電気設備工事、機械設備工事と土木工事を一括して発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費（以下「共通費」という。）の算定は、それぞれの工事種別毎の共通費に関する定めにより算定することとしている。

また、土木工事標準積算基準書は、道路工事等の土木工事を請負施工に付する場合における工事費の積算に適用するものであるが、本工事では土木工事以外の建築物（資源物貯留施設）に関連する土工事、地業工事（地盤改良）、基礎工事（型枠・鉄筋・コンクリートを含む。）及び左官工事の工事単価、共通費についても土木工事標準積算基準書で積算したため、工事費の積算が過大となっていた。

工事単価及び共通費については、関係する工種毎の積算基準書に基づき、適正な積算に努められたい。

(京都市焼却灰溶融施設（仮称）建設工事 ただし、土木造成（その2）工事（1）及び（2） 施設管理課)

(エ) 適用する単価及び積算基準について

土木工事標準積算基準書では、適用範囲として「京都市の河川工事、砂防工事、ダム工事、道路工事等の土木工事を請負施工に付する場合における工事の積算に適用する」とされているが、建築物(資源物貯留施設)に関連する土工事、地業工事(地盤改良)、基礎工事(型枠・鉄筋・コンクリート含む。)及び左官工事において、土木工事単価及び積算基準を適用したため、工事費の積算が過大となっていた。

工事内容に即した単価及び積算基準を適用し、適切な積算に努められたい。

(京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし、土木造成(その2) 工事(1)及び(2) 施設管理課)

イ 維持管理業務委託

(ア) 業務委託の積算及び履行について

設計、積算、履行において、以下のような事例が見受けられた。

- a 予定価格の算出において、使用車両のリース代金を見積りの最高価格で算出したため、委託費が過大となっていた。
- b 指定日に実施する監視パトロール作業と、必要に応じて実施する凍結防止剤散布作業を区別して積算していないため、凍結防止剤散布について、その作業実績(散布時間等)に基づく精算払いを行っていない。
- c 凍結防止剤については、予定数量を受託者が用意しているが、未使用の凍結防止剤が生じる場合の仕様が明確になっていない。

予定価格の算出については、業務内容に応じた適切な積算に努め、凍結防止剤の購入及び管理方法について改善されたい。

(東北部クリーンセンター搬入路の維持管理パトロール及び凍結防止剤散布作業 まち美化推進課)

(イ) 再委託の承認について

委託契約書において、契約に係る業務の執行を第三者に委託する場合、

あらかじめ市長の承認を得ることとなっているが、文書による承認をせず、再委託を了承していたものがあつた。

また、契約事務規則によると、事前に文書による承認を得ずに契約の相手方が義務の履行を第三者に委託することは禁止されている。

委託業務の再委託については、受託者に承認願いを提出させ、承認書を交付する等適切な事務処理を行われたい。

(平成 21 年度京都市バイオガス化技術実証研究プラント運転保守管理業務委託ほか 循環企画課, まち美化推進課, 施設管理課)

(2) 意見

ア 維持管理業務

(ア) 委託料の予定価格の算出方法及び契約手法について

委託業務において、委託料を算出する場合に、見積書あるいは前年度実績のみをその根拠としているものが多くあつた。

委託料は委託仕様書の内容の対価として定められるべきものであり、その委託料の要素である労務費、機材費については毎年変動するものである。

委託料の算定については、見積書だけではなく物価資料の保全業務労務単価や建築保全業務積算基準等を参考にすることにより、積算根拠を明らかにすることが必要である。

また、随意契約による委託業務については、予定価格をそのまま契約金額にしているものが多くあつた。

相手が一者である随意契約であっても、受託業者の企業努力を引き出すために見積り合わせ（一者による入札）を行って契約金額を決めるなどの方法もある。

委託業務については、積算の内容を明確にするとともに、随意契約であっても見積り合わせの手法などを採用することを検討し、局内での周知徹底を図り、経費の節減に努められたい。

(東部クリーンセンタートラックスケール整備委託ほか 地球温暖化対策室, まち美化推進課, 施設管理課)

別表1 工事 (環境政策局)

注1 契約日は平成22年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額、契約日及び工事期限については()にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、随契は随意契約による工事を、それぞれ示す。

No.	工事名	設計金額 請負金額 (千円)	契約日	工事期限	契約方法	勸 轄	工種	担当部課
1	京都市体育館整備 工事 ただし、太陽光発 電・蓄電機能付充 電施設電気設備工 事	10,510 9,203	21.10.16	21.2.26	一般	○	設備	環境企画部 環境管理課
2	京都市清水寺駐車 場東公衆便所整備 工事 ただし、洋式便所 化改修工事	2,016 1,675	21.12.14	22.3.31	一般		建築 設備	循環型社会推 進部 まち美化推進 課
3	京都市生活環境美 化センター整備工 事 ただし、し尿処理槽 防食・防水改修工 事	8,872 7,429	22.1.21	22.3.15	随契		建築	適正処理施設 部 施設管理課
4	京都市東北部クリ ーンセンター整備 工事 ただし、破碎施設 搬送設備他復旧工 事	99,750 99,750	21.4.28	21.6.30	随契		設備	適正処理施設 部 施設管理課
5	京都市水垂埋立処 分地グラウンド整備 工事	(22,967) 23,156 (18,669) 18,822	(21.11.5) 22.2.16	22.3.15	一般		土木	適正処理施設 部 施設管理課
6	東部山間埋立処分 地 進入道路橋耐 震補強工事	(124,635) 128,833 (104,150) 107,657	(21.9.28) 22.3.18	22.3.31	一般		土木	適正処理施設 部 施設管理課

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	欄 鞅	工種	担当部課
7	京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし、土木造成(その2)工事 (2)	69,292 57,657	21.12.2	22.6.30	一般		土木	適正処理施設部 施設管理課
8	京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし、土木造成(その2)工事 (1)	88,948 74,012	21.12.2	22.6.30	一般		土木	適正処理施設部 施設管理課
9	京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし、衛生設備工事	(219,030) 217,875 (207,375) 206,280	19.6.1	22.2.28	一般		設備	適正処理施設部 施設管理課
10	京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし、プラント設備工事	(12,112,800) 12,290,250 (11,245,500) 11,410,144	17.3.18	22.5.31	一般	○	設備	適正処理施設部 施設管理課
11	京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし、衛生設備整備工事	12,978 12,915	22.1.25	22.2.28	随契		設備	適正処理施設部 施設管理課
12	京都市西部圧縮梱包施設整備工事 ただし、一般改修 その他工事	(139,125) 167,160 (109,620) 131,708	(20.7.22) 21.3.9	(21.3.31) 21.5.29	一般	○	建築	適正処理施設部 施設管理課

別表2 設計業務委託（環境政策局）

注1 履行期間は平成22年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額については（ ）にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札による業務を、それぞれ示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
13	東部山間埋立処分地 進入道路橋耐震補強 設計(その1)業務委託	59,514 28,140	一般	19.12.25 ↓ 20.3.31	適正処理施設部 施設管理課
14	東部山間埋立処分地 進入道路橋耐震補強 設計(その2)業務委託	74,676 41,685	一般	19.12.25 ↓ 20.3.31	適正処理施設部 施設管理課
15	京都市西部圧縮梱包施設(仮称)耐震補強及び改修工事設計委託	13,007 12,075	指名	18.5.17 ↓ 18.9.30	適正処理施設部 施設管理課
16	京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事ただし、資源物貯留施設設計業務委託	3,429 2,709	一般	21.2.3 ↓ 21.3.31	適正処理施設部 施設管理課

別表3 工事監理業務委託（環境政策局）

注1 履行期間は平成22年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札による業務を示す。

No.	委 託 名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
17	京都市焼却灰溶融施設(仮称) 建設工事監理業務委託 た だし、建築及び設備工事監理業務 委託	46,544 38,577	一般	19. 8. 22 ↓ 22. 2. 28	適正処理施設部 施設管理課

別表4 維持管理業務委託（環境政策局）

注1 履行期間は平成22年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の指定管理は指定管理者制度を、指名は指名競争入札を、随契は随意契約による業務をそれぞれ示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
18	京都市環境保全活動センターの 管理に係る協定書	164,719 *維持管理に 係る費用は上 記の契約金額 の一部 (参考 委託 業者の事業収 支計画書では、 維持管理費は 24,965千円)	指定 管理	21.4.1 ↓ 22.3.31 *指定管理は 25.3.31まで	地球温暖化対策室
19	平成21年度京都市バイオガス 化技術実証研究プラント運転保 守管理業務委託	45,717 45,717	随契	21.4.1 ↓ 22.3.31	循環型社会推進部 循環企画課
20	東北部クリーンセンター搬入路 の維持管理パトロール及び凍結 防止剤散布作業	4,997 3,738	指名	21.12.1 ↓ 22.3.30	循環型社会推進部 まち美化推進課
21	京都市生活環境美化センターし 尿前処理施設保守管理	8,238 8,238	随契	21.4.1 ↓ 22.3.31	循環型社会推進部 まち美化推進課
22	完全自動洗浄式快適トイレ保守 管理業務	3,502 3,502	随契	21.4.1 ↓ 22.3.31	循環型社会推進部 まち美化推進課
23	脱臭換気設備保守管理委託 (右京まち美化事務所)	4,200 4,042	指名	21.4.1 ↓ 22.3.31	循環型社会推進部 まち美化推進課
24	東部クリーンセンタートラックスケ ール整備委託	1,890 1,890	随契	22.2.27 ↓ 22.3.31	適正処理施設部 施設管理課

No.	委 託 名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
25	東北部クリーンセンター昇降機 保守管理委託	2,420 1,411	指名	21. 4. 1 ↓ 22. 3. 31	適正処理施設部 施設管理課
26	平成21年度東北部クリーンセ ンター計量データ処理装置及 び料金徴収システム保守管理 委託	12,915 12,915	随契	21. 4. 1 ↓ 22. 3. 31	適正処理施設部 施設管理課
27	平成 21 年度東部クリーンセン ター排ガス(NO _x SO _x CO O ₂)分析計保守管理委託	5,802 5,802	随契	21. 4. 1 ↓ 22. 3. 31	適正処理施設部 施設管理課
28	東部クリーンセンター自動計量 システム整備委託	3,360 3,360	随契	21. 4. 1 ↓ 22. 3. 31	適正処理施設部 施設管理課
29	建築基準法に基づく京都市環 境政策局南部資源リサイクル センター他の建築物等定期点 検業務委託	3,675 2,604	随契	21. 12. 17 ↓ 22. 3. 31	適正処理施設部 施設管理課

第2 都市計画局

1 対象工事等

監査の対象工事等は，都市計画局のうち次に掲げるものを対象とした。

- (1) 別表1に掲げる平成21年度に施行している請負工事及び平成20年度以前から繰越し又は継続して施行している請負工事（26件）
- (2) (1)に関連する別表2に掲げる設計業務委託（13件）
- (3) 別表3に掲げる平成21年度の維持管理業務委託（10件）

2 抽出した課等

都市景観部	風致保全課，開発指導課
公共建築部	企画設計課，整備支援課，工務監理課

3 監査の結果

おおむね適正に執行されていましたが，次のとおり市長に措置を求める指摘事項があり，また，意見を付しました。

(1) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算基準の適用範囲について

標識の設置を土木工事標準積算基準書により，道路標識設置工として積算しているが，適用できる範囲は案内，警戒，規制等の道路標識の設置，撤去工事であり，本工事で施工した標識は道路標識に該当せず，適切な積算となっていなかった。

工事内容に即した，適切な積算に努められたい。

(標識設置工事 開発指導課)

(イ) 共通仮設費等の積算について

工事費算出及び設計変更工事費の積算において，建築工事積算関連資料

集に基づき、共通仮設費計算等を行わなければならないが、次のような事例があった。

- a 取り壊しの処分費において、非飛散性アスベストの処分費は、共通仮設費計算書に計上すべきであったが、撤去工事費の中に一式計上されていた。
 - b 改修工事共通仮設費計算(改修建築工事)において、現場管理費について、誤った率で積算されていた。
 - c 地業工事において、地盤改良から鋼管杭に変更されたが、設計変更において不要な平板載荷試験は取り止めされていなかった。
- 積算においては、積算基準等を遵守すると共に、十分なチェックを行うなど適正な積算をされたい。

(京都市立花背小中学校(仮称)校舎・屋内運動場増築・改修工事 企画設計課)

(2) 意見

ア 工事

(ア) デザインビルド方式(設計施工一括発注方式)の積算について、同方式による発注にあたり、実情に即した積算と、設計仕様の品質レベルを明確にするよう検討すべきもの

建築工事では、過去の工事ごとの平米単価による概算額を算出する方法と工種ごとに単価を入れ具体的に詳細な工事費を算出する方法が行われていた。

工事費は、平米単価から算出する方法より、基本設計に基づいて積上げた内訳書から算出する方法のほうが、実際の工事費に即する金額となる。

一方、設備工事では、主要機器の見積比較方法が不適切であったため、予定価格が高くなる可能性のあるものがあつた。

また、設計仕様に定められた品質の幅が広いと、積算で意図された品質が確保できているとは言い難いものや、必要とされる仕様が明記されていないものがあつた。

デザインビルド方式においては、発注する設計仕様により建物の品質が

確定され、積算した工事費により入札予定価格が決定されるため、一般の基本設計で建物概要を提示し工事費の概算を求めるのとは内容を異にする。

したがって、工事費算出方法や仕様については、実情に即した積算とし、設計仕様の品質レベルを明確にするよう検討されたい。

(京都市立東山区北部小学校(仮称)及び京都市立東山区北部中学校(仮称)第一校舎新築工事ほか 企画設計課)

別表1 工事 (都市計画局)

注1 契約日は平成22年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額、契約日及び工事期限については()にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、指名は指名競争入札を、総合は総合評価方式を、随契は随意契約による工事を、それぞれ示す。

注4 契約方法欄の(調査)は低入札価格調査制度の調査による工事を示す。

No.	工事名	設計金額 請負金額 (千円)	契約日	工事期限	契約方法	欄 轄	工種	担当部課
30	小倉山植栽工事	945 759	22. 2. 12	22. 3. 15	一般		土木	都市景観部 風致保全課
31	金閣寺特別保存地 区内施設整備(2) 工事	8,400 6,801	22. 2. 22	22. 3. 31	一般	○	土木	都市景観部 風致保全課
32	金閣寺特別保存地 区内施設整備(2) 工事	(1,218) 1,030 (987) 834	(22. 2. 22) 22. 3. 29	22. 3. 31	一般		土木	都市景観部 風致保全課
33	風致保全緑地管理 施設整備工事その 1	1,268 1,013	21. 9. 3	21. 11. 1	一般		土木	都市景観部 風致保全課
34	風致保全緑地管理 施設整備工事その 2	1,591 1,276	22. 2. 24	22. 3. 31	一般		土木	都市景観部 風致保全課
35	北白川丸山町施設 整備その1工事	(71,400) 76,552 (42,840) 45,931	(21. 11. 30) 22. 3. 5	(22. 3. 15) 22. 5. 14	一般		土木	都市景観部 風致保全課
36	北白川丸山町施設 整備その2工事	30,450 25,315	22. 3. 23	22. 7. 30	一般		土木	都市景観部 風致保全課
37	標識設置工事	687 616	21. 12. 14	22. 3. 12	一般		土木	都市景観部 開発指導課
38	京都市立下京渉成 小学校新築工事 ただし、教室・屋 内運動場その他新 築工事	1,754,550 1,564,500	(21. 10. 3) 22. 12. 25	22. 2. 28	一般	○	建築	公共建築部 企画設計課

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期 限	契約 方法	勘 躰	工種	担当部課
39	元京都市立成徳中 学校整備工事 た だし、グラウンド付 属施設新築工事	349,125 284,550	22.2.10	23.2.10	一般 (調査)		建築	公共建築部 企画設計課
40	京都市立花背小中 学校(仮称)校舎・ 屋内運動場増築・ 改修工事	(556,710) (600,390) 612,465 (498,225) (537,315) 548,122	(20.3.25) (20.10.3) 21.9.30	(21.3.1 5) 21.11.3 0)	一般 (簡易 型総合 評価)	○	建築	公共建築部 企画設計課
41	京都市立東山区北 部小学校(仮称) 及び京都市立東山 区北部中学校(仮 称)第一校舎新築 工事	3,982,650 3,974,250	20.12.16	23.2.28	一般 (標準 型総合 評価)	○	建築 (設計 施工一 括)	公共建築部 企画設計課
42	京都市立下京涉成 小学校新築工事 ただし、教室・屋 内運動場その他電 気設備工事	(166,320) 166,530 (131,250) 131,414	(20.11.6) 22.2.8	22.2.26	一般 (調査)	○	設備	公共建築部 企画設計課
43	京都市立下京涉成 小学校新築工事 ただし、昇降機設 備工事	(13,020) 13,587 (11,550) 12,052	(20.1.14) 22.1.20	22.2.26	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課
44	京都市立南太秦小 学校増築工事 た だし、玄関ホール 増築電気設備工事	2,131 1,755	22.2.15	22.6.30	一般		設備	公共建築部 企画設計課
45	京都市立下京涉成 小学校新築工事 ただし、空調衛生 設備工事	(262,500) 260,610 (244,335) 242,576	(20.10.18) 22.2.8	22.2.26	一般	○	設備	公共建築部 企画設計課

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	勸 奨	工種	担当部課
46	京都市立南太秦小学校増築工事 ただし、玄関ホール増築に伴う給排水管切り回し工事	2,331 1,945	21.7.2	21.9.30	一般		設備	公共建築部 企画設計課
47	京都市立南区東九条地域小学校(仮称)及び京都市立東九条地域中学校(仮称)校舎新築工事	4,315,500 3,656,100	21.12.10	24.2.10	一般 (標準型 総合評 価)	○	建築 (設計 施工一 括)	公共建築部 企画設計課
48	京都市立西院小学校地震補強工事ただし、建築工事	10,353 8,562	21.3.2	21.7.22	一般 (調査)	○	建築	公共建築部 整備支援課
49	京都市立双ヶ丘中学校地震補強工事ただし、建築工事	(133,560) 133,239 (109,515) 109,194	21.3.6	21.9.30	一般 (調査)	○	建築	公共建築部 整備支援課
50	京都市立向島小学校地震補強工事	191,835 159,600	21.9.7	22.6.7	総合	○	建築	公共建築部 整備支援課
51	京都市立紫野小学校地震補強工事	110,985 84,651	21.9.18	22.6.18	総合 (調査)	○	建築	公共建築部 整備支援課
52	京都市立檜原小学校地震補強工事ただし、電気設備工事	5,523 4,568	21.11.26	(22.3.31) 22.5.31	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
53	京都市立洛南中学校修繕工事ただし、空調設備改修電気設備工事	(21,462) 23,299 (17,997) 19,537	21.11.11	22.3.15	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課

No.	工 事 名	設計金額 請負金額 (千円)	契 約 日	工事期限	契約 方法	勘 躰	工種	担当部課
54	京都市立檜原小学校地震補強工事ただし、機械設備工事	3,664 3,076	21.10.27	(22.3.30) 22.5.31	一般	○	設備	公共建築部 整備支援課
55	京都市立洛南中学校修繕工事ただし、空調設備改修工事	77,406 54,558	21.11.24	22.3.15	一般 (調査)	○	設備	公共建築部 整備支援課

別表2 設計業務委託（都市計画局）

注1 履行期間は平成22年3月31日現在までのものである。

注2 変更前の設計金額については（ ）にて示す。

注3 契約方法欄の一般は一般競争入札を、随契は随意契約による業務を、それぞれ示す。

注4 契約方法欄の（プロ）はプロポーザル方式による業務を示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担当部課
56	金閣寺特別保存地区測量設計業務委託	1,804 1,575	一般	21.10.28 ↓ 21.12.26	都市景観部 風致保全課
57	北白川丸山町施設設計業務委託	13,976 12,285	一般	20.12.23 ↓ 21.7.31	都市景観部 風致保全課
58	北白川丸山実施設計委託	8,445 7,507	一般	21.10.16 ↓ 21.12.14	都市景観部 風致保全課
59	京都市下京区統合小学校校舎等新築工事に係る基本設計及び実施設計業務委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	54,514 51,450	随契 (プロ)	19.6.14 ↓ 19.3.31	公共建築部 企画設計課
60	元京都市立成徳中学校グラウンド及び付属施設整備工事 ただし、建築及び設備工事追加設計業務委託	11,510 7,770	随契	21.2.2 ↓ 21.6.20	公共建築部 企画設計課
61	京都市立南太秦小学校玄関ホール増築工事設計委託 ただし、建築及び設備工事実施設計委託	(1,864) 2,137 (1,627) 1,900	一般	21.2.5 ↓ 21.3.31	公共建築部 企画設計課
62	京都市立花背小中学校（仮称）校舎・屋内運動場増築・改修工事設計委託 ただし、基本設計及び実施設計委託（建物及び設備工事）	25,572 25,200	随契 (プロ)	19.6.20 ↓ 19.11.30	公共建築部 企画設計課
63	東山区統合小中一貫校校舎整備事業における基本計画・基本設計策定及びその他業務委託	54,819 54,810	随契 (プロ)	19.9.25 ↓ 20.3.31	公共建築部 企画設計課

No.	委 託 名	設計金額 委託額 (千円)	契約 方法	履行期間	担 当 部 課
64	京都市立西院小学校他 5 校の地震補強工事の実施設計業務 ただし、建築及び設備設計委託	3,893 3,003	一般	20.3.19 ↓ 20.6.30	公共建築部 整備支援課
65	京都市立鳳徳小学校他 3 校地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	7,358 5,518	一般	20.6.25 ↓ 20.9.24	公共建築部 整備支援課
66	京都市立樫原小学校他 3 校地震補強工事設計委託 ただし、建築及び設備工事設計委託	12,259 13,709	随契	21.9.23 ↓ 22.2.22	公共建築部 整備支援課
67	京都市立洛南中学校修繕工事 設計委託 ただし、空調設備改修 工事設計委託	1,886 1,344	一般	21.5.20 ↓ 21.8.19	公共建築部 整備支援課
78	京都市樫原小学校校舎耐震診断等 及び地震補強工事設計委託	4,752 4,752	随契	20.12.27 ↓ 21.7.31	整備支援課

別表3 維持管理業務委託（都市計画局）

注1 履行期間は平成22年3月31日現在までのものである。

注2 契約方法欄の一般は一般競争入札を，随契は随意契約による業務を示す。

No.	委託名	設計金額 委託額 (千円)	契約方法	履行期間	担当部課
68	古都特別保存地区内維持管理委託	3,079 2,908	一般	21.6.19 ↓ 21.11.27	都市景観部 風致保全課
69	古都特別保存地区危険木伐採その1	1,365 1,207	一般	22.1.15 ↓ 22.3.31	都市景観部 風致保全課
70	北白川丸山町剪定等委託	1,911 1,795	一般	21.11.27 ↓ 22.3.15	都市景観部 風致保全課
71	風致保全緑地維持管理（1地区）その2	1,050 798	一般	22.1.15 ↓ 22.3.31	都市景観部 風致保全課
72	風致保全緑地維持管理（2地区）その2	1,459 1,312	一般	22.1.25 ↓ 22.3.31	都市景観部 風致保全課
73	風致保全緑地維持管理（3地区）その2	1,260 1,122	一般	22.1.15 ↓ 22.3.31	都市景観部 風致保全課
74	平成21年度松くい虫防除事業（奨励・春期・伐倒駆除（第2種くん蒸型））	2,008 2,008	随契	21.5.26 ↓ 21.6.30	都市景観部 風致保全課
75	平成21年度松くい虫防除事業（奨励・秋期・伐倒駆除）	707 707	随契	21.10.7 ↓ 21.11.13	都市景観部 風致保全課
76	平成21年度松くい虫防除事業（被害木伐倒駆除及び被害木伐倒処理）	3,666 3,666	随契	22.1.8 ↓ 22.3.31	都市景観部 風致保全課
77	平成21年度森林病虫害駆除事業（カシノナガキクイムシ）	453 453	随契	21.5.26 ↓ 21.6.30	都市景観部 風致保全課

（監査事務局）