

監査公表第767号

地方自治法第199条第9項の規定により，次のとおり令和元年度定期監査（工事）の結果を公表します。

令和2年3月31日

京都市監査委員

令和元年度
定期監査（工事）の結果

京都市監査委員	田 中 明 秀
同	中 野 洋 一
同	鶴 谷 隆
同	河原林 温 朗

第1 監査の実施

京都市監査規程に基づき、次のとおり監査を実施した。

1 監査の種類 定期監査（工事）（地方自治法第199条第1項及び第2項）

2 監査の対象局 都市計画局，建設局，消防局，交通局及び上下水道局

3 監査の対象範囲

(1) 請負工事のうち次に掲げるもの

ア 平成30年度以降に契約したもの

イ 平成29年度以前に契約し，平成30年度に施工を完了しているもの

ウ 平成29年度以前に契約し，継続して施工中のもの

(2) 上記(1)に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託

(3) 平成30年度の維持管理業務委託

4 監査の着眼点

(1) 工事等に関する設計事務，契約事務，施工管理及び履行確認等の執行が法令等に従って行われているか。

(2) 上記(1)の事務等の執行が地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨に則ってなされているか。

5 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行い，必要なものについては実地調査を行った。

6 監査の実施期間 平成31年4月24日から令和2年3月26日まで

7 監査の実施場所 監査事務局執務室等

8 監査を実施した監査委員等

監査委員 繁 隆 夫（令和元年5月15日まで。ただし，平成31年4月30日からは監査委員職務執行者）

同 天 方 浩 之（令和元年5月15日まで。ただし，平成31年4月30日からは監査委員職務執行者）

同 田 中 明 秀（令和元年5月16日から）

同 中 野 洋 一（令和元年5月16日から）

同 鶴 谷 隆

同 光 田 周 史（令和元年10月31日まで）

同 河原林 温 朗（令和元年11月1日から）

第2 監査の結果

1 都市計画局

(1) 監査対象部課等

住宅室	住宅政策課，住宅管理課，すまいまちづくり課
-----	-----------------------

(別表1～2)

(2) 指摘事項

ア 設計業務委託

(ア) 随意契約ガイドラインについて

「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると，随意契約であっても価格交渉を行い，契約の決定において，交渉経過の記録を添付することとされているが，交渉記録が残されていないため，価格交渉を行ったことが確認できなかった。

随意契約に当たっては，「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い，適正に事務処理を行われたい。

【整理番号 24 (すまいまちづくり課)】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は，別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事(都市計画局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
単位(千円)								
1	京都市楽只市営住宅整備工事 ただし、13号棟・14号棟及び15号棟耐震改修その他工事		1,140,480	H30.3.20	H30.5.18 ↓ R1.5.17 R1.5.17	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			1,145,826					
			1,134,000					
			1,139,314					
2	京都市楽只市営住宅整備工事 ただし、13号棟・14号棟及び15号棟耐震改修その他衛生設備工事		262,548	H30.4.17	H30.5.18 ↓ R1.5.17 R1.5.17	随契	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			277,786					
			241,444					
			255,454					
3	京都市楽只市営住宅整備工事 ただし、13号棟・14号棟及び15号棟耐震改修その他電気設備工事		208,116	H30.2.14	H30.5.18 ↓ R1.5.17 R1.5.17	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			213,526					
			200,726					
			205,944					
4	京都市楽只市営住宅整備工事 ただし、13号棟、14号棟及び15号棟畳工事		4,449	H31.1.25	H31.1.26 ↓ R1.5.17 R1.5.17	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			4,449					
			4,228					
			4,228					
5	京都市楽只市営住宅新築工事 ただし、新5棟(仮称)新築工事		1,002,240	H29.5.30	H29.7.21 ↓ H30.12.20 H30.12.20	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			1,022,674					
			959,040					
			978,680					
6	京都市楽只市営住宅新築工事 ただし、新5棟(仮称)電気設備工事		114,912	H29.5.17	H29.7.21 ↓ H30.12.20 H30.12.20	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			119,491					
			110,052					
			114,436					
7	京都市楽只市営住宅新築工事 ただし、新5棟(仮称)空調衛生設備工事		146,124	H29.5.15	H29.7.21 ↓ H30.12.20 H30.12.20	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			154,504					
			134,872					
			142,606					

別表1 工事(都市計画局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工 種	担当部課等
		当初設計金額					
		最終変更金額					
		請負					
当初請負金額							
		最終変更金額					
		単位(千円)					
8	京都市楽只市営住宅新築工事 ただし、新5棟(仮称)畳工事	1,674	H30.9.19	H30.9.20	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		1,674		↓			
		1,587		H30.12.20			
		1,587		H30.12.20			
9	京都市檜原市営住宅新築工事 ただし、5号棟他2棟エレベーター棟増築及び耐震改修工事	335,124	H30.2.23	H30.4.20	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		350,838		↓			
		332,899		H31.3.19			
		348,525		H31.3.29			
10	京都市檜原市営住宅整備工事 ただし、5号棟他2棟エレベーター棟増築及び耐震改修電気設備工事	47,692	H30.3.9	H30.4.20	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		47,714		↓			
		43,416		H31.3.19			
		43,435		H31.3.29			
11	京都市檜原市営住宅整備工事 ただし、5号棟他2棟エレベーター棟増築及び耐震改修衛生設備工事	13,748	H30.3.19	H30.4.20	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		15,670		↓			
		12,459		H31.3.19			
		14,202		H31.3.29			
12	京都市醍醐南市営住宅整備工事 ただし、1棟他8棟エレベーター棟増築及び耐震改修工事	819,288	H29.3.24	H29.5.1	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		831,001		↓			
		757,512		H30.10.31			
		768,617		H30.10.31			
13	京都市醍醐南市営住宅整備工事 ただし、1棟他8棟エレベーター棟増築及び耐震改修電気設備工事	136,728	H29.2.28	H29.5.1	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		136,836		↓			
		136,620		H30.10.31			
		136,726		H30.10.31			
14	京都市醍醐南市営住宅整備工事 ただし、1棟他8棟エレベーター棟増築及び耐震改修衛生設備工事	72,706	H29.3.17	H29.5.1	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
		81,184		↓			
		66,162		H30.10.31			
		73,876		H30.10.31			
15	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、下西団地更新棟(塩高ブロック)(仮称)建築工事	911,520	H29.12.8	H30.2.5	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		934,034		↓			
		906,120		R1.9.4			
		928,579		R1.9.4			

別表1 工事(都市計画局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位(千円)						
16	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、下西団地更新棟(塩高ブロック)(仮称)電気設備工事		148,608	H29.12.11	H30.2.5 ↓ R1.9.4 R1.9.4	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			148,608					
			137,700					
			137,700					
17	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、下西団地更新棟(塩高ブロック)(仮称)空調衛生設備工事		151,848	H29.12.7	H30.2.5 ↓ R1.9.4 R1.9.4	一般	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			151,848					
			139,937					
			139,937					
18	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、下西団地更新棟(下中ブロック)(仮称)建築工事		1,980,720	H29.12.8	H30.2.5 ↓ R1.9.4 R1.9.4	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
			2,027,533					
			1,965,600					
			2,012,327					
19	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、下西団地更新棟(下中ブロック)(仮称)電気設備工事		342,252	H29.12.26	H30.2.5 ↓ R1.9.4 R1.9.4	随契	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			342,252					
			340,200					
			340,200					
20	京都市崇仁市営住宅新築工事 ただし、下西団地更新棟(下中ブロック)(仮称)空調衛生設備工事		345,492	H29.12.27	H30.2.5 ↓ R1.9.4 R1.9.4	随契	設備	住宅室 すまいまちづくり課
			345,492					
			325,080					
			325,080					
21	崇仁北部地区住宅地区改良事業 道路整備(その1)工事		38,545	H30.3.12	H30.3.13 ↓ H30.8.31 H30.12.28	一般	土木	住宅室 すまいまちづくり課
			41,644					
			34,326					
			37,086					
T1	京都市久我の杜生涯学習プラザ整備工事 ただし、昇降機設備改修工事		16,718	H30.5.30	H30.5.31 ↓ H31.2.28 H31.2.28	随契	設備	住宅室 住宅政策課
			16,718					
			15,573					
			15,573					
T2	京都市烏谷市営住宅5号棟ほか5棟解体撤去工事		13,845	H30.11.30	H30.12.1 ↓ H31.2.28	一般	建築	住宅室 住宅管理課
			13,845					
			12,457					
			12,457					

別表1 工事(都市計画局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設計	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		最終変更金額		↓			
		請負		当初工期			
		最終変更金額		最終変更工期			
単位(千円)							
T3	京都市壬生浴場整備工事 ただし耐震改修その他工事	6,404	H30.11.27	H30.12.15	随契	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		6,652		↓			
		6,361		H31.3.14			
		6,607		H31.3.14			
T4	崇仁北部住宅地区改良事業 街区(公園)整地工事	8,564	H30.3.5	H30.3.6	一般	土木	住宅室 すまいまちづくり課
		8,640		↓			
		7,569		H30.9.28			
		7,635		H30.10.19			
T5	京都市崇仁北部第四住宅地区改良事業買収済み家屋除却工事 ただし、住番213他11戸除却その他工事	14,698	H30.3.5	H30.4.9	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		14,763		↓			
		13,316		H30.7.8			
		13,374		H30.7.8			
T6	京都市崇仁市営住宅解体工事 ただし、7棟他解体撤去その他工事	37,054	H31.1.31	H31.3.18	一般	建築	住宅室 すまいまちづくり課
		37,054		↓			
		33,566		R1.7.17			
		33,566		R1.7.17			

別表2 設計業務委託(都市計画局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		最終変更金額		履行の開始日		
		契約		↓		
		当初契約金額		当初期限		
		最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)				
22	京都市楽只市営住宅整備 工事設計業務委託 ただし、 13号棟・14号棟及び15号棟 耐震改修その他工事实施設 計業務委託	37,659	H27.12.7	H27.12.8	一般	住宅室 すまいまちづくり課
		40,251		↓		
		29,376		H28.12.22		
		31,397		H29.3.22		
23	京都市楽只市営住宅新築 工事設計業務委託 ただし、 新5棟(仮称)新築その他工 事設計業務委託	60,404	H27.7.27	H27.7.28	一般	住宅室 すまいまちづくり課
		60,404		↓		
		51,300		H28.10.31		
		51,300		H28.10.31		
24	京都市檜原市営住宅整備 工事設計委託 ただし、5号 棟ほか2棟におけるエレベ ーター棟増築及び耐震改修工 事設計委託	2,799	H29.5.19	H29.5.20	随契	住宅室 すまいまちづくり課
		2,799		↓		
		2,799		H29.12.28		
		2,799		H29.12.28		
25	京都市醍醐南市営住宅整 備工事設計委託 ただし、1 棟ほか11棟におけるエレ ベーター棟増築及び耐震改 修工事設計委託	47,304	H25.12.2	H25.12.2	一般	住宅室 すまいまちづくり課
		47,304		↓		
		31,536		H26.10.31		
		31,536		H26.10.31		
26	京都市崇仁市営住宅新築 工事設計業務委託 ただし、 下之町西部団地更新棟(仮 称)新築そのほか工事实施 設計業務委託	127,764	H28.8.5	H28.8.6	一般	住宅室 すまいまちづくり課
		130,064		↓		
		99,996		H29.7.31		
		101,796		H29.10.31		
27	崇仁北部第二地区土地区 画整理事業 道路詳細測量 設計業務委託	19,894	H27.11.30	H27.12.1	一般	住宅室 すまいまちづくり課
		20,207		↓		
		17,873		H28.3.15		
		18,155		H29.3.31		

2 建設局

(1) 監査対象部課等

土木管理部	土木管理課，橋りょう健全推進課，河川整備課
自転車政策推進室	
みどり政策推進室	北部みどり管理事務所，南部みどり管理事務所
都市整備部	市街地整備課，整備推進課，南部区画整理事務所

(別表 1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

- a 鉄道に近接した工事現場における列車の運転保安及び安全確保のために配置した列車見張員である工事管理者に要する費用は，共通仮設費率の対象とならない積上安全費で計上すべきところ，共通仮設費率の対象となる直接工事費で計上していた。

共通仮設費の積算に際しては，積算基準に基づき，適正な積算を行われたい。

【整理番号 9 (みどり政策推進室)】^(注)

- b 植栽工の積算において，施工規模による加算率を 1 工事の合計数量で判定していなかった。

施工規模による加算率に際しては，積算基準に基づき，適正な積算を行われたい。

【整理番号 10（みどり政策推進室） 整理番号 12（北部みどり管理事務所）】^(注)

(イ) 安全管理について

積荷である伐木をロープや締め付け器で固定する等の落下防止対策を講じないで運搬していた。

積荷の落下は、重大事故を引き起こす原因となるため、安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。

【整理番号 16（南部区画整理事務所）】^(注)

イ 設計業務委託

(ア) 随意契約ガイドラインについて

「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」によると、随意契約であっても必ず価格交渉を行い、契約の決定において、交渉の経過の記録を添付することとされているが、交渉記録が残されていないため、価格交渉を行ったことが確認できなかった。

随意契約に当たっては、「京都市物品等の調達に係る随意契約ガイドライン」に従い、適正に事務処理を行われたい。

【整理番号 19, 20（橋りょう健全推進課）】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工 種	担当部課等
		当初設計金額					
		最終変更金額					
		請 負					
当初請負金額							
最終変更金額							
単位(千円)							
1	北山大橋補修工事	341,625	H29.9.29	H29.9.30	一般	土 木	土木管理部 橋りょう健全推進課
		391,489		↓			
		314,604		H31.3.15			
		360,522					
2	賀茂大橋補修(その1) 工事	1,038,912	H27.10.29	H27.10.30	一般	土 木	土木管理部 橋りょう健全推進課
		1,203,649		↓			
		920,178		H31.3.15			
		1,066,083					
3	都市基盤河川改修事業 西羽束師川支川護岸改 修工事	413,240	H29.11.2	H29.11.3	一般	土 木	土木管理部 河川整備課
		432,820		↓			
		378,432		H31.3.29			
		396,358		R1.7.31			
4	都市基盤河川改修事業 善峰川改修(その2)工 事	48,816	H29.11.20	H29.11.21	一般	土 木	土木管理部 河川整備課
		48,816		↓			
		43,807		H30.3.15			
		48,816		H30.9.15			
5	都市基盤河川改修事業 旧安祥寺川改修(シー ルド)工事	1,129,000	H28.3.25	H28.3.26	一般	土 木	土木管理部 河川整備課
		1,143,407		↓			
		1,111,320		H31.3.15			
		1,137,415		H31.3.15			
6	洲崎排水機場維持補修 (1号主ポンプほか整備) 工事	73,364	H30.11.8	H30.11.9	随契	設 備	土木管理部 河川整備課
				↓			
		70,200		H31.3.15			
	H31.3.29						
7	洛南排水機場維持補修 (天井クレーン整備)工 事	67,672	H30.9.3	H30.9.4	随契	設 備	土木管理部 河川整備課
				↓			
		66,420		H31.3.15			

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単位(千円)						
8	洛南排水機場維持補修 (受変電設備更新)工事		71,798	H30.9.20	H30.9.21	一般	設備	土木管理部 河川整備課
			66,651		↓			
					H31.3.15			
9	梅小路公園再整備(そ の2)工事		146,253	H30.8.3	H30.8.4	一般	土 木	みどり政策推進室
			156,448		↓			
			133,156		H31.3.29			
			142,436		R1.5.15			
10	桜景観創造プロジェクト 街路樹植栽工事		29,149	H30.11.5	H30.11.5	一般	土 木	みどり政策推進室
			27,076		↓			
			27,065		H31.3.15			
			25,139		R1.5.31			
11	内野公園再整備工事 (その1)		33,490	H30.10.3	H30.10.4	一般	土 木	北部みどり管理事 務所
			34,008		↓			
			31,107		H31.3.15			
			31,587		H31.3.29			
12	内野公園再整備工事 (その2)		9,763	H30.10.3	H30.10.4	一般	土 木	北部みどり管理事 務所
			9,298		↓			
			9,068		H31.3.15			
			8,636		H31.4.26			
13	深草墓園再整備(樹木 葬)工事		116,586	H29.9.15	H29.9.16	一般	土 木	南部みどり管理事 務所
			123,746		↓			
			105,507		H30.3.15			
			111,986		H30.7.31			
14	桂川緑地久我橋東詰公 園災害復旧工事		82,998	H30.12.25	H30.12.26	一般	土 木	南部みどり管理事 務所
			92,815		↓			
			74,206		H31.3.15			
			82,982		H31.3.29			
15	(上鳥羽南部地区) 道路補修工事		11,934	H30.10.29	H30.10.30	一般	土 木	都市整備部 整備推進課
			12,700		↓			
			10,402		H31.3.15			
			11,070		H31.3.15			

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位(千円)						
16	伏見西部第四地区 101街区整地工事		52,412	H30.3.13	H30.3.14 ↓ H30.3.30 H30.11.30	一般	土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			55,814					
			47,480					
			50,561					
17	伏見西部第五地区 承水路整備工事(その 6)		93,884	H29.10.18	H29.10.19 ↓ H30.3.15 H30.8.31	一般	土木	都市整備部 南部区画整理事務所
			95,493					
			84,585					
			86,033					
T1	緊急工事(西京土木事 務所管内)渡月橋高欄 復旧工事		29,419	H30.9.4	H30.9.4 ↓ H31.2.28	随契	土木	土木管理部 橋りょう健全推進課
			29,376					
T2	西羽東師川河川維持補 修(その1)工事		17,053	H30.5.31	H30.6.1 ↓ H31.3.15	一般	土木	土木管理部 河川整備課
			16,405					
			15,264					
			14,683					
T3	新川河川維持補修工事		25,034	H31.1.31	H31.2.1 ↓ H31.3.29 H31.3.29	一般	土木	土木管理部 河川整備課
			27,140					
			23,263					
			25,219					
T4	新美豆排水機場ほか維 持補修(冷却水槽更新 ほか)工事		48,265	H30.10.26	H30.10.27 ↓ H31.3.15	一般	設備	土木管理部 河川整備課
			48,654					
			44,982					
			45,343					
T5	洛南排水機場維持補修 (2号ポンプほか整備)工 事		62,218	H30.9.13	H30.9.14 ↓ H31.3.15	随契	設備	土木管理部 河川整備課
			57,240					
T6	京都市御池駐車場整備 工事ただし,便所改修工 事		27,680	H30.10.18	H30.10.19 ↓ H31.3.15	一般	建築	自転車政策推進 室
			28,760					
			25,011					
			25,986					

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当 初 契 約 日	着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期	契 約 方 法	工 種	担 当 部 課 等
		当初設計金額					
		最終変更金額					
		請 負					
当初請負金額							
最終変更金額							
		単位(千円)					
T7	京都市御池駐車場整備 工事ただし、便所衛生設 備改修工事	22,075	H30.10.23	H30.10.24 ↓ H31.3.15	一般	設 備	自 転 車 政 策 推 進 室
		21,006					
		20,048					
		19,076					
T8	京都市円山駐車場整備 工事ただし、便所改修工 事	10,864	H30.11.20	H30.11.21 ↓ H31.3.15	一般	建 築	自 転 車 政 策 推 進 室
		10,659					
T9	京都市銀閣寺観光駐車 場整備工事ただし、便所 改修工事	7,840	H30.11.30	H30.12.17 ↓ H31.3.16	一般	建 築	自 転 車 政 策 推 進 室
		7,776					
T10	京都市桂川駅東自転車 等駐車場整備工事た だし、駐輪場管制設備改 修工事	35,067	H30.9.25	H30.9.26 ↓ H31.2.15	一般	設 備	自 転 車 政 策 推 進 室
		31,903					
T11	名勝円山公園庭園修復 (5区その1)工事	18,489	H29.11.28	H29.11.29 ↓ H30.3.15 H30.8.31	一般	土 木	み ど り 政 策 推 進 室
		20,574					
		17,357					
		19,313					
T12	京都市円山公園便所新 築工事 ただし、建築主 体その他工事	55,134	H30.6.20	H30.6.21 ↓ H31.3.15 H31.3.29	一般	建 築	み ど り 政 策 推 進 室
		55,015					
		50,072					
		49,964					
T13	京都市円山公園便所新 築工事 ただし、衛生設 備工事	8,521	H30.8.3	H30.8.4 ↓ H31.3.15 H31.3.29	一般	設 備	み ど り 政 策 推 進 室
		9,180					
		7,666					
		8,258					
T14	道路の森づくり街路樹植 栽工事(下鴨本通)(そ の1)	22,323	H30.9.28	H30.9.29 ↓ H31.3.15	一般	土 木	み ど り 政 策 推 進 室
		21,988					
		20,952					
		20,636					

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		請 負	最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
単位(千円)								
T15	花の道づくり街路樹植栽 工事(向島)		14,828	H30.9.10	H30.9.11	一般	土 木	みどり政策推進室
			15,714		↓			
			13,893		H31.2.15			
			14,722					
T16	中在地北公園他ブラン コ更新工事		15,714	H30.9.12	H30.9.13	一般	土 木	北部みどり管理事 務所
					↓			
			14,864		H31.1.31			
T17	洛西ニュータウン内公園 整備(その2)工事		20,520	H30.12.12	H30.12.13	一般	土 木	北部みどり管理事 務所
			21,998		↓			
			19,288		H31.3.15			
			20,678					
T18	京都市内野公園便所棟 新築工事 ただし, 建築 主体その他工事		12,204	H30.10.3	H30.11.19	一般	建 築	北部みどり管理事 務所
			12,528		↓			
			10,962		H31.3.15			
			11,253		H31.3.29			
T19	仁和公園整備工事(そ の1)		23,986	H30.12.4	H30.1.25	一般	土 木	北部みどり管理事 務所
			25,659		↓			
			22,326		H31.3.15			
			23,884					
T20	京都市円町公園便所棟 新築工事 ただし, 建築 主体その他工事		12,452	H30.10.10	H30.11.26	一般	建 築	北部みどり管理事 務所
			12,744		↓			
			11,880		H31.3.15			
			12,158					
T21	公園照明灯更新(その 3)工事		9,666	H30.12.3	H30.12.4	一般	設 備	南部みどり管理事 務所
			9,633		↓			
			8,472		H31.3.15			
			8,443		H31.3.29			
T22	公園照明灯更新(その 2)工事		4,881	H30.12.3	H30.12.4	一般	設 備	南部みどり管理事 務所
			5,097		↓			
			4,276		H31.3.15			
			4,465					

別表1 工事(建設局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当初 契約日	着 工 日 ↓ 当初 工期 最終 変更 工期	契 約 方 法	工 種	担 当 部 課 等
		当初設計金額					
		最終変更金額					
		請 負					
当初請負金額							
最終変更金額							
		単位(千円)					
T23	向島中央公園園路舗装 補修他工事	21,513	H30.11.29	H30.11.30	一般	土 木	南 部 み ど り 管 理 事 務 所
		24,084		↓			
		18,933		H31.3.15			
		21,195					
T24	京都市山科駅自転車等 駐車場整備工事 ただ し, 防災設備改修工事	5,745	H30.11.13	H30.11.14	一般	設 備	都 市 整 備 部 市 街 地 整 備 課
				↓			
		5,130		H31.3.15			
T25	伏見西部第四地区 11-4水路整備工事	20,833	H29.11.30	H29.12.1	一般	土 木	都 市 整 備 部 南 部 区 画 整 理 事 務 所
		18,638		↓			
		21,816		H30.3.15			
		19,517		H30.5.31			
T26	伏見西部第四地区 区画20-2号線他築造 工事	13,737	H29.11.30	H29.12.1	一般	土 木	都 市 整 備 部 南 部 区 画 整 理 事 務 所
		14,050		↓			
		12,290		H30.3.15			
		12,570		H30.5.31			

別表2 設計業務委託(建設局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		最終変更金額		履行の開始日		
		契約		↓		
		当初契約金額		当初期限		
		最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)				
18	北山大橋補修設計業務委託	25,110	H28.10.19	H28.10.20	一般	土木管理部 橋りょう健全推進課
		25,585		↓		
		21,600		H29.3.15		
		22,008		H29.5.15		
19	賀茂大橋景観検討(その1) 業務委託	1,163	H25.11.20	H25.11.21	随契	土木管理部 橋りょう健全推進課
		1,163		↓		
		1,163		H26.3.14		
		1,163				
20	賀茂大橋景観検討(その2) 業務委託	1,848	H25.11.20	H25.11.21	随契	土木管理部 橋りょう健全推進課
		2,704		↓		
		1,848		H26.9.30		
		2,704				
21	松尾橋補強設計業務委託	40,698	H24.10.4	H24.10.5	一般	土木管理部 橋りょう健全推進課
		41,862		↓		
		16,590		H25.3.15		
		17,063		H26.1.31		
22	都市基盤河川改修事業 西 羽束師川(古川橋)橋梁詳 細設計他業務委託	7,990	H25.8.28	H25.8.29	一般	土木管理部 河川整備課
		8,978		↓		
		7,119		H26.8.29		
		7,999				
23	都市基盤河川改修事業旧 安祥寺川管理用通路他設 計委託業務	23,684	H29.2.20	H29.2.21	一般	土木管理部 河川整備課
		27,896		↓		
		20,952		H30.3.15		
		24,676				
24	梅小路公園再整備測量・実 施設計業務委託	15,292	H28.9.12	H28.9.13	一般	みどり政策推進室
		16,113		↓		
		13,456		H29.3.15		
		14,178		H29.8.31		

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初契約日	履 行 期 間	契 約 方 法	担 当 部 課 等	
		当初設計金額		↓			履行の開始日
		最終変更金額					当初期限
		契 約		当初契約金額			最終変更期限
最終変更金額	単 位 (千 円)						
25	内野公園再整備測量・実施 設計業務委託	5,562	H28.8.10	H28.8.11	一般	北部みどり管理事務所	
				↓			
		5,000		H29.3.15			
			H29.8.31				
26	深草墓園再整備(樹木葬) 測量・実施設計業務委託	3,985	H28.6.30	H28.7.1	一般	南部みどり管理事務所	
				↓			
		3,585		H29.1.31			
			H29.3.15				
27	伏見西部第四地区 101街区整地工事詳細設計 業務委託	3,823	H29.9.4	H29.9.5	一般	都市整備部 南部区画整理事務所	
		3,812		↓			
		3,402		H29.11.3			
		3,392		H29.12.1			
28	伏見西部第五地区 承水路護岸修正設計等業 務委託	11,685	H28.2.22	H28.2.23	一般	都市整備部 南部区画整理事務所	
				↓			
		10,270		H28.3.31			
			H28.9.30				

別表3 維持管理業務委託(建設局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初契約日	履	契	担
		計		行		
		約		期		
		単		間		
		当初設計金額		間の開始日		
		最終変更金額		↓		
		当初契約金額		当初期限		
		最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)				
29	西羽東師排水機場ほか保守 管理及び監視業務委託	329,371	H30.4.1	H30.4.1	一般	土木管理部 河川整備課
				↓		
		328,708		R3.3.31		
30	京都駅八条口拠点広場設 備等管理業務委託	19,175	H30.4.1	H30.4.1	随契	土木管理部 河川整備課
				↓		
		19,051		H31.3.31		
		18,583				
31	公園緑地樹木維持管理(宝 が池公園他)業務委託	25,350	H30.4.1	H30.4.1	一般	北部みどり管理事務所
		121,456		↓		
		19,828		H31.3.31		
		114,121				
32	東山自然緑地樹木維持管 理業務委託	5,400	H30.7.19	H30.7.20	一般	南部みどり管理事務所
		38,966		↓		
		4,968		H31.2.15		
		35,848		H31.3.29		

3 消防局

(1) 監査対象部課等

総務部	施設課
-----	-----

(別表 1～3)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 安全管理について

「建設工事公衆災害防止対策要綱」によると、掘削の深さが 1.5メートルを超える場合には、土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、原則として、土留工を施すものとされているが、当該掘削箇所（駐車場）は、土質に見合った勾配での掘削が可能であったが、土留工を施さずに背丈を超える掘削孔の中で本市監督員が調査を行っていた。

工事に伴う事故の発生を防止し、人の生命や身体を守るため、安全管理が徹底されるよう的確に指導されたい。

【整理番号 5（施設課（工事担当：建設局道路建設部道路環境整備課））】^(注)

(イ) 専決規程について

「京都市局長等専決規程」によると、局長等は、別に定めがある場合を除き、主管事務について専決するものとされているが、変更設計の施行決定において、変更設計金額で専決者を判断すべきところ、変更請負金額で判断しており、専決権限を有しない職員が決定をしていたものがあった。

変更設計の施行決定においては、変更請負金額ではなく、変更設計金額で専決者を確認し、権限を有する者が決定を行うようにされたい。

【整理番号2（施設課（工事担当：都市計画局公共建築部公共建築建設課））】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事(消防局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単位(千円)						
1	京都市山科消防署新勧修寺消防出張所(仮称)新築工事 ただし、建築主体その他工事		182,736	H29.9.5	H29.9.6	一般	建築	総務部 施設課
			227,641		↓			
			166,406		H30.8.31			
			207,485		H31.1.18			
2	京都市山科消防署新勧修寺消防出張所(仮称)新築工事 ただし、電気設備工事		48,729	H29.9.8	H29.9.9	一般	設備	総務部 施設課
			51,494		↓			
			44,236		H30.8.31			
			46,745		H31.1.18			
3	京都市山科消防署新勧修寺消防出張所(仮称)新築工事 ただし、空調衛生設備工事		24,332	H29.9.21	H29.9.22	一般	設備	総務部 施設課
			24,840		↓			
			22,056		H30.8.31			
			22,516		H31.1.18			
4	京都市消防局本部庁舎整備工事ただし、特別高圧受変電設備高圧保安系統盤改修工事		69,843	H30.6.25	H30.6.26	随契	設備	総務部 施設課
					↓			
			69,660		H31.1.31			
5	耐震性貯水槽新設工事(宥清寺信徒駐車場)		22,183	H30.10.19	H30.10.20	一般	土木	総務部 施設課
			23,760		↓			
			19,819		H31.3.15			
			21,227		H31.3.29			
6	京都市山科消防署勧修寺消防出張所解体撤去工事 ただし、事務所棟その他解体撤去工事		16,005	H30.11.26	H31.1.16	一般	建築	総務部 施設課
			17,042		↓			
			14,415		H31.3.31			
			15,348					
T1	京都市伏見消防署向島消防出張所整備工事 ただし、外壁改修その他工事		5,853	H30.7.9	H30.7.10	一般	建築	総務部 施設課
			6,490		↓			
			5,823		H30.11.9			
			6,456					

別表1 工事(消防局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
単位(千円)								
T2	京都市市民防災センター整備工事 ただし,空調設備その他改修工事		62,737	H30.8.1	H30.8.2	一般	設備	総務部 施設課
			63,028		↓			
			57,272		H30.12.15			
			57,538					
T3	京都市市民防災センター整備工事 ただし,高圧受変電設備改修工事		18,889	H30.9.19	H30.11.1	一般	設備	総務部 施設課
					↓			
			17,188		H31.2.28			
T4	京都市上京消防署北野消防出張所整備工事 ただし,内装改修工事		5,918	H30.11.30	H30.12.1	随契	建築	総務部 施設課
			6,091		↓			
			5,918		H31.3.15			
			6,091					
T5	京都市左京消防署岡崎消防出張所ほか3件整備工事 ただし,ブロック塀改修工事		16,178	H30.12.3	H30.12.4	一般	建築	総務部 施設課
			16,926		↓			
			15,120		H31.3.15			
			15,826					

別表2 設計業務委託(消防局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初契約日	履 行 期 間	契 約 方 法	担 当 部 課 等
		最 終 変 更 金 額		履 行 の 開 始 日		
		契 約		↓		
		最 終 変 更 金 額		当 初 期 限		
		単 位 (千 円)		最 終 変 更 期 限		
7	京都市山科消防署新勧修寺消防出張所(仮称)新築工事設計業務委託 ただし、建築及び設備基本設計・実施設計業務委託	23,619	H28.5.11	H28.5.12	一般	総務部 施設課
		18,403		H29.2.28		
				H29.3.31		
8	京都市山科消防署勧修寺消防出張所解体撤去工事設計業務委託 ただし、建築及び設備実施設計業務委託	972	H29.11.21	H29.11.22	随契	総務部 施設課
		939		H30.3.15		

別表3 維持管理業務委託(消防局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履行期間		契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		履行の開始日			
		契 約	当初契約金額		↓	当初期限		
			最終変更金額			最終変更期限		
単 位 (千円)								
9	京都市市民防災センター1 階地震体験施設の整備委託		34,992	H30.5.1	H30.5.2	↓	随契	総務部 施設課
					H30.7.31			
			34,992					

4 交通局

(1) 監査対象部課等

高速鉄道部	技術監理課，電気課
-------	-----------

(別表 1～3)

(2) 指摘事項

措置を求める指摘事項はありませんでした。

別表1 工事(交通局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		請 負	最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
単位(千円)								
1	高速鉄道烏丸線レール 削正工事		25,736	H30.6.28	H30.6.29	随契	土 木	高速鉄道部 技術監理課
					↓			
			25,704		H30.12.28			
2	姉小路総合指令所改修 工事(その1)(建築)		26,913	H30.6.20	H30.6.21	一般	建 築	高速鉄道部 技術監理課
			27,950		↓			
			24,278		H31.3.29			
			25,213					
3	鞍馬口駅便所改修工事 (建築)		44,571	H30.7.25	H30.7.26	一般	建 築	高速鉄道部 技術監理課
			43,988		↓			
			40,170		H31.3.29			
			39,644					
4	姉小路総合指令所改修 工事その1(機械設備)		46,040	H30.6.20	H30.6.21	一般	設 備	高速鉄道部 技術監理課
					↓			
			41,904		H31.3.31			
5	鞍馬口駅便所改修工事 (機械設備)		25,509	H30.7.10	H30.7.11	一般	設 備	高速鉄道部 技術監理課
			25,120		↓			
			23,056		H31.3.29			
			22,704					
6	姉小路総合指令所改修 工事(その1)(電気)		6,210	H30.7.10	H30.7.11	一般	設 備	高速鉄道部 電気課
					↓			
			5,562		H31.3.29			
7	鞍馬口駅便所改修工事 (電気)		8,067	H30.8.24	H30.8.25	一般	設 備	高速鉄道部 電気課
					↓			
			7,225		H31.3.29			

別表1 工事(交通局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当 初 契 約 日	着 工 日 ↓ 当 初 工 期 最 終 変 更 工 期	契 約 方 法	工 種	担 当 部 課 等	
		当初設計金額						
		最終変更金額						
		請 負						
当初請負金額								
最終変更金額								
		単位(千円)						
8	高速鉄道烏丸線駅電気室更新工事(その2)	714,636	H28.8.24	H28.8.25 ↓ H30.12.28	一般	設備	高速鉄道部 電気課	
		711,720						
9	対列車画像伝送設備更新工事	405,216	H30.2.8	H30.2.9 ↓ H31.3.31	一般	設備	高速鉄道部 電気課	
		388,800						
T1	高速鉄道東西線レール削正工事	27,226	H30.4.27	H30.4.28 ↓ H30.10.31	一般	土木	高速鉄道部 技術監理課	
		26,568						
T2	高速鉄道烏丸線レール交換工事	26,622	H30.8.21	H30.8.22 ↓ H31.3.29	一般	土木	高速鉄道部 技術監理課	
		23,676						
T3	高速鉄道東西線醍醐車庫軌道整備工事	10,724	H30.10.31	H30.11.1 ↓ H31.3.29	一般	土木	高速鉄道部 技術監理課	
		9,558						
T4	小野駅設備室ブロック塀改修工事	7,560	H31.2.15	H31.2.16 ↓ H31.3.29	随契	土木	高速鉄道部 技術監理課	
		7,560						
T5	バス停上屋整備工事(西丹波橋北行ほか4箇所)	18,262	H30.10.9	H30.10.10 ↓ H31.2.28	一般	建築	高速鉄道部 技術監理課	
		16,668						
T6	京都駅出入口浸水対策工事	43,707	H30.7.5	H30.7.6 ↓ H31.3.29	一般	建築	高速鉄道部 技術監理課	
		43,340						
		40,467						
		40,127						

別表1 工事(交通局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
単位(千円)								
T7	国際会館駅他出入口改修工事		26,568	H30.9.7	H30.9.8	一般	建築	高速鉄道部 技術監理課
			26,265		↓			
			26,568		H31.1.31			
			26,265					
T8	三条大橋ビル外壁・屋上防水改修工事		27,378	H30.9.14	H30.9.15	一般	建築	高速鉄道部 技術監理課
			27,993		↓			
			24,898		H31.3.29			
			25,457					
T9	二条城前駅出入口3他 コンクリートブロック塀 フェンス化工事		7,992	H31.2.6	H31.2.7	随契	建築	高速鉄道部 技術監理課
					↓			
			7,992		H31.3.29			
T10	梅津営業所自走式立体 駐車場他改修工事(建 築)		45,306	H30.7.25	H30.7.26	一般	建築	高速鉄道部 技術監理課
					↓			
			41,137		H31.3.29			
					R1.7.31			
T11	竹田総合事務所空調機 更新工事		18,165	H30.9.10	H30.9.11	一般	設備	高速鉄道部 技術監理課
			18,273		↓			
			16,440		H30.12.21			
			16,538					
T12	北山駅ATC機器室空調 機更新工事		17,204	H30.10.4	H30.10.5	一般	設備	高速鉄道部 技術監理課
					↓			
			15,552		H31.3.31			
T13	高速鉄道烏丸線駅舎電 気設備更新工事(竹田 駅)その3		11,091	H30.3.2	H30.3.3	一般	設備	高速鉄道部 電気課
			11,113		↓			
			10,105		H31.2.28			
			10,125					

別表2 設計業務委託(交通局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初契約日	履 行 期 間	契 約 方 法	担 当 部 課 等
		契 約		↓ 当 初 期 限 最 終 変 更 期 限		
		単 位 (千 円)				
		当初設計金額 最終変更金額				
当初契約金額 最終変更金額						
10	姉小路総合指令所改修工 事実施設計業務委託(その 1)	6,750	H29.9.27	H29.9.28	一般	高速鉄道部 技術監理課
		5,223		↓ H30.3.30		
11	鞍馬口駅便所改修工事実 施設計業務委託	4,028	H29.9.15	H29.9.16	一般	高速鉄道部 技術監理課
		3,240		↓ H30.3.30		

別表3 維持管理業務委託(交通局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履行期間		契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		履行の開始日	↓		
		契 約	当初契約金額		↓	当初期限		
			最終変更金額		最終変更期限			
単位 (千円)								
12	高速鉄道東西線線路保守 検査業務委託		105,721	H30.4.1	H30.4.1	↓	一般	高速鉄道部 技術監理課
					H31.3.31			
			99,900					
13	ホームドア設備保守管理業 務委託		184,734	H30.4.1	H30.4.1	↓	随契	高速鉄道部 技術監理課
			184,885		H31.3.31			
			183,492					
			183,632					
14	建築・機械設備監理業務委 託		93,020	H30.4.1	H30.4.1	↓	随契	高速鉄道部 技術監理課
			105,668		H31.3.31			
			92,988					
			105,624					
15	烏丸線信号設備保守管理 業務委託		207,036	H30.4.1	H30.4.1	↓	随契	高速鉄道部 電気課
					H31.3.31			
			201,960					

5 上下水道局

(1) 監査対象部課等

技術監理室	監理課
水道部	施設課, 水道管路課

(別表 1～4)

(2) 指摘事項

ア 工事

(ア) 積算について

積上共通仮設費として計上している調査費に係る間接費（現場管理費及び一般管理費等）の積算において、当該調査費に含まれている間接費を二重計上していた。

共通仮設費に係る間接費の積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。

【整理番号 9（水道管路課）】^(注)

(注)：【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。

別表1 工事(上下水道局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設 計	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		請 負	最終変更金額		↓			
			当初請負金額		当初工期			
			最終変更金額		最終変更工期			
単位(千円)								
1	左京営業所改修工事		156,060	H29.9.6	H29.9.7	一般	建築	技術監理室 監理課
			161,698		↓			
			142,992		H30.4.30			
			148,157					
2	元水道管路管理センター北部給水工事課他1件解体撤去工事		99,803	H30.12.4	H30.12.5	一般	建築	技術監理室 監理課
			100,526		↓			
			90,993		H31.3.15			
			91,652		R1.9.30			
3	北部営業所附属棟増築工事		155,088	H30.7.24	H30.7.25	一般	建築	技術監理室 監理課
			160,877		↓			
			143,100		H31.4.30			
			148,441		R1.5.30			
4	疏水事務所 遠方操作盤更新工事		122,378	H30.6.21	H30.6.22	一般	設備	水道部 施設課
			131,508		↓			
			119,880		H31.3.29			
			128,822					
5	新山科浄水場 受変電設備取替工事		291,181	H29.3.10	H29.3.11	一般	設備	水道部 施設課
					↓			
			286,200		H30.10.31			
6	第1疏水 第1トンネル補修(その2)工事		199,000	H29.11.17	H29.11.18	一般	土木	水道部 施設課
			217,436		↓			
			181,558		H30.5.31			
			198,377					
7	大原第1浄水場管理棟等整備工事		23,911	H30.3.19	H30.3.20	一般	建築	水道部 施設課
			24,483		↓			
			22,714		H30.10.31			
			23,257					

別表1 工事(上下水道局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日 ↓ 当初工期 最終変更工期	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額					
		請	当初請負金額					
		負	最終変更金額					
		単位(千円)						
8	コンクリートブロック塀撤去改修工事(蹴上浄水場排水処理施設)		15,779	H30.10.10	H30.10.10 ↓ H31.3.29 H31.4.26	随契	土木	水道部 施設課
			15,768					
9	配水管布設替工事		398,930	H28.3.22	H28.3.23 ↓ H30.3.15 H30.6.29	一般	土木	水道部 水道管路課
			448,718					
			356,378					
			400,852					
10	蹴上系低区幹線配水管布設替(その1)工事		383,270	H28.4.20	H28.4.21 ↓ H29.11.30 H30.10.31	一般	土木	水道部 水道管路課
			435,661					
			340,902					
			387,498					
11	松ヶ崎系高区堀川幹線配水管布設替(その3)工事		242,470	H29.5.30	H29.5.31 ↓ H30.3.15 H31.3.29	一般	土木	水道部 水道管路課
			310,640					
			220,320					
			282,260					
12	洛西送水用幹線配水管布設替(その1-2)工事		411,231	H29.7.25	H29.7.26 ↓ H30.3.15 H30.10.31	一般	土木	水道部 水道管路課
			422,593					
			377,049					
			387,462					
13	低区御池連絡幹線配水管布設(その3)工事		454,032	H29.7.6	H29.7.7 ↓ R1.10.31 H31.1.31	一般	土木	水道部 水道管路課
			455,932					
			416,291					
			418,030					
14	配水管布設替(その1)工事		43,308	H30.5.2	H30.5.3 ↓ R2.2.15 H31.3.15	随契	土木	水道部 水道管路課
			51,894					
			39,420					
			47,234					
15	補助配水管整備工事		17,836	H30.11.22	H30.11.23 ↓ H31.3.29	一般	土木	水道部 水道管路課
			16,198					
			15,936					
			14,473					

別表1 工事(上下水道局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単位(千円)						
T1	水質第1課本館付帯改修工事		37,768	H30.7.9	H30.7.10	一般	建築	技術監理室 監理課
			38,146		↓			
			34,020		H30.12.6			
			34,360					
T2	コンクリートブロック塀撤去改修工事(水道管路管理センター南部配水管理課)		9,609	H30.9.6	H30.9.6	随契	建築	技術監理室 監理課
					↓			
			9,601		H30.12.20			
T3	水質管理センター水質第2課 実験台更新工事		8,338	H30.10.1	H30.10.2	一般	建築	技術監理室 監理課
			8,338		↓			
			7,776		H31.2.13			
			7,776					
T4	嵯峨ポンプ所 電気・計装設備等更新工事		71,831	H29.12.25	H29.12.26	一般	設備	水道部 施設課
					↓			
			66,020		H31.1.28			
T5	蓮華谷ポンプ場 ポンプ設備更新工事		24,855	H29.11.2	H29.11.3	一般	設備	水道部 施設課
					↓			
			24,840		H31.2.15			
T6	コンクリートブロック塀撤去改修工事(疏水大津分所)		7,301	H30.7.4	H30.7.4	随契	土木	水道部 施設課
					↓			
			7,301		H30.12.28 H31.2.28			
T7	疏水本線フェンス整備(その12)工事		9,731	H31.1.21	H31.1.22	一般	土木	水道部 施設課
					↓			
			9,277		H31.3.15			
T8	蹴上浄水場 中段周辺整備工事		14,785	H30.12.26	H30.12.27	一般	土木	水道部 施設課
					↓			
			13,738		H31.3.29			

別表1 工事(上下水道局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を,「随契」は随意契約を示す。

監査 実施 整理 番号	工 事 名	設	当初設計金額	当初 契約日	着工日	契約 方法	工 種	担当部課等
		計	最終変更金額		↓			
		請	当初請負金額		当初工期			
		負	最終変更金額		最終変更工期			
		単位(千円)						
T9	配水管布設替(その3) 工事		21,880	H30.1.19	H30.1.20	一般	土 木	水道部 水道管路課
					↓			
			19,523		H30.8.31			
T10	配水管布設替工事		18,586	H30.6.28	H30.6.29	一般	土 木	水道部 水道管路課
			19,742		↓			
			16,535		H30.10.31			
			17,562		H30.12.21			
T11	配水管布設工事		16,124	H30.10.30	H30.10.31	一般	土 木	水道部 水道管路課
					↓			
			14,433		H31.2.28			
					H31.3.15			
T12	補助配水管整備工事		9,404	H30.2.7	H30.2.8	一般	土 木	水道部 水道管路課
			10,339		↓			
			8,367		H30.3.15			
			9,199		H30.5.31			
T13	補助配水管整備工事		13,588	H30.8.8	H30.8.9	一般	土 木	水道部 水道管路課
					↓			
			12,112		H30.12.31			
T14	補助配水管整備工事		13,023	H30.12.27	H30.12.28	一般	土 木	水道部 水道管路課
					↓			
			11,613		H31.3.15			

別表2 設計業務委託(上下水道局)

注1 契約日は、平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「指名」は指名競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		最終変更金額		履行の開始日		
		契約		↓		
		当初契約金額		当初期限		
		最終変更金額		最終変更期限		
		単位(千円)				
16	左京営業所 建物改修工事 設計業務委託	11,524	H29.1.16	H29.1.17	一般	技術監理室 監理課
		8,878		↓		
				H29.5.31		
17	旧北部給水工事課他1件解 体撤去工事設計業務委託	3,229	H30.5.30	H30.5.31	一般	技術監理室 監理課
		3,132		↓		
				H30.9.27		
18	左京営業所 附属棟増築工 事 設計業務委託	14,342	H29.12.11	H29.12.12	一般	技術監理室 監理課
		17,053		↓		
		11,041		H30.6.29		
		13,126		H30.7.31		
19	疏水事務所 遠方操作盤更 新に伴う設計委託	10,692	H29.9.19	H29.9.20	一般	水道部 施設課
		8,549		↓		
				H30.3.15		
20	新山科浄水場 特高受配電 設備取替工事及び送水ポン プ設備取替工事に伴う設計 委託	14,914	H27.10.26	H27.10.27	一般	水道部 施設課
		14,904		↓		
				H28.1.29		
21	第1疏水 第1トンネル補修 工事に伴う測量及び設計委 託	17,776	H28.8.12	H28.8.13	一般	水道部 施設課
		20,833		↓		
		15,984		H29.6.30		
		18,731				
22	大原第1浄水場 施設改修 工事設計委託	5,853	H28.10.17	H28.10.18	一般	水道部 施設課
		4,946		↓		
		5,508		H29.1.31		
		4,653		H29.3.15		

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設計	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		当初設計金額		履行の開始日		
		最終変更金額		↓		
		契約		当初期限		
当初契約金額	最終変更金額	最終変更期限				
単位 (千円)						
23	大原第1浄水場 施設改修 工事設計委託(その2)	2,527	H29.7.10	H29.7.11	一般	水道部 施設課
		3,283		↓		
		2,160		H30.1.31		
		2,805		H30.3.15		
24	蹴上系低区幹線配水管布 設替(その1)工事に伴う 測量調査及び設計委託	7,409	H27.3.2	H27.3.3	指名	水道部 水道管路課
		7,784		↓		
		6,663		H27.8.31		
		7,000		H27.11.30		
25	松ヶ崎系高区堀川幹線配水 管布設替(その3)工事に伴 う測量調査及び設計委託	6,426	H28.5.2	H28.5.3	指名	水道部 水道管路課
				↓		
		5,724		H28.9.30		
26	洛西送水用幹線配水管布 設(その1)工事に伴う測量調 査及び設計委託	6,933	H28.8.23	H28.8.24	一般	水道部 水道管路課
		8,035		↓		
		5,529		H29.3.15		
		6,407		H29.6.30		
27	低区御池連絡幹線配水管 布設(その3)工事に伴う測 量調査及び設計委託	8,186	H28.10.13	H28.10.14	一般	水道部 水道管路課
		9,601		↓		
		7,203		H29.3.31		
		8,447		H29.4.28		
28	配水管布設替工事設計委 託	7,549	H29.1.19	H29.1.20	一般	水道部 水道管路課
				↓		
		6,696		H29.12.28		

別表3 工事監理業務委託(上下水道局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設	当初設計金額	当初契約日	履行期間	契約 方法	担当部課等
		計	最終変更金額		履行の開始日		
		契 約	当初契約金額		↓		
			最終変更金額		当初期限		
単 位 (千円)		最終変更期限					
29	北部営業所附属棟増築工 事 監理業務委託		7,236	H30.7.19	H30.7.20	一般	技術監理室 監理課
					↓		
			5,594		R1.5.15		
30	嵯峨ポンプ所改良工事他2 件に伴う建築工事監理委託		5,713	H30.8.7	H30.8.8	一般	水道部 施設課
					↓		
			5,184		H31.2.28		
					H31.3.29		

別表4 維持管理業務委託(上下水道局)

注1 契約日は,平成31年4月26日現在までのものである。

注2 契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

監査 実施 整理 番号	委 託 名	設 計	当初設計金額	当初契約日	履行期間		契約 方法	担当部課等
			最終変更金額		履行の開始日			
		契 約	当初契約金額		↓	当初期限		
			最終変更金額			最終変更期限		
単 位 (千円)								
31	ITV監視装置点検整備(疏 水施設)	16,268		H30.8.29	H30.8.30	↓	一般	水道部 施設課
		16,577			H31.3.29			
		16,200						
		16,507						

(監査事務局)